




รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานเคหะและชุมชน) งานไฟฟ้าและประปา

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์ เพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ 2 จากบ้านนายจنگกล วงษ์อุดมถึง บ้านนายธนเศรษฐ์ โชติวงศ์ศรีศรี	100,000.00	101,247.68	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณไม่เพียงพอ	โอนเพิ่ม
2	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์ เพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านดอนสับฟาก หมู่ที่ 14 จากบ้านนายจันทร์ ขุนภากถึงถนนสี่เลน	380,000.00	732,042.64	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณไม่เพียงพอ	โอนเพิ่ม
3	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์ เพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองนกหมู่ที่ 10 จากบ้านนางหนูเพียร วงษ์เสนา ถึงที่นายทรงศักดิ์ อุปถัมภ์	300,000.00	409,386.28	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณไม่เพียงพอ	โอนเพิ่ม
4	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์ เพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 16 บ้านสี่เสียดไทรงาม จากทางหลวงหมายเลข 3039 ถึงที่นายอนุวัฒน์ นาดี	630,000.00	703,565.66	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณไม่เพียงพอ	โอนเพิ่ม
5	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์ เพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 16 บ้านสี่เสียดไทรงาม จากบ้านนางวารีย์ บุญสุข ถึงบ้านนางวารีย์ บุญสุข	213,000.00	400,486.02	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณไม่เพียงพอ	โอนเพิ่ม






รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานเคหะและชุมชน) งานไฟฟ้าและประปา

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
6	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์ เพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างบ้านเกาะสมอหมู่ที่ 15 จากสะพานสวนสุขภาพ ถึงทางหลวงหมายเลข ปจ 3039	700,000.00	1,078,259.33	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณไม่เพียงพอ	โอนเพิ่ม
7	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์ เพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างบ้านสี่เสียดไทรงาม หมู่ที่ 16 จากบ้านนางวารีนุญสุข ถึงบ้านนางจุฑามณี งามวงษ์	160,000.00	124,594.01	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
8	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์ เพื่อดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับประปาเหล็กรูปถ้วยแซมเป็ญบ้านหนองกาน้ำ หมู่ 7	0.00	18,453.22	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณไม่เพียงพอ	โอนเพิ่ม
9	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์ เพื่อดำเนินการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านดอนสับฟาก หมู่ที่ 14 จากที่สวนนางสาวนวลละออ ดวงดี ถึงที่นางแรมจันทร์ วงษ์เสนา	216,300.00	783,960.11	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณไม่เพียงพอ	โอนเพิ่ม
10	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์ เพื่อดำเนินการโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างรายทางบ้านคลองสมบรูณ์ หมู่ 13 จากศาลาประชาคมหมู่บ้าน ถึงบ้านนางละมัย ใจดี	173,800.00	87,667.24	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณไม่เพียงพอ	โอนเพิ่ม






รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานเคหะและชุมชน) งานไฟฟ้าและประปา

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
11	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ เพื่อดำเนินการโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างรายทางบ้านหนองนก หมู่ 10 จากบ้านนางเสถียร สุวรรณวงษ์ ถึงบ้านนายสังวาล บิณฑะ	23,000.00	91,091.24	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณไม่เพียงพอ	โอนเพิ่ม
12	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ เพื่อดำเนินการโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างรายทางบ้านหนองนก หมู่ 10 จากบ้านนายคารม รินทา ถึงบ้านนางทองจูน วงษ์เสนา	26,000.00	54,651.32	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณไม่เพียงพอ	โอนเพิ่ม
13	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ เพื่อดำเนินการโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างรายทางบ้านดอนสับฟาก หมู่ที่ 14 จากบ้านนางนวล ละออ ดวงดี ถึงที่นางแรมจันทร์ วงษ์เสนา	216,300.00	216,300.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณไม่เพียงพอ	โอนเพิ่ม
14	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ เพื่อดำเนินการโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างรายทางบ้านดอนสับฟาก หมู่ที่ 14 จากบ้านนายจันทร์ ชุนภา ถึงถนนสี่เลน หมู่ 14	318,100.00	318,100.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณไม่เพียงพอ	โอนเพิ่ม
15	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ เพื่อดำเนินการโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างรายทางบ้านหนองนก หมู่ที่ 10 จากบ้านนางหนูเพียร วงษ์เสนา ถึงที่นายทรงศักดิ์ อุปถัมภ์	243,400.00	243,400.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณไม่เพียงพอ	โอนเพิ่ม






รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
16	โครงการก่อสร้างติดตั้งถังน้ำแชมเปญพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร บริเวณที่สาธารณประโยชน์หมู่บ้าน หมู่ 16 บ้านสีเสียดไทรงาม	0.00	819,300.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม	ตั้งจ่ายรายการใหม่
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะสมอ หมู่ 15 บริเวณริมคลองน้ำไหล	0.00	352,600.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม	ตั้งจ่ายรายการใหม่
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะสมอ หมู่ 3 จากถนน 3070 ถึงแยกบ้านนางภา กลั๊บไชย	0.00	35,100.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม	ตั้งจ่ายรายการใหม่
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ 2 บริเวณรอบหนองชั้นหมาก	1,057,600.00	1,057,600.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ 2 บ้านนางกัญญา บริบูรณ์ทรัพย์ ถึงบ้านนายเพลิน พันธุ์สมบูรณ์	380,670.00	375,500.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ 3 จากทางหลวงหมายเลข 3070 ถึงบ้านนายอรุณพล เทียมอัมพร	301,180.00	295,200.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 จากบ้านนางเกสร ชำนิ ถึงบ้านนางสุพรรณ ใจดี	193,450.00	187,300.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี






รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองสมบุญ หมู่ที่ 13 จากบ้านนางอารี ชำนิ ถึงบ้านนางสุพรรณ ผังสระ	415,460.00	405,800.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองสมบุญ หมู่ที่ 13 จากวัดคลองสมบุญ ถึงถนนสี่เลน	1,513,000.00	1,428,799.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสับฟาก หมู่ที่ 14 จากที่นางสาวนวลละออดวงดี ถึงบ้านนางมล ปรี่องาม	465,700.00	463,400.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกาน้ำ หมู่ที่ 7 จากบ้านนายมาโนช ชำนิ ถึงบ้านนายวิชัย แก้วพิลา	193,250.00	189,890.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนก หมู่ที่ 10 จากบ้านนายเอนก เหมื่อยพรหม ถึงสะพานสาธารณะหมู่บ้าน	307,800.00	284,340.70	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือน้อย หมู่ที่ 9 จากบ้านนายรวัย วุฒิแสง ถึงบ้านนางวิไล จุลกรณ์	75,600.00	73,500.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือน้อย หมู่ที่ 9 จากบ้านนายรวัย วุฒิแสง ถึงบ้านนายยน เอื้อเพื่อ	101,200.00	98,600.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี






รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือวาย หมู่ที่ 12 จากบ้านนางสัมพันธ์ เกาเนื่อง ถึงนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ หมู่ที่ 13	2,968,600.00	2,968,600.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือวาย หมู่ที่ 12 จากบ้านนายวีระ จงกลถึงสวนอุตสาหกรรมโรจนะ	1,287,450.00	1,287,450.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองระเนตร หมู่ 11 จากบ้านนายระชต บวรทัศน์ ถึงบ้านนายอนุญ จันทรตรา	0.00	921,300.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม	ตั้งจ่ายรายการใหม่
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองระเนตร หมู่ที่ 11 จากทางหลวง อดต. ถึงบ้านนายระชต บวรทัศน์ จำนวน 3 ช่วง	300,700.00	298,699.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองระเนตร หมู่ที่ 11 จากบ้านนางสุทิน ปัดสะถึงบ่อน้ำดีสวนอุตสาหกรรมโรจนะ	735,700.00	707,999.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหู่ช้าง หมู่ที่ 8 จากที่นายนายอุดม ชำนิ ถึงบ้านนายชิต มีชัย	1,889,300.00	1,797,799.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 17 จากบ้านนายทองดี แปนวงศ์ถึงบ้านนางสังเวียน บุญธรรม	1,302,400.00	952,000.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี






รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวซา หมู่ที่ 5 จากทางหลวงหมายเลข 3039 ถึงสะพานประปาวัดหนองใหญ่	2,506,000.00	1,899,999.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวซา หมู่ที่ 5 จากบ้านนางวิภารัตน์ งามวงษ์ ถึงบ้านสวนภูตะวัน	426,800.00	426,300.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวซา หมู่ที่ 6 จากทางหลวงหมายเลข 3070 ถึงแยกหนองปากกวาง	805,000.00	604,000.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหว้า หมู่ 1 จากบ้านนายวีรวงศ์ วินสร้อย ถึงป่าช้า	0.00	751,500.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม	ตั้งจ่ายรายการใหม่
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหว้า หมู่ที่ 1 จากบ้านนางคำไพ ดอนทอง ถึงทางหลวงหมายเลข 3039	133,800.00	130,200.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหว้า หมู่ที่ 1 จากบ้านนางจิต สิงห์ทอง ถึงบ้านนางสายพิณ มหา	254,000.00	252,400.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหว้า หมู่ที่ 1 จากบ้านนายสุวรรณ กิมเด็ก ถึงบ้านนายน้อย บริโภค	500,000.00	490,000.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี






รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผนกิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหายไศก หมู่ 4 จากที่นายสงว ประครอง ถึงศาลาประชาคมบ้านปู้ตา	0.00	308,600.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม	ตั้งจ่ายรายการใหม่
45	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ คสล. DiL 0.60 เมตร บ้านหนองปรือน้อย หมู่ที่ 9 จากโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย ถึงบ้านนายเดชา วาสะศิริ	1,354,500.00	1,354,500.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
46	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมลูกรัง จำนวน 2 ช่วง บ้านเกาะสมอ หมู่ 2 จากวัดเกาะสมอ บริเวณโบสถ์ผ่านหน้าตลาดนัด (ชนกับถนนคอนกรีตเดิม)	0.00	226,400.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม	ตั้งจ่ายรายการใหม่
47	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมลูกรัง บ้านเกาะสมอ หมู่ 2 จากบ้านนายจنگล วงษ์อุดม ถึงบ้านนายหวล สมอทอง	0.00	204,000.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม	ตั้งจ่ายรายการใหม่
48	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จำนวน 2 ช่วงพร้อมขุดตอถางป่า บ้านเกาะสมอ หมู่ 3 จากบ้านนายบุญมี โพธิ์นาม ถึงบ้านนางสาวอรอุมา คำชู	0.00	85,900.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม	ตั้งจ่ายรายการใหม่
49	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ 2 จากบ้านนางก่องสี สิงห์ทัน ถึงบ้านนางสงวน ปาละกะวงศ์	50,385.00	50,000.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
50	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ 3 จากที่นางวงษ์เส็ง ยี่งยง ถึงที่นางสัมฤทธิ์ เนื้อน้อม	641,426.00	540,000.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี






รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผนกิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
51	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ 3 จากบ้านนายเนื่อง สีทุม ถึงหนองปลาตู้	1,108,522.00	563,000.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
52	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 จากที่ดินน.ส.ขวัญ สัตย์ชื่อ ถึงที่ดินนายสมคิด บัญฑะ	496,200.00	496,000.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
53	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 จากที่ดินนางสัมพันธ์ เกาเนื่อง ถึงที่ดินนายสมมิตร ศรีเกษม	305,500.00	305,500.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
54	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดอนลับฟาก หมู่ที่ 14 จากที่ดินนางบุญทิม ขุนเกา ถึงที่ดินนายบุญเลิศ คำขาว	88,400.00	87,000.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
55	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดอนลับฟาก หมู่ที่ 14 จากที่ดินนางอุบล ประไพเมือง ถึงที่ดินนายไพบูรณ์ จุระกรณ์	260,800.00	254,500.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
56	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสี่เสียดไทรงาม หมู่ที่ 16 จากบ้านนางมุดา มณีบุ ถึงที่นางฉวีวรรณ งามวงษ์	146,200.00	142,900.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
57	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสี่เสียดไทรงาม หมู่ที่ 16 จากบ้านนางวารีย์ บุญสุข ถึงที่นางปิยะรัตน์ หล้าคอม	157,900.00	154,000.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี






รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผนกิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
58	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองกาน้ำ หมู่ที่ 7 จากที่ดินนายสมเกียรติ พันดี ถึงวัดเนินผาสุก จำนวน 2 ช่วง	306,777.00	286,000.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
59	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองปรือน้อย หมู่ที่ 9 จากที่ดินนางสาวทองหยิบ น้อยเสน ถึงที่ดินบริษัทสวนป่ากิตติ	287,500.00	238,000.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
60	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองปรือน้อย หมู่ที่ 9 จากที่ดินนางเยาวเรศ หงษ์สมศรี ถึงทางหลวงชนบท	351,700.00	303,000.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
61	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองระเนตร หมู่ที่ 11 จากบ้านนางละม้าย เมืองมัจฉา ถึงบ้านนางสุทิน ปัดสะ	394,000.00	662,999.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
62	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองระเนตร หมู่ที่ 11 จากบ้านนายระชต บวรทัศน์ ถึงบ้านนายมัญญ จันท์ตรา	226,900.00	220,000.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
63	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองหู่ช้าง หมู่ที่ 8 จากบ้านครูวันเพ็ญ ใฝ่สมบุรณ์ ถึงทางหลวง อบจ.	1,435,136.00	850,000.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
64	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองหู่ช้าง หมู่ที่ 8 จากบ้านนายทรงวิท ถึงบ้านนายบรรทม ชำนิ	126,126.00	112,000.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี






รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผนกิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
65	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหัวหว้า หมู่ที่ 1 จากที่ดินนางทองกลาง สังขอรดี ถึงที่ดินนายประสิทธิ์ จิตดี	650,200.00	514,900.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
66	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหายโคก หมู่ที่ 4 จากที่ดินนายสุนทร สังขอรดี ถึงแนวเขตหมู่ที่ 9 จำนวน 2 ช่วง	3,833,530.00	2,029,000.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
67	โครงการก่อสร้างถมดิน บ้านหนองกาหน้า หมู่ที่ 7 บริเวณที่สาธารณประโยชน์	885,300.00	527,009.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
68	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหัวขาค หมู่ที่ 6 จากบ้านผู้ใหญ่เฉลิม ถึงบ้านนางทองคำ สามารถ	1,103,400.00	1,103,400.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
69	โครงการก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำระบบประปา จากสวนสุขภาพ ถึงวัดเกาะแก้วสถาวร หมู่ที่ 4	351,100.00	187,400.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
70	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองสายทางหนองปลาตู้ บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ 3	1,066,400.00	1,066,400.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
71	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองสายทางถนนลูกรัง บ้านหายโคก หมู่ที่ 4 ถึงแนวเขต หมู่ที่ 9	1,060,100.00	1,060,100.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี






รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผนกิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
72	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองจากศาลาสวนสุขภาพถึงสวนป่าชุมชน หมู่ 15 บ้านเกาะสมอ	306,100.00	306,100.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
73	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า	0.00	3,767,117.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม	ตั้งจ่ายรายการใหม่
74	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ 15 จากศาลาสวนสุขภาพ ถึงสวนป่าชุมชน	195,500.00	113,300.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
75	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบถังน้ำแชมเปญบ้านหนองกาน้ำ หมู่ที่ 7 จากบริเวณที่นางสาวคำภู บุญเรือง	0.00	32,500.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม	ตั้งจ่ายรายการใหม่
76	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบถังน้ำแชมเปญ หมู่ที่ 7 บ้านหนองกาน้ำ บริเวณที่ดินของนางบุญสม มีชัย	0.00	54,600.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม	ตั้งจ่ายรายการใหม่
77	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา บ้านหนองกาน้ำ หมู่ที่ 7 จากบริเวณที่นางสาวคำภู บุญเรือง	0.00	53,000.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม	ตั้งจ่ายรายการใหม่
78	โครงการติดตั้งถังน้ำแชมเปญพร้อมอุปกรณ์ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร บริเวณด้านข้างสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ 12 บ้านโคกอุดมดี	611,000.00	557,000.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี






รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผนกิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
79	โครงการติดตั้งเสียงตามสายรอบหมู่บ้าน บ้านหัวชา หมู่ที่ 6	657,000.00	270,000.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
80	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูเข้า-ออก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า	0.00	285,000.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม	ตั้งจ่ายรายการใหม่
81	โครงการย้ายถังน้ำประปา พร้อมทำการติดตั้งใหม่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองกาน้ำ จากหมู่ที่ 10 บ้านหนองนก ทำการติดตั้ง ในที่ดินของนางบุญสม มีชัย บ้านหนองกาน้ำ หมู่ที่ 7	232,500.00	194,000.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
82	โครงการวางท่อจ่ายน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านหนองปรือน้อย เชื่อมต่อท่อประปาหมู่บ้าน บ้านสี่เสียดไทรงาม หมู่ 16 ถึงบ้านนางปิยะรัตน์ หล้าคอม หมู่ 9 บ้านหนองปรือน้อย	0.00	241,200.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม	ตั้งจ่ายรายการใหม่
83	โครงการวางท่อจ่ายน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 จากถังน้ำประปาหมู่บ้าน ถึง หจก. หัวหว้ารีไซเคิล	796,000.00	519,000.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
84	โครงการวางท่อจ่ายน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 จากถังน้ำประปาหมู่บ้าน ถึงที่นางปิยะรัตน์ หล้าคอม	143,200.00	114,600.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี





รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้ำ

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
-	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-






รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผนกิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	วันเด็กตำบลหัวหว้า	135,500.00	135,500.00	14 ม.ค.66	14 ม.ค.66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
2	โครงการเด็กตำบลหัวหว้าโตไปไม่โกง	40,000.00	30,250.00	15 มิ.ย.66	15 มิ.ย.66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
3	ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวชา	298,410.00	272,142.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
4	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวชา	135,840.00	79,004.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
5	ค่าอาหารเสริม (นม)	1,270,441	1,190,797.78	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวัน	2,811,644.00	2,811,644.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
7	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (อุดหนุนอำเภอ)	50,000.00	0.00	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	อำเภอไม่ดำเนินการ	โอนลด






รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผนกิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
8	โครงการเล่นกีฬาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอศรีมหาโพธิ์	20,000.00	0.00	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	อำเภอไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด
9	โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีของสถาบันสำคัญหลักของชาติ อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	45,000.00	45,000.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
10	โครงการงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ	100,000.00	8,812.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
11	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	60,000.00	55,790.00	27 พ.ย. 65	27 พ.ย. 65	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
12	โครงการมาฆปุรณิการปราจีน	30,000.00	25,600.00	3 มี.ค. 66	6 มี.ค. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
13	โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	10,000.00	9,882.00	23 ก.ค. 66	23 ก.ค. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
14	โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ตำบลหัวหว้า	100,000.00	0.00	13 เม.ย.66	13 เม.ย.66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด






รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
15	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	0.00	78,270.00	2 ก.ค. 66	23 ก.ค. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม	โอนเพิ่ม
16	โครงการส่งเสริม "วิถีธรรม สู่การดำเนินชีวิต" เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหัวหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	0.00	243,695.00	22 ส.ค. 66	24 ส.ค. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม	โอนเพิ่ม
17	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	0.00	5,850.00	4 พ.ค. 66	4 พ.ค. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม	โอนเพิ่ม






รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติตำบลหัวหว้า	300,000.00	25,432.00	พ.ค.66	พ.ค.66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี






รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในเขตตำบลหัวหว้า	500,000.00	0.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด
2	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	184,000.00	184,000.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอศรีมหาโพธิ์	100,000.00	100,000.00	27 พ.ย. 65	27 พ.ย. 65	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
4	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	340,000.00	0.00	3 มี.ค. 66	6 มี.ค. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี
5	โครงการบริหารจัดการขยะ	100,000.00	77,232.00	23 ก.ค. 66	23 ก.ค. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
6	โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	15,000.00	0.00	มิ.ย.66	ก.ย.66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี






รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผนกิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
7	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000.00	17,709.00	26 มิ.ย. 66	26 มิ.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
8	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5	10,000.00	7,776.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
9	โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	50,000.00	0.00	27 พ.ย. 65	27 พ.ย. 65	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด
10	โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	130,000.00	67,294.00	3 มี.ค. 66	6 มี.ค. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี






รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผนกิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า	200,000.00	0.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด
2	โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	30,000.00	0.00	ก.พ. 66	ก.พ. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด
3	โครงการกิจกรรมจิตอาสาตำบลหัวหว้า	30,000.00	0.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด
4	โครงการฝึกอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง	30,000.00	0.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด
5	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า	50,000.00	0.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด
6	โครงการพัฒนา/เพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน	500,000.00	486,675.00	22 พ.ค.66	25 พ.ค.66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
7	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	100,000.00	70,037.00	7 มี.ย.66	9 มี.ย.66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี





รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผนกิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
8	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับประโยชน์จากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : Eastern Economic Corridor. (EEC)	50,000.00	0.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด
9	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ (การทำออร์โมนพืช)	15,000.00	14,857.00	ก.พ. 66	ก.พ. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
10	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน	200,000.00	0.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด
11	โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ในเขตตำบลหัวหว้า ติดตั้งเชื่อมโครงการเดิมที่ดำเนินการติดตั้งหมู่บ้าน บ้านเกาะสมอ หมู่ 2 บ้านเกาะสมอ หมู่ 3 บ้านเกาะสมอ หมู่ 15 บ้านหัวชา หมู่ 5 และบ้านหัวชา หมู่ 6	0.00	499,155.00	ก.ย. 66	ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม	ตั้งจ่ายรายการใหม่
12	โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ภายในหมู่บ้าน บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ 13	0.00	500,000.00	ส.ค. 66	ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม	ตั้งจ่ายรายการใหม่
13	โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกอุดมดี หมู่ 12	0.00	500,000.00	ส.ค. 66	ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม	ตั้งจ่ายรายการใหม่
14	โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนสับฟาก หมู่ 14	0.00	500,000.00	ส.ค. 66	ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม	ตั้งจ่ายรายการใหม่






รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผนกิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
15	โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ภายในหมู่บ้าน บ้านสี่เสียดไทรงาม หมู่ 16	0.00	500,000.00	ส.ค. 66	ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม	ตั้งจ่ายรายการใหม่
16	โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกาน้ำ หมู่ 7	0.00	499,583.00	ส.ค. 66	ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม	ตั้งจ่ายรายการใหม่
17	โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนก หมู่ 10	0.00	500,000.00	ส.ค. 66	ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม	ตั้งจ่ายรายการใหม่
18	โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองระเนตร หมู่ 11	0.00	500,000.00	ส.ค. 66	ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม	ตั้งจ่ายรายการใหม่
19	โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไฮ หมู่ 17	0.00	500,000.00	ส.ค. 66	ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม	ตั้งจ่ายรายการใหม่
20	โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ภายในหมู่บ้าน บ้านหัวหว้า หมู่ 1	0.00	499,400.00	ส.ค. 66	ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม	ตั้งจ่ายรายการใหม่
21	โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ภายในหมู่บ้าน บ้านหายโศก หมู่ 4	0.00	499,400.00	ส.ค. 66	ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม	ตั้งจ่ายรายการใหม่






รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
22	โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ 5 บ้านหัวซา และหมู่ 6 บ้านหัวซา (เพิ่มเติม)	0.00	400,000.00	ส.ค. 66	ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม	ตั้งจ่ายรายการใหม่
23	โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ 8 บ้านหนองหูช้าง	0.00	495,838.00	ส.ค. 66	ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม	ตั้งจ่ายรายการใหม่
24	โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ 9 บ้านหนองปรือน้อย และหมู่ 16 บ้านสี่เสียดไทรงาม	0.00	499,583.00	ส.ค. 66	ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม	ตั้งจ่ายรายการใหม่
25	โครงการเติมน้ำยาถังดับเพลิง	30,000.00	10,880.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
26	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	10,000.00	0.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
27	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	20,000.00	9,504.00	ธ.ค. 65	เม.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
28	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	30,000.00	15,182.00	23 มี.ย. 66	23 มี.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี






รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
29	โครงการช่วยเหลือประชาชน	100,000.00	0.00	ส.ค. 66	ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี
30	โครงการต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	31,250.00	31,250.00	มิ.ย. 66	มิ.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
31	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช	33,500.00	0.00	ส.ค. 66	ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี
32	โครงการพัฒนาบทบาทหน้าที่ผู้นำท้องถิ่นท้องถิ่นและบุคลากร สังกัดกระทรวงมหาดไทยอำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี	50,000.00	0.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี
33	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	15,444,000.00	14,451,800.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
34	เบี้ยยังชีพคนพิการ	4,315,200.00	3,568,000.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
35	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (คนละ 500 บาท)	84,000.00	87,500.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี






รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
36	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 20 กิโลวัตต์ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า	0.00	576,644.40	ส.ค. 66	ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม	ตั้งจ่ายรายการใหม่
37	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด ระบบ 3 เฟส 4 สาย ให้กับประปาบ้านหนองปรือน้อย หมู่ 9	0.00	229,092.89	มิ.ย. 66	มิ.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม	ตั้งจ่ายรายการใหม่
38	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด ระบบ 3 เฟส 4 สาย ให้กับประปาบ้านหัวซา หมู่ 5	0.00	234,283.46	ส.ค. 66	ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม	ตั้งจ่ายรายการใหม่
39	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด ระบบ 3 เฟส 4 สาย ให้กับประปาบ้านหัวซา หมู่ 6	0.00	255,281.67	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม	ตั้งจ่ายรายการใหม่
40	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด ระบบ 3 เฟส 4 สาย ให้กับประปาบ้านห้วยโคก หมู่ 4	0.00	229,092.89	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม	ตั้งจ่ายรายการใหม่



สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรค

- โครงการต่างๆโดยส่วนใหญ่ไม่ได้รับความชัดเจนของเป้าหมายในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทำให้ยากต่อการติดตามและประเมินผล
- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่สอดคล้องกับแผนดำเนินงาน
- การดำเนินงานตามโครงการบางจุดไม่ได้ขนาดตามที่ระบุไว้ในโครงการ เนื่องจากขาดการสำรวจพื้นที่อย่างจริงจัง
- โครงการที่กำลังดำเนินการขาดความต่อเนื่อง เพราะประสบปัญหาโรคระบาดไวรัสโคโรนา -2019

ข้อเสนอแนะ

1. ควรจัดทำฐานข้อมูลในการพัฒนาในทุกๆด้านให้มีความทันสมัยและพร้อมที่จะนำมาวิเคราะห์แผนงาน เช่น
 - ข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการทำประชาคม
 - ข้อมูลพื้นฐานจากการวิเคราะห์ศักยภาพ เช่น ด้านศิลปวัฒนธรรม ปราชญ์ชาวบ้าน ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นที่สามารถพัฒนาและต่อยอดด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้
 - ข้อมูลพื้นฐานจากปัจจัยภายนอก เช่น ปัญหาเสพติดที่เกิดขึ้นในชุมชน
 - ข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากข้อมูลทุติยภูมิ เช่น จปฐ. เป็นต้น
2. ควรนำนโยบายของผู้บริหารมาวิเคราะห์ และกำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยกำหนดเป็นประเด็นย่อยและเป้าหมายของนโยบายแต่ละด้านให้ชัดเจน และให้ทุกส่วนราชการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/ตำบล อย่างจริงจัง
3. โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต้องระบุกิจกรรมที่ต้องทำอย่างไรในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นๆอย่างชัดเจน และไม่ตั้งงบประมาณในลักษณะภาพรวมแต่ไม่มีกิจกรรมรองรับ ซึ่งแสดงถึงการไม่มีแผนงานที่ชัดเจน
4. เมื่อดำเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จควรสรุปเป็นผลการดำเนินงานในลักษณะรูปเล่มหรือแฟ้มสะสมงาน เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจทราบ
5. โครงการพัฒนาต่างๆควรตระหนักถึงความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ กระบวนการดำเนินงาน และการมีส่วนร่วมของประชาชน และควรมีโครงการในเชิงรุกในเชิงป้องกันปัญหาเช่น เรื่องแหล่งน้ำ การป้องกันภัยต่างๆ เป็นต้น
6. ควรมีการประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย รายงานการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบในรูปแบบที่เหมาะสมและทั่วถึง