



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
เรื่อง การรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และตามภารกิจเรื่องรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือนแรก

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และตามภารกิจเรื่องรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือนแรก จึงประกาศผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๘) ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า หรือทาง <http://www.huawa.go.th>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสุรชัย ทนสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัว



รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือนแรก)
(ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหว้า
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานเคหะและชุมชน) งานไฟฟ้าและประปา

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ led ขนาด 100 วัตต์ จากบ้านนางกันภัย สมทรง ถึงบ้านนายสมเดช นาสึงห์ ระยะทาง 320.00 เมตร หมู่ที่ 1 บ้านหัวหว้า ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี	238,000.00	0.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ led ขนาด 100 วัตต์ จากบ้านนายมนูญ จันทรไตร ถึงบ้านนายเชียม สอนเพชร ระยะทางยาวประมาณ 264.00 เมตร หมู่ที่ 11 บ้านหนองระเนตร ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี	230,000.00	0.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ led ขนาด 100 วัตต์ จากสามแยกบ้านนางสยา เขียวขุ่ม ถึง สระน้ำโรจนะ ระยะทางยาวประมาณ 407.00 เมตร หมู่ที่ 16 บ้านสีเสียดไทรงาม ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี	307,000.00	0.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ led ขนาด 100 วัตต์ จากอู่สันติ ถึงบ้านนางสุนทรีย์ หวานดี ระยะทางยาวประมาณ 107.00 เมตร หมู่ที่ 2 บ้านเกาะสมอ ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี	118,000.00	0.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานเคหะและชุมชน) งานไฟฟ้าและประปา

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ led ขนาด 100 วัตต์ บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 จากโค้งวัดคลองสมบูรณ์ ถึงถนนสี่เลน ระยะทางยาวประมาณ 567.00 เมตร	419,000.00	0.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
6	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ led ขนาด 100 วัตต์ จากถนน หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 8 ถึง บ้านนางสุพัตรา ศรีเพชร ระยะทางยาวประมาณ 290.00 เมตร หมู่ที่ 7 บ้านหนองกาน้ำ ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี	242,000.00	0.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
7	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ led ขนาด 100 วัตต์ จากบ้านนางสายยนต์ ประสพบุญ ถึง สวนอุตสาหกรรมโรจนะ หมู่ 13 ระยะทางยาวประมาณ 1,000.00 เมตร	452,000.00	0.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
8	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ led ขนาด 100 วัตต์ บ้านหนองปรือน้อย หมู่ที่ 9 จาก ถนนสี่เลน ถึง บ้านนายคณิต ตัวนวิจิตร	309,000.00	0.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
9	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ led ขนาด 100 วัตต์ จากถนนทางหลวงหมายเลข 3070 ถึงบ้านนายอุบล นาสังห์ ระยะทางยาวประมาณ 1,429.00 เมตร หมู่ที่ 1 บ้านหัวหว้า ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี	508,950.00	0.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานเคหะและชุมชน) งานไฟฟ้าและประปา

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
10	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ led ขนาด 100 วัตต์ บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 จากหน้าวัดคลองสมบูรณ์ ถึง บ้านนางอำนวย สุขสด ระยะทางยาวประมาณ 851.00 เมตร	220,000.00	0.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
11	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ led ขนาด 100 วัตต์ จากบ้านนายนิคม ทารมย์ ถึงบ้านนายใจเพชร สังข์พันธ์ ระยะทางยาวประมาณ 922.00 เมตร หมู่ที่ 1 บ้านหัวหว้า ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี	181,000.00	0.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
12	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าใต้ดิน จากสี่แยกวัดเกาะสมอถึงสุสานนิมิตรธรรม ระยะทาง 450 เมตร	28,000,000.00	0.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ข้างทาง บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ 15 จากข้างโคมสวนสุขภาพ ถึง คลองน้ำไหล ขยายถนน คสล. 1 ข้างทาง ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	182,400.00	0.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
2	โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ข้างทาง บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 จากบ้านนางบานเย็น นาสิบ ถึง สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	278,300.00	0.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
3	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหายโสภ หมู่ที่ 4 จากบ้านนายสุนทร สังกะอติ ถึงสวนสุขภาพ ช่วงรอยต่อระหว่างบ่อพัก (บ่อใหญ่) และ (บ่อเล็ก)	0.00	(โอนเพิ่ม) 190,700.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม	ตั้งจ่ายรายการใหม่
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง บ้านหนองกาน้ำ หมู่ที่ 7 จากถนน หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 8 ถึง บ้านางสุพัตรา ศรีเพชร ช่วงที่ 1 ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 268.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ถนน คสล. กว้าง 3.50 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	739,300.00	0.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 ช่วง บ้านดอนสับฟาก หมู่ที่ 14 จากที่ดินนางบุญทิม ขุนเภา ถึงที่ดินนาย บุญเลิศ คำขาว ช่วงที่ 1 ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 3 ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 168.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	572,400.00	0.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ 2 จากอุ้งสันติ ถึง สามแยกหัวไผ่ บ้านหัวหว้า หมู่ที่ 1	2,158,300.00	0.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ 2 จากอุ้งสันติชัย ถึงบ้านนางสุนทรีย์ ผาวันดี	184,200.00	0.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกอุดมดี หมู่ที่ 12 จากที่ดินนางขวัญจิรา เอี่ยมละออ ถึง บ้านนายสายชล สัตย์ชื่อ	542,200.00	0.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกอุดมดี หมู่ที่ 12 จากบ้านนายบุญเหลือ พนมสิงห์ ถึง ประปาหมู่บ้าน	201,000.00	0.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกอุดมดี หมู่ที่ 12 จากบ้านนายสุบิน อุดมปลั่ง ถึงนายมะยม หมื่นประเสริฐ	195,100.00	0.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองระเนตร หมู่ที่ 11 จากบ้านนายเสน่ห์ ไชยขาว ถึง บ้านนายสรณ์ ไชยขาว	134,100.00	0.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 17 จากบ้านนายสมจิตร พันธุ์หว้า ถึงที่ซาฟารีเวิลด์	590,600.00	0.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมลูกรัง บ้านหนองหู่ช้าง หมู่ที่ 8 จากถนน อบจ. ถึงบ้านนางสนม ชำนิ	506,900.00	0.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมลูกรัง บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 17 จากถนนสี่เลน ถึง บ้านนายชำนาญ บุญญา	224,400.00	0.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมลูกรัง บ้านหัวชา หมู่ที่ 5 จากบ้านนางบุญทิม พันท่า ถึง บ้านนางสีดา สิงห์ถั่ว คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	90,900.00	0.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมลูกรัง บ้านหัวชา หมู่ที่ 5 จากบ้านร.ต.สุวัฒน์ วงษ์ภา ถึงที่นา นายประมวล วงษ์ภา คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 266.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	571,800.00	0.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมลูกรัง บ้านหัวหว้า หมู่ที่ 1 จากบ้านนายกำจัด สังอรดี ถึงบ้านนางแหวน จุระกรณ์	62,500.00	0.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมลูกรัง บ้านหายโศก หมู่ที่ 4 จากบ้านนายสุพล วิชัย ถึง บ้านนายสุวัตร ขยันกิจ	156,100.00	0.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผนกิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมลูกรัง และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.80 เมตร จำนวน 2 จุด ๆ ละ 7 ท่อน บ้านหนองระเนตร หมู่ที่ 11 จากบ้านนายมนูญ จันทร์ตา ถึง บ้านนายเชียม สอนเพชร คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 264.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	803,600.00	0.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
20	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete บ้านดอนสับปาก หมู่ที่ 14 จากสามแยกศาลาประชาคมหลังเก่า ถึง ที่นางทองคำ จุระกรณ์ ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 377.00 เมตร	516,700.00	0.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
21	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จำนวน 2 ช่วง บ้านหนองปรือน้อย หมู่ที่ 9 จากถนน 3039 ถึง ที่น.ส.สมปอง งามวงษ์	668,200.00	0.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
22	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จำนวน 2 ช่วง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 2 จุด ๆ ละ 5 ท่อน บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 จากบ้านนายวิวัฒน์ ชำนิ ถึงบ้านนางสุพรรณ ผึ้งสระ	195,400.00	194,400.00 งบประมาณคงเหลือ 1,000	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
23	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ 15 จากข้างโคมสวนสุขภาพ ถึงคลองน้ำไหล	122,900.00	122,900.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
24	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ 3 จากที่นางสายลม กลับไชย ถึงหนองบัวปลาขาว	812,300.00	0.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
25	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 จากบ้านนายวิวัฒน์ชัย ชำนิ ถึง บ้านนางเกสร ชำนิ	75,300.00	52,745.20 งบประมาณคงเหลือ 22,554.80	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
26	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสี่เสียดไทรงาม หมู่ที่ 16 จากบ้านนายประจักษ์ ขุนเกา ถึง บ้านนางพิมพ์ นาคี	166,200.00	165,500.00 งบประมาณคงเหลือ 700	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
27	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองนก หมู่ที่ 10 จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถึงถนนสวนกิตติ ถนนลูกรังกว้าง 5.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร	445,500.00	0.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
28	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองนก หมู่ที่ 10 จากที่นางลาวรรณ ชุมเงิน ถึงรอยต่อ หมู่ที่ 17	297,700.00	0.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
29	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหัวชา หมู่ที่ 6 จากบ้านนางวิลิตดา ดวงดี ถึง บ้านนางส้มโอ เดชสอน ถนนลูกรังกว้าง 5.00 เมตร ยาว 413.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร	290,000.00	0.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
30	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหัวชา หมู่ที่ 6 จากแยกอุ้มดัดเบิ้ลเอ ถึง เขตติดต่อ หมู่ที่ 3 ถนนลูกรังกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. 0.60 จำนวน 3 จุด	451,000.00	0.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
31	โครงการขยายถนนลูกรัง บ้านหัวชา หมู่ที่ 6 จากถนนทางหลวงหมายเลข 3070 ถึง สวน ร.ต.วิทยา เดชสอน กว้าง 5.50 เมตร ยาว 132.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร	168,100.00	0.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
32	โครงการวางท่อจ่ายน้ำของระบบประปา หมู่บ้าน บ้านหนองกาหน้า หมู่ที่ 7 จากถนน หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 8 ถึงบ้านางสุพัตรา ทรัพย์พร วางท่อจ่ายน้ำ PVC ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ขุดลึก 0.50 เมตร ยาว ไม่น้อยกว่า 430.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ	183,900.00	0.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
33	โครงการวางท่อจ่ายน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองปรือน้อย หมู่ที่ 9 จากถนน คสล. ซอย 7 ถึง บ้านนายสมิตร ชุนเกา ระยะทาง 353.00 เมตร	208,100.00	0.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
34	โครงการวางท่อจ่ายน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองปรือน้อย หมู่ที่ 9 จากโรงเรียนหนองปรือน้อย ถึง บ้านนายเดชาวาสะศิริ ระยะทาง 250.00 เมตร	194,100.00	0.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรกรรม เศรษฐกิจ และการบริหารจัดการน้ำ

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการเกษตร	10,000	0.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	วันเด็กตำบลหัวหว้า	130,000.00	129,780.00 งบประมาณคงเหลือ 220	11 ม.ค.68	11 ม.ค.68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
2	โครงการเด็กตำบลหัวหว้าโตไปไม่โกง	40,000.00	0.00	มิ.ย.68	ก.ค.68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
3	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	458,733.00	162,540.00 งบประมาณคงเหลือ 296,193	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
4	อุดหนุนส่วนราชการค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวัน	2,968,600.00 โอนเพิ่ม 258,720	1,542,740.00 งบประมาณคงเหลือ 1,684,580	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
5	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	15,000.00	0.00	พ.ค.68	มิ.ย.68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
6	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	150,000.00	0.00	พ.ค.68	มิ.ย.68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
7	โครงการจัดงานรัฐพิธี และงานพิธีของสถาบันสำคัญของชาติอำเภอศรีมหาโพธิ์ (อุดหนุนอำเภอศรีมหาโพธิ์)	45,000.00	45,000.00	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
8	โครงการงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ	100,000.00	0.00	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
9	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	130,000.00	127,620.00 งบประมาณคงเหลือ 2,380	15 พ.ย. 67	15 พ.ย. 67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
10	โครงการมาฆปุรณิการีปาวี	30,000.00	6,450.00 งบประมาณคงเหลือ 23,550	5 ก.พ. 68	13 ก.พ. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
11	โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	20,000.00	0.00	11 ก.ค. 68	11 ก.ค. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
12	โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ตำบลหัวหว้า	150,000.00	0.00	13 เม.ย. 68	13 เม.ย. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
13	โครงการงานเฉลิมฉลองลายพระหัตถ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสดงศรีมหาโพธิ์	200,000.00	200,000.00	18 ธ.ค. 68	18 ธ.ค. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ	30,000.00	0.00	ก.พ.68	มี.ค.68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	30,000.00	0.00	ก.พ.68	มี.ค.68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	234,000.00	0.00	ก.พ.68	มี.ค.68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอศรีมหาโพธิ์ (อุดหนุนอำเภอศรีมหาโพธิ์)	49,000.00	49,000.00	7 มี.ค.68	28 มี.ค.68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
3	โครงการบริหารจัดการขยะ	200,000.00	งบผูกพัน 45,822.00 งบประมาณคงเหลือ 154,178	ก.พ.68	ส.ค.68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการมีระยะเวลาที่ยาวนาน	โครงการควรได้รับความร่วมมืออย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
4	โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	10,000.00	0.00	มิ.ย.68	มิ.ย.68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
5	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000.00	0.00	ก.ค.68	ก.ค.68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
6	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5	10,000.00	0.00	ส.ค.68	ส.ค.68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
7	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดภาวะ คลอดก่อนกำหนด	10,000.00	0.00	ก.พ.68	มี.ค.68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
8	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนา รี	100,000.00	432.00 งบประมาณคงเหลือ 99,568.00	มี.ค.68	เม.ย.68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	อปท.ทั่ว ประเทศ สั งวัคซีนในเว ลาไล่เลี่ยกัน ทำให้ วัคซีนมีไม่ เพียงพอ	ผลิตวัคซีนให้ เพียงพอกับ ความต้องการ
9	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน สาธารณสุข	10,000.00	0.00	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า	100,000.00	0.00	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
2	โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	30,000.00	0.00	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
3	โครงการกิจกรรมจิตอาสาตำบลหัวหว้า	60,000.00	0.00	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
4	จัดซื้อที่ดินเอกชนเพื่อจัดทำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านคลองสมบูรณ์	5,000,000.00	0.00	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
5	โครงการพัฒนา/เพิ่มศักยภาพผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงาน และผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน	500,000.00	โอนเพิ่ม 221,000.00 เบิกจ่าย 717,555.00 งบประมาณคงเหลือ 3,445.00	21 ม.ค.68	24 ม.ค.68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณไม่เพียงพอ	โอนเพิ่ม
6	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	130,000.00	0.00	ส.ค.68	ส.ค.68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการ

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
7	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	50,000.00	0.00	ก.พ.68	ก.พ.68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
8	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	5,000.00	0.00	13 ม.ค.68	27 ม.ค.68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
9	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน	100,000.00	0.00	ก.พ.68	มี.ค.68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
10	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	10,000.00	0.00	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
11	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	10,000.00	0.00	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
12	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	20,000.00	6,000.00 งบประมาณคงเหลือ 14,000.00	28 ธ.ค.67- 3 ม.ค.68	13 เม.ย.68- 15 เม.ย.68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
13	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	30,000.00	0.00	มี.ย.68	มี.ย.68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการ

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
14	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	200,000.00	0.00	มี.ค.68	เม.ย.68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
15	โครงการต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	53,000.00	0.00	มิ.ย.68	มิ.ย.68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
16	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ	50,000.00	0.00	ม.ค.68	เม.ย.68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
17	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชน (ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งสติ)	20,000.00	18,932.00 งบประมาณคงเหลือ 1,068.00	พ.ย.68	พ.ย.68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
18	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	500,000.00	35,852.00 งบประมาณคงเหลือ 464,148.00	ต.ค.68	ส.ค.68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
19	โครงการพัฒนาบทบาทหน้าที่ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และบุคลากรสังกัดกระทรวงมหาดไทย (อุดหนุนอำเภอศรีมหาโพธิ์)	50,000.00	0.00	มี.ค.68	เม.ย.68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
20	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)	10,000.00	0.00	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการ

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
21	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	20,251,200.00	5,146,600.00 งบประมาณคงเหลือ 15,104,600.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
22	เบี้ยยังชีพคนพิการ	4,044,000.00	1,235,400.00 งบประมาณคงเหลือ 2,808,600.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
23	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000.00	28,000.00 งบประมาณคงเหลือ 92,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรค

๑. โครงการต่างๆโดยส่วนใหญ่ไม่ได้รับความชัดเจนของเป้าหมายในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทำให้ยากต่อการติดตามและประเมินผล
๒. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่สอดคล้องกับแผนดำเนินงาน เนื่องจากติดขัดเรื่องการบริหารสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
๓. การดำเนินงานตามโครงการบางจุดไม่ได้ขนาดตามที่ระบุไว้ในโครงการ เนื่องจากขาดการสำรวจพื้นที่อย่างจริงจัง
๔. โครงการที่กำลังดำเนินการขาดความต่อเนื่อง เพราะประสบปัญหาเรื่องขาดบุคลากรทางกองช่าง

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ให้มีความเป็นปัจจุบันและทันสมัย พร้อมทั้งจะนำมาวิเคราะห์แผนงาน เช่น
 - ข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการทำประชาคม
 - ข้อมูลพื้นฐานจากการวิเคราะห์ศักยภาพ เช่น ด้านศิลปวัฒนธรรม ปราชญ์ชาวบ้าน ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นที่จะสามารถพัฒนาและต่อยอดด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้
 - ข้อมูลพื้นฐานจากปัจจัยภายนอก เช่น ปัญหาเสพติดที่เกิดขึ้นในชุมชน ปัญหาประชากรแฝงที่เพิ่มขึ้น และปัญหาแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาแบบผิดกฎหมาย
 - ข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากข้อมูลทุติยภูมิ เช่น จปฐ. เป็นต้น
๒. ควรนำนโยบายของผู้บริหารมาวิเคราะห์ และกำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยกำหนดเป็นประเด็นย่อยและเป้าหมายของนโยบายแต่ละด้านให้ชัดเจน และให้ทุกส่วนราชการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/ตำบล อย่างจริงจัง
๓. โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต้องระบุกิจกรรมที่ต้องทำอย่างในการดำเนินงานในงบประมาณนั้นๆอย่างชัดเจน และไม่ตั้งงบประมาณในลักษณะภาพรวมแต่ไม่มีกิจกรรมรองรับ ซึ่งแสดงถึงการไม่มีแผนงานที่ชัดเจน
๔. เมื่อดำเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จควรสรุปเป็นผลการดำเนินงานในลักษณะรูปเล่มหรือแฟ้มสะสมงาน เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจทราบ
๕. โครงการพัฒนาต่างๆควรตระหนักถึงความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ กระบวนการดำเนินงาน และการมีส่วนร่วมของประชาชน และควรมีโครงการในเชิงรุกในเชิงป้องกันปัญหาเช่น เรื่องแหล่งน้ำ การป้องกันภัยต่างๆ เป็นต้น
๖. ควรมีการประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบในรูปแบบที่เหมาะสมและทั่วถึง