



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
เรื่อง การรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือนหลัง ระหว่าง ๑ เมษายน ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้ แกลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และตามภารกิจเรื่องรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยรายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนหลัง

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และตามภารกิจเรื่องรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและ การใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนหลัง จึงประกาศผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือนหลัง ระหว่าง ๑ เมษายน ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า หรือทาง <http://www.huawa.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุรชัย ทนสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
ที่ ปจ.๗๖๓๐๑/๒๐๕๐ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือนหลัง ระหว่าง ๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และตามภารกิจเรื่องรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนหลัง นั้น

ข้อเท็จจริง

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ดำเนินการรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือนหลัง ระหว่าง ๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) เสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียด ดังนี้

โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) โครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๙๐ โครงการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๗๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๑๑ โดยแยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการจำนวน ๔๕ โครงการ ได้ดำเนินการโครงการ ๓๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ และการบริหารจัดการน้ำ (ไม่มีโครงการในด้านนี้)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีโครงการจำนวน ๑๕ โครงการ ได้ดำเนินการ ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีโครงการจำนวน ๒ โครงการ ได้ดำเนินการโครงการ ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสาธารณสุข มีโครงการจำนวน ๘ โครงการ ได้ดำเนินการโครงการ ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ มีโครงการจำนวน ๒๐ โครงการ ได้ดำเนินการโครงการ ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายสุระเดช ไกรศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน



(นางนนิชา เลี้ยงรอด)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

- เห็นชอบตาม

พ.อ.อ.



(ประกิจ ศรีพงษ์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

- เห็นชอบ



(นางธิญญ์นรี คล่องแคล่ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

- เห็นชอบ



(นายอุดม คูศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า



(นายสุรัชย์ ทนสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า



รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือนหลัง)
(ระหว่าง ๑ เมษายน ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหว้า
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ สิ่งปลูกสร้างสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ)

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.๔ จากบ้านนายสรภพ คำชู – วัดเกาะแก้วสถาวร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร	๒๘๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒๘๖,๐๐๐
๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คล. Dia ๐.๖๐ เมตร บ้านห้วยโคก หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายสุนทร สึงอรดี ถึงสวนสุขภาพ	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ เมตร รวมระยะทาง ๓๒๕.๐๐ เมตร	๑,๔๓๕,๓๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	รอดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete บ้านห้วยชา หมู่ที่ ๕ จากบ้านนางสมร เอื้อเพื่อ ถึงศาลาธรรมสังเวช	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ช่วงที่ ๑ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๑๘๕,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๑๗๑,๐๐๐ คงเหลือ ๑๔,๘๐๐
๔	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยชา หมู่ที่ ๕ จากถนน ๓๐๓๙ ถึงรอยต่อวัดเกาะแก้วสถาวร ม.๔	ขยายถนน ๑ ข้าง ฝั่งทิศใต้ ถนนกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๔๖,๑๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๔๐๖,๐๐๐ คงเหลือ ๔๐,๑๐๐
๕	โครงการปรับปรุงติดตั้งเสียงตามสาย บ้านห้วยชา หมู่ที่ ๕ จากแยกบ้านนางสำลี ภาวะศิลป์ - แยกสวนผอ.สมคิด - บ้านนางสมพิศ หล้าสมบูรณ์	ติดตั้งเสียงตามสาย บ้านห้วยชา หมู่ที่ ๕ จากแยกบ้านนางสำลี ภาวะศิลป์ - แยกสวน ผอ.สมคิด - บ้านนางสมพิศ หล้าสมบูรณ์ เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของทางราชการ	๔๖๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๒๓๔,๐๐๐ โอนลด ๒๒๘,๐๐๐
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คล. Dia ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๓ จุด บ้านห้วยชา หมู่ที่ ๖ จากถนนที่ ร.ต.ท.จิโรจน์ สามารถ ถึงแยกวัดป่าพระธาตุโพธิ์ทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓ จุด	๒,๔๒๕,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๑,๘๔๒,๙๙๙ โอนลด ๕๘๒,๔๐๑

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ สิ่งปลูกสร้างสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ)

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมขุดตอถางป่า บ้านหัวซา หมู่ที่ ๖ จากปากทางสวนนางสุชาติ ยะโสวงษ์ ถึงบ้านอาจารย์สุนทร ชวนะพานิชย์ จำนวน ๓ ช่วง	ก่อสร้างถนนลูกรัง ช่วงที่ ๑ ถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๓๐ เมตร ช่วง ที่ ๒ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๓ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๓๐ เมตร	๕๒๐,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๑๘๖,๐๐๐ โอนลด ๓๓๔,๘๐๐
๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๖๐ เมตร บ้านหัวซา หมู่ที่ ๖ จากแยกเข้าประปา หมู่ที่ ๖ ถึงแยกบ้านนางส้มโอ เดชสอน	ก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หน้า ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาด ๐.๕๐ เมตร	๓๘๕,๑๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๓๘๕,๐๐๐ คงเหลือ ๑๐๐
๙	โครงการเสริมถนนลูกรัง ม.๗ จากบ้านนางสาว สุพัตรา ศรีเพชร - ถนน ม.๘	เสริมถนนลูกรัง ม.๗ จากบ้านนางสาวสุพัตรา ศรีเพชร - ถนน ม.๘ กว้าง ๖ ม.ยาว ๒๖๓ ม.สูงเฉลี่ย ๕๐ ซม.	๒๗๒,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒๗๒,๒๐๐
๑๐	โครงการขยายถนนลูกรัง ม.๗	จากที่ น.ส.สุกัญญา มีชัย - น.ส.สุพัตรา ศรีเพชร กว้าง ๒ ม. ยาว ๔๘๐ ม.สูงเฉลี่ย ๔๐ ซม.	๑๓๒,๙๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๓๒,๙๐๐
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองหู่ช้าง หมู่ ที่ ๘ จากบ้านนายบุญ แซ่โล้ว ถึงหนองตะเคียน	ก่อสร้างถนนลูกรัง จากบ้านนายบุญ แซ่โล้ว ถึงหนองตะเคียน ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๕๐ เมตร	๓๔๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๓๔๕,๐๐๐
๑๒	โครงการติดตั้งถังน้ำแอมเปอพร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๓๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ บริเวณที่ดินนางทัศนีย์ สามเสน บ้านหนองหู่ช้าง หมู่ที่ ๘	ติดตั้งถังน้ำแอมเปอพร้อมอุปกรณ์ หอถังเหล็กเก็บน้ำรูปถ้วย แอมเปอ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ เมตร ปริมาตรความจุน้ำจำนวน ๓๐ ลูกบาศก์เมตร	๗๕๔,๗๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๗๕๔,๗๐๐
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองปรือน้อย หมู่ที่ ๙ จากถนนสี่เลน ถึงบ้านนางแพง พันธุ์จุก	ก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๔๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๓๐ เมตร	๗๕๔,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๔๗๔,๙๙๙ โอนลด ๒๗๙,๖๐๑
๑๔	ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.๙ จากบ้านนายไวพจน์ ปิ่นจ้อย - บ้านนายโน นาคลอง	กว้าง ๓ ม.ยาว ๕๐ ม.สูง ๓๐ ซม.	๑๓,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๓,๘๐๐

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาดน สะพาน ท่อระบายน้ำ สิ่งปลูกสร้างสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณะ)

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือน้อย หมู่ที่ ๙ จากบ้านนาทศนีย์หาดตอน ถึงบ้านนายสุนันท์ ปิ่นจ้อย	ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๗,๗๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๗,๗๐๐
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนก หมู่ที่ ๑๐ จากถนน รพช. ถึงที่สาธารณะประโยชน์ (หนองเสือ)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑,๓๖๗,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด ๑,๓๖๗,๕๐๐
๑๗	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมชุดต่ออ่างป่า บ้านหนองนก หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางเสถียร สุวรรณวงษ์ ถึงบ้านนายอาคม รินทา จำนวน ๒ ช่วง	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ถนนกว้างข้างละ ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ถนนกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๑๘,๑๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๗๙,๔๐๐ คงเหลือ ๓๘,๗๐๐
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองระเนตร หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนายมนูญ จันทร์ตา ถึงบ้านนายเชิมน สอนเพชร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร	๒๔๓,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒๔๓,๒๐๐
๑๙	โครงการวางท่อจ่ายน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองระเนตร หมู่ที่ ๑๑ บริเวณคุ้มหนองระเนตร	วางท่อจ่ายน้ำของระบบท่อประปาหมู่บ้าน โดยวางท่อแบบ PE ๘๐ PN ๑๐ (SDR ๑๓.๖) ท่อขนาด ๓ นิ้ว ชุดลึก ๐.๘๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓,๘๘๓.๐๐ เมตร	๒,๖๒๑,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	กั้นเงินงบประมาณ ๒๕๖๙
๒๐	โครงการวางท่อจ่ายน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองระเนตร หมู่ที่ ๑๑ จากรอยต่อซอย ๑ ถึงบ้านอาจารย์มนูญ จันทร์ตรา	วางท่อจ่ายน้ำของระบบท่อประปาหมู่บ้าน โดยวางท่อแบบ PE ๘๐ PN ๑๐ (SDR ๑๓.๖) ท่อขนาด ๓ นิ้ว ชุดลึก ๐.๘๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๗๑๐.๐๐ เมตร	๕๐๓,๑๕๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด ๕๐๓,๑๕๐
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกอุดมดี หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านนายง พึ่งเหล็ก ถึงบ้านนางถนอม จูกรรณ์	ก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร	๒๕๕,๓๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒๕๕,๓๐๐
๒๒	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๓ ช่วงที่ ๑ จากซอย ๗ ถึงบ้านนางสายน ประสบบุญ ช่วงที่ ๒ บ้านนางสายน ประสบบุญ ถึง ที่นางบานเย็น นาสืบ รวมจำนวน ๒ ช่วง	ช่วงที่ ๑ ถนน คสล.ขยาย ๑ ช่วง ฝั่งทิศตะวันตก ถนนกว้างข้างละ ๑ ม.ยาว ๕๗๓ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ช่วงที่ ๒ ขยาย ๑ ช่วง ฝั่งทิศตะวันตก ถนนกว้างข้างละ ๑ ม.ยาว ๒๐๙ ม.หนา ๐.๑๕ ม.	๕๒๔,๑๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๓๓๕,๔๐๐ โอนลด ๑๘๘,๗๐๐

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ สิ่งปลูกสร้างสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ)

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๒๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกรองน้ำประปา ติดตั้งถังกรองสนิม พร้อมเชื่อมต่อระบบประปา บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๓	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกรองน้ำประปา ติดตั้งถังกรอง สนิมเหล็ก	๖๘,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๖๘,๐๐๐ คงเหลือ ๕๐๐
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน คลองสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๓ จากโค้งหน้าวัดคลอง สมบูรณ์ ถึงร้านค้านางอารี ชานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ๑ ช่วง ฝั่งทิศ ตะวันออก ถนนกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๔๑,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๑๒๑,๙๐๐ คงเหลือ ๑๙,๙๐๐
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ม.๑๓ จากศาลาประชาคม-นางสมใจ ชานี	จากศาลาประชาคม - นางสมใจ ชานี กว้าง ๕ ม.ยาว ๙๕ ม.หนา ๐.๐๕ เมตร	๑๙๓,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๑๘๐,๐๐๐ คงเหลือ ๑๓,๖๐๐
๒๖	ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.๑๓ จากห้องเช่าประชารัฐ - ที่นายหิรัญกิจ สกฤชโคเจริญทรัพย์	จากห้องเช่าประชารัฐ - ที่นายหิรัญกิจ สกฤชโคเจริญ ทรัพย์ กว้าง ๕ ม.ยาว ๒๕๗ ม.สูง ๕๐ ซม.	๒๒๙,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒๒๙,๖๐๐
๒๗	ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.๑๓ จากที่นางธิดารัตน์ โพธิ์ กุล - คลองสมบูรณ์	จากที่นางธิดารัตน์ โพธิ์กุล - คลองสมบูรณ์ กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๕๕ ม.สูง ๐.๓๐ ม.	๑๓๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๓๘,๐๐๐
๒๘	ก่อสร้างถนนลูกรังใหม่ ม.๑๓ จากศาลา ประชาคม - บ้านนายเดชา สัตย์ชื่อ	จากศาลาประชาคม - บ้านนายเดชา สัตย์ชื่อ กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๓๖ ม.สูง ๕๐ ซม.	๙๗,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๙๗,๒๐๐
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ดอนสับฟาก หมู่ที่ ๑๔ จากบ้านนางสาวนวล ละออ ดวงดี ถึงบ้านนายอานนท์ จุระกรรม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๘๖๔,๓๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๖๘๖,๐๐๐ โอนลด ๑๗๘,๓๐๐
๓๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกรองน้ำ ติดตั้ง ถังกรองสนิม พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ ประปา บริเวณ อบต.หัวหว้า บ้านดอนสับฟาก หมู่ที่ ๑๔	ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก รูปทรงกระบอกขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๑๕ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร พร้อม อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบประปา	๖๗,๗๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๖๗,๕๐๐ คงเหลือ ๒๐๐
๓๑	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อเนกประสงค์สวนสุขภาพ บริเวณด้านหลังโคม ทิศตะวันตก บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ ๑๕	ลานกว้าง ๒๒.๙๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๙๔๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๖๗๑,๔๙๙ โอนลด ๒๗๑,๕๐๑
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล. Dia ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด บ้าน สีเสียดไทรงาม หมู่ที่ ๑๖ จากบ้านนางวารี บุญสุข ถึงที่ นางปิยะรัตน์ หล้าคอม	ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อม วางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด จากบ้าน นางวารี บุญสุข ถึงที่นางปิยะรัตน์ หล้าคอม	๗๑๒,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๕๔๑,๓๙๙ โอนลด ๑๗๑,๐๐๑

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ สิ่งปลูกสร้างสาธารณะอื่นๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ)

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน สีเสียดไทรงาม หมู่ที่ ๑๖ จากถนน อบจ. ถึงบ้าน นางต้อย สิงห์แหลม	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๗๘,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๗๖,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๒,๒๐๐
๓๔	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ข้าง ทาง บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๑๗ จากบ้านนายอุดม นายสนอง ใหม่สิงห์ ถนนกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร แบนวงค์ ถึงบ้านนายสนอง ใหม่สิงห์	ขยาย ๒ ข้าง จากบ้านนายอุดม แบนวงค์ ถึงบ้าน นายสนอง ใหม่สิงห์ ถนนกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๘๒,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๘๗,๒๐๐ คงเหลือ ๙๕,๓๐๐
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมขุดตอถางป่า บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๑๗ จากบ้านนายสมหมาย ปาจันทร์ ถึงสุดที่นางกิมลิ่ง ปาจันทร์	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร	๔๑,๓๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๑,๓๐๐
๓๖	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองไฮ หมู่ที่ ๑๗ จากถนนสี่เลน ถึงแยก โรงไฟฟ้า	ขยาย ๒ ข้าง ถนนกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๖๗,๙๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด ๒๖๗,๙๐๐

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาดูแล สะพาน ท่อระบายน้ำ สิ่งปลูกสร้างสาธารณะอื่นๆ

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน งบเงินอุดหนุน (งานไฟฟ้าและประปา)

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอศรีมหาโพธิ เพื่อดำเนินการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าอากาศเป็น สายไฟฟ้าใต้ดิน บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ ๒,๓ บ้าน เกาะสมอ หมู่ที่ ๑๕ จากถนนสาย ๓๐๗๐ ถึงสุสาน นิमित ธรรม	ขยายเขตไฟฟ้าใต้ดิน ยาวประมาณ ๙๑๓ เมตร	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒๕,๐๐๐,๐๐๐
๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอศรีมหาโพธิ เพื่อดำเนินการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองกาน้ำ หมู่ที่ ๗ จากวัดเนินผาสุก ถึงที่นายวิชัย แก้วพิลา	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ยาวประมาณ ๓๕๐ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	โอนเพิ่ม ๕๗๑,๑๕๖.๕๒ เบิกจ่าย ๘๒๑,๔๕๖.๕๒
๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอศรีมหาโพธิ เพื่อดำเนินการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองกาน้ำ หมู่ที่ ๗ จากบ้านนายวิชัย แก้วพิลา ถึงที่นาย อภิสิทธิ์ เมตตา	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ยาวประมาณ ๒๐๐ เมตร	๑๔๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๔๓,๐๐๐
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งไฟฟ้า รายทาง บ้านหนองปรือน้อย ม. ๙ จากบ้านนาย บุญส่ง หาดอน ถึงบ้านนางแสง คำผุย ระยะทาง ๕๗ ม.	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ยาวประมาณ ๕๗ เมตร	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	โอนเพิ่ม ๑๖,๓๙๑.๑๔ เบิกจ่าย ๕๖,๓๙๑.๑๔
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ม.๗ จากที่นาย สมเกียรติ พันดี - วัดเนินผาสุก ระยะทาง ๒๑๒ ม.	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ยาวประมาณ ๒๑๒ เมตร	๑๕๑,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	โอนเพิ่ม ๑๑,๑๑๒.๔๙ เบิกจ่าย ๑๖๒,๑๑๒.๔๙
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ม.๘ จากบ้านนาง ทศนีย์ สามเสน - ที่นางทศนีย์ สามเสน ระยะทาง ๔๐๐ ม.	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ยาวประมาณ ๔๐๐ เมตร	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	โอนเพิ่ม ๑๖,๑๔๔.๑๘ เบิกจ่าย ๔๐๖,๑๔๔
๗	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอศรีมหาโพธิ เพื่อดำเนินการขยายไฟฟ้าแรงสูง พร้อมหม้อแปลง บ้านโคกอุดมสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๒ จาก คสล. ไรจะเฟส ๒ ถึงสระน้ำหนองหงอนไก่อ	ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ยาวประมาณ ๒,๑๓๐ เมตร	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด ๑,๕๐๐,๐๐๐

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาดูแล สะพาน ท่อระบายน้ำ สิ่งปลูกสร้างสาธารณะอื่นๆ

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน งบเงินอุดหนุน (งานไฟฟ้าและประปา)

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๘	อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอศรีมหาโพธิ เพื่อดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง บ้าน สีเสียดไทรงาม หมู่ที่ ๑๖ จากบ้านสามแยกหนอง สีเสียด ถึงที่นางปิยะรัตน์ หล้าคอม	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง ยาวประมาณ ๙๐๐.๐๐ เมตร	๓๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	โอนเพิ่ม ๔๒๘,๑๔๘.๕๐ เบิกจ่าย ๗๕๘,๑๔๘.๕๐
๙	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอศรีมหาโพธิ เพื่อดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๑๗ จากบ้านนางชัยยุทธ แป้นวงศ์ ถึงบ้านนายบุญมี แป้นวงศ์	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง ยาวประมาณ ๑๓๐.๐๐ เมตร	๔๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๔๐,๒๕๔.๔๗ โอนลด ๖,๗๔๕ คงเหลือ ๐.๕๓

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ และการบริหารจัดการน้ำ

๒.๑ กลยุทธ์/สนับสนุนส่งเสริมการนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้

(๑) แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	-	-	-	-	-	-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์/ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม

(๑) แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	วันเด็กตำบลหัวหว้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมการแสดงของเด็ก ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าสไลเดอร์ของเล่นเด็ก และรายการอื่นๆ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๔ มี.ค. ๖๗ – ๑๔ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๐๐,๐๐๐
๒	โครงการเด็กตำบลหัวหว้าโตไปไม่โกง	เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนในตำบลหัวหว้า จำนวน ๕ ร.ร. รับผิดชอบต่อสังคมและความเป็นธรรม ต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่โกงทุกรูปแบบ เพื่อเป็นค่าอาหาร วัสดุการอบรม ค่าวิทยากร และค่าอื่นๆ	๔๐,๐๐๐	มี.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๐,๐๐๐
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	๓๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด ๓๐,๐๐๐

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์/ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม

(๒) แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา	ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา เด็กนักเรียนจำนวน ๓๔ คน มีโต๊ะ ๓๖ บาท/คน จำนวน ๒๔๕ วัน และตั้งงบประมาณค่าอาหารกลางวันเพิ่มเติมกรณีมีเด็กเพิ่ม จำนวน ๑๐ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน	๓๘๘,๐๘๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๒๗๒,๑๒๔ โอนลด ๓๓,๙๕๔ คงเหลือ ๘๖,๐๐๒
๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหัวซา	๑.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เด็กนักเรียน จำนวน ๓๔ คน uly ๑,๘๓๖ บาท จำนวน ๖๒,๔๒๔ บาท ๒. ค่าหนังสือเรียน เด็กนักเรียน จำนวน ๓๔ คน uly ๒๐๐ บาท/ปี จำนวน ๖,๘๐๐ บาท ๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน เด็กนักเรียน จำนวน ๓๔ คน uly ๒๙๐ บาท/ปีจำนวน ๙,๘๖๐ บาท ๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน เด็กนักเรียน จำนวน ๓๔ คน uly ๓๒๕ บาท/ปี จำนวน ๑๑,๐๕๐ บาท ๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เด็กนักเรียน จำนวน ๓๔ คนๆละ ๔๖๔ บาท/ปี จำนวน ๑๕,๗๗๖ บาท	๑๐๕,๙๑๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๖๖,๐๓๔ คงเหลือ ๓๙,๘๗๖
๓	ค่าอาหารเสริม (นม)	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา เด็กนักเรียน จำนวน ๓๔ คน uly ๗.๕๑ บาท ๒๖๐ วัน จำนวน ๖๖,๓๘๘.๔๐ บาท -โรงเรียนวัดหนองพู่ช้าง เด็กนักเรียนจำนวน ๑๐๐ คน uly ๗.๕๑ บาท ๒๖๐ วัน จำนวน ๑๙๕,๒๖๐.๐๐ บาท -โรงเรียนหัวขาววิทยา เด็กนักเรียนจำนวน ๘๓ คน uly ๗.๕๑ บาท ๒๖๐ วัน จำนวน ๑๖๒,๐๖๕.๘๐ บาท -โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) เด็กนักเรียน จำนวน ๑๙๔ คน uly ๗.๕๑ บาท ๒๖๐ วัน จำนวน ๓๗๘,๘๐๔.๔๐ บาท -โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย เด็กนักเรียน จำนวน ๑๐๕ คน uly ๗.๕๑ บาท ๒๖๐ วัน จำนวน ๒๐๕,๐๒๓.๐๐ บาท -โรงเรียนวัดเนินผาสุก เด็กนักเรียนจำนวน ๙๓ คน uly ๗.๕๑บาท ๒๖๐ วัน จำนวน ๑๘๑,๕๙๑.๘๐ บาท -ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมจำนวนเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหัววัว เด็กนักเรียนจำนวน ๓๐ คน uly ๗.๕๑ บาท ๒๖๐ วัน จำนวน ๕๘,๕๗๘.๐๐ บาท	๑,๒๔๗,๗๒๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑,๒๔๗,๗๒๐

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์/ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม

(๒) แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวัน	(เงินอุดหนุน) -โรงเรียนวัดหนองหูล้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๑๐๐ คน อัตรามื้อละ ๒๗ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน จำนวน ๕๔๐,๐๐๐ บาท -โรงเรียนห้วยขาวิทยา เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๘๓ คน อัตรามื้อละ ๒๗ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน จำนวน ๔๔๘,๒๐๐ บาท -โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๑๙๔ คน อัตรามื้อละ ๒๒ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน จำนวน ๘๕๓,๖๐๐ บาท -โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๑๐๕ คน อัตรามื้อละ ๒๔ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน จำนวน ๕๐๔,๐๐๐ บาท -โรงเรียนวัดเนินผาสุก เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๙๓ คน อัตรามื้อละ ๒๗ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน จำนวน ๕๐๒,๒๐๐ บาท -ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กปฐมศึกษาปีที่ ๑-๖ (กรณีมีเด็กนักเรียนเพิ่ม) จำนวน ๒๕ คน อัตรามื้อละ ๓๖ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กปฐมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๒๐๕ คน อัตรามื้อละ ๒๒ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท	๓,๐๒๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	โอนลด ๑๘๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๒,๘๒๓,๑๕๐ คงเหลือ ๒๔,๘๕๐

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์/ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม

(๓) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลหัว หว้า เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่อง เสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	๒๔ มี.ค. ๖๗ – ๒๘ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๑๔๖,๑๐๖ โอนลด ๓,๘๙๔

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์/ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม

(๔) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธี ของสถาบันสำคัญหลักของชาติ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	อุดหนุนที่ทำการอำเภอศรีมหาโพธิ ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและ งานพิธีของสถาบันสำคัญหลักของชาติ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๔๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗,ธ.ค.๖๗,ก.ค.๖๗ - ส.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๕,๐๐๐
๒	โครงการงานรัฐพิธีและพระราชพิธี ต่างๆ	เป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมสถานที่ ค่าธงชาติ ค่าธงเฉลิมพระเกียรติ ค่าเสาธง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าจัดซุ้ม ค่าเครื่องไฟฟ้า ค่าพู่ ค่า ดอกไม้ ฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๐๐,๐๐๐
๓	โครงการสืบสานประเพณีลอย กระทง	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าเครื่องไฟฟ้า ค่าน้ำ ดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ	๑๓๐,๐๐๐	๒๗ พ.ย. ๖๗ – ๒๗ พ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๒๑,๓๙๐.๐๐
๔	โครงการมาฆปุริสมัสการ	เพื่อจัดกิจกรรมในวันมาฆปุริสมัสการของจังหวัดปราจีนบุรี	๓๐,๐๐๐	๒๒ ก.พ. ๖๗ – ๒๓ ก.พ. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๙,๖๓๒.๐๐

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์/ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม

(๔) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๕	โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	จัดกิจกรรมการหล่อเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายวัดในเขตตำบลหัวหว้า	๒๐,๐๐๐	๑๙ ก.ค. ๖๗ – ๑๙ ก.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๑๗,๒๕๘ โอนลด ๒,๗๔๒
๖	โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ตำบลหัวหว้า	จัดกิจกรรมงานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์	๑๕๐,๐๐๐	๑๒ เม.ย. ๖๗ – ๑๒ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๙๗,๒๐๐ โอนลด ๓๐,๐๓๔ คงเหลือ ๒๒,๗๖๖
๗	โครงการงานเฉลิมฉลองลายพระหัตถ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสดงศรีมหาโพธิ์	ค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร น้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าตอบแทนการแสดง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	๑๐๐,๐๐๐	๑๘ ธ.ค. ๖๖ – ๑๘ ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว	๕๙,๙๔๒.๐๐

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์/ส่งเสริมการรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร (งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติตำบลหัวหว้า	คำดำเนินโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย การจัดซื้อปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัด จอบหมุน จานพลวน พันธุ์พืช อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก วัสดุเพาะชำ ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักรปลัด)	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๑๗,๕๙๒ คงเหลือ ๑๒,๔๐๘
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	เพิ่มพื้นที่สีเขียว อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช และเพิ่มพืชพรรณธรรมชาติ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๒๘,๒๗๓ คงเหลือ ๑,๗๒๗

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๕.๑ กลยุทธ์/พัฒนาและยกระดับการบริการสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์

(๑) แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอสรีมหาโพธิ์	อุดหนุนที่ทำการอำเภอสรีมหาโพธิ์ ตามโครงการป้องกันกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด อำเภอสรีมหาโพธิ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ – มิ.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐
๒	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ เครื่องวัดอุณหภูมิ ทรายอะเบท น้ำยาพ่นหมอกควัน กำจัดยุง ยาและเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่างๆ	๒๓๔,๐๐๐	ก.ค. ๖๗ – ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๑๘๖,๘๘๐ โอนลด ๒๙,๒๕๘ คงเหลือ ๑๗,๘๖๒

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๕.๑ กลยุทธ์/พัฒนาและยกระดับการบริการสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์

(๒) แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการบริหารจัดการขยะ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการขยะ เช่น การคัดแยกขยะก่อน ทิ้ง ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ขยะมีพิษ การแปรรูปขยะโดยรี ไซเคิล และการอบรมให้ความรู้ ฯลฯ ค่าใช้จ่าย เช่น บ้ายไวนิล ค่าวิทยากร ค่าน้ำดื่ม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดซื้อถังขยะพลาสติกกระบุขยะเปียก ขยะ แห้ง ขยะอันตราย ฯลฯ เพื่อมอบให้โรงเรียนไปดำเนินการติดตั้งที่ โรงเรียน หรือจ้างทำโครงเหล็กเพื่อวางถังขยะ ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ	๑๐๐,๐๐๐	๑๔ ก.พ. ๖๗ – ๑๔ ก.พ. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๙๓,๙๘๘.๐๐
๒	โครงการป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก	รณรงค์หรืออบรมเกี่ยวกับไข้เลือดออก ค่าจ้างเหมาทำป้าย ประชาสัมพันธ์โรงการ ค่าน้ำดื่ม ค่าเอกสาร ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด ๑๐,๐๐๐
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ผู้ เสพยาเสพติดไปบำบัด จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี จัดนิทรรศการ จัด อบรมสัมมนาโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับยาเสพติด ค่าจ้างทำอาหาร น้ำดื่ม ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	เบิกจ่าย ๑๘,๐๕๕ โอนลด ๑,๙๔๕

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๕.๑ กลยุทธ์/พัฒนาและยกระดับการบริการสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์

(๒) แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕	ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าน้ำดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๗,๗๗๖ โอนลด ๒,๒๒๔
๕	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนด	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนด เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าน้ำดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด ๑๕,๐๐๐
๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	ค่าดำเนินสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด ยาคุมกำเนิด ทำหมัน เข็มฉีดยา ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ฯลฯ เพื่อรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยจัดสรรตามจำนวนประชากรสุนัข/แมว หรือรายงานการสำรวจประชากรสุนัข/แมว ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำนึงถึงการขนส่งและการจัดเก็บวัคซีนตามระบบลูกโซ่ความเย็น (Cold Chain)	๑๓๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗ – เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๑๐๐,๖๑๔ โอนลด ๒๙,๓๘๖

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๑ กลยุทธ์/พัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการ

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง (ยกเว้นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งนายก อบต.และ ส.อบต. เช่น ค่าบัตรเลือกตั้ง ค่าปากกา ค่ากระดาษ ค่าอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด ๒๐๐,๐๐๐
๒	โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าน้ำดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด ๓๐,๐๐๐
๓	โครงการกิจกรรมจิตอาสาตำบลหัวหว้า	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานต่างๆ เช่นค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าน้ำดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าใช้จ่ายต่างๆ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด ๓๐,๐๐๐
๔	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานต่างๆ เช่นค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าน้ำดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด ๓๐,๐๐๐
๕	โครงการพัฒนา/เพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน	ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมพัฒนา/เพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานและผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานและฝึกอบรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประชาชนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เพื่อเป็นค่าปากกา สมุด ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่ารายจ่ายอื่นๆ ฯลฯ	๕๐๐,๐๐๐	๒๓ ม.ค.๖๗ – ๒๕ ม.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๙๓,๒๗๒.๐๐
๖	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล งานการเงินและบัญชี งานวินัย ฯลฯ เพื่อเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร สมุด ปากกา ค่าจ้างเหมาจัดทำคู่มือการอบรม ค่าป้ายไวนิล ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถยนต์ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๗ – มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๑๙,๑๓๗ โอนลด ๘๐,๘๖๓

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๒ กลยุทธ์/พัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการ

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ (การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า) เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ฯลฯ	๑๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๑๖,๘๙๒ คงเหลือ ๑๐๘

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๓ กลยุทธ์/ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

(๓) แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานต่างๆ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าน้ำดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ฯลฯ (สำนักปลัด)	๑๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๗ – ๒๙ ก.พ. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑,๕๐๒.๐๐

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๔ กลยุทธ์/พัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการ

(๔) แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน	ค่าปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน เช่น ค่าถ่ายเอกสารโฉนดที่ดิน ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๕ กลยุทธ์/ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๕) แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๒๙ ก.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	โอนเพิ่ม ๗๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๕๕,๗๘๒ คงเหลือ ๒๔,๒๑๘
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖,ม.ค.๖๗ เม.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔,๓๒๐.๐๐
๓	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๑๖,๗๓๒ โอนลด ๑๓,๒๖๘
๔	โครงการเติมน้ำยาถังดับเพลิง	ค่าจ้างเหมาบริการเติมน้ำยาถังดับเพลิง ปัจจุบันมีการเติมน้ำยาถังดับเพลิงมานานแล้วจำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายถังดับเพลิงเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และรักษาความสงบเรียบร้อยของตำบลหัวหว้า	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๑๓,๘๖๐ โอนลด ๑๖,๑๔๐

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๖ กลยุทธ์/ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

(๖) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การใช้และการตกแต่งสถานที่ ผักอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ฯลฯ	๔๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๔๕,๙๗๒ คงเหลือ ๒๘
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชน เป็นการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคมต่างๆ ตามการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐
๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อผู้สูงอายุได้สร้างองค์ความรู้ แนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ฯลฯ เพื่อเป็น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร สมุด ปากกา ค่าจ้างเหมาจัดทำคู่มือการอบรม ค่าป้ายไวนิล ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ	๓๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๒๕๒,๗๓๕ โอนลด ๔๗,๒๖๕
๔	ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชน (ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งสติ) เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การใช้และการตกแต่งสถานที่ ผักอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๑๔,๓๒๒ โอนลด ๖๗๘

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๖ กลยุทธ์/ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

(๖) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลหัวหว้า จำนวน ๑๒ เดือน	๑๕,๘๗๑,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๑๕,๑๒๖,๐๐๐ โอนสด ๗๔๕,๒๐๐
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายค่าเบี้ยยังชีพคนพิการตำบลหัวหว้า จำนวน ๑๒ เดือน	๔,๑๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๓,๖๑๐,๖๐๐ โอนสด ๕๒๙,๔๐๐
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตำบลหัวหว้า จำนวน ๑๒ เดือน	๘๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๘๐,๐๐๐ คงเหลือ ๖,๐๐๐

การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนหลัง (๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) มีรายละเอียด ดังนี้

๑.รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗ และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	โครงการ			
	จำนวนโครงการที่ปรากฏใน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	จำนวนโครงการ ที่ได้ดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ ไม่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน = ๔๕	๔๕	๓๙	๑	๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ และ บริหารจัดการน้ำ	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑๕	๑๔	-	๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม	๒	๒	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสาธารณสุข	๘	๕	-	๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ	๒๐	๑๔	-	๖
รวม	๙๐	๗๒	๑	๑๕

-สรุปโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) โครงการที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๙๐ โครงการ ได้ดำเนินการแล้วจำนวน ๗๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๑๑

$$\begin{aligned}\text{แทนค่าการคำนวณ} &= \frac{73 \times 100}{90} \\ &= \text{ร้อยละ } 81.11\end{aligned}$$

-สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้ดำเนินการร้อยละ ๘๖.๖๖

$$\begin{aligned}\text{แทนค่าการคำนวณ} &= \frac{39 \times 100}{45} \\ &= \text{ร้อยละ } 86.66\end{aligned}$$

-สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ และบริหารจัดการน้ำ ได้ดำเนินการร้อยละ ๐ (ไม่มีโครงการด้านนี้)

-สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการร้อยละ ๔๐.๐

$$\begin{aligned}\text{แทนค่าการคำนวณ} &= \frac{14 \times 100}{35} \\ &= \text{ร้อยละ } 40.00\end{aligned}$$

-สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๑๐๐

$$\begin{aligned}\text{แทนค่าการคำนวณ} &= \frac{2 \times 100}{2} \\ &= \text{ร้อยละ } 100\end{aligned}$$

-สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสาธารณสุข ร้อยละ ๖๒.๕

$$\begin{aligned}\text{แทนค่าการคำนวณ} &= \frac{5 \times 100}{8} \\ &= \text{ร้อยละ } 62.5\end{aligned}$$

-สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ ร้อยละ ๗๐

$$\begin{aligned}\text{แทนค่าการคำนวณ} &= \frac{14 \times 100}{20} \\ &= \text{ร้อยละ } 70\end{aligned}$$