



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
เรื่อง การรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และตามภารกิจเรื่องรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และตามภารกิจเรื่องรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) จึงประกาศผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า หรือทาง <http://www.huawa.go.th>

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสุรชัย ทนสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ที่ ปจ.๗๖๓๐๑/๗๙๙ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และตามภารกิจเรื่องรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน นั้น

ข้อเท็จจริง

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ดำเนินการรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) เสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียด ดังนี้

โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) โครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐๐ โครงการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๘๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๑ อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖ และยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓ โดยแยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการจำนวน ๕๑ โครงการ ได้ดำเนินการโครงการ ๔๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๔ อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ และการบริหารจัดการน้ำ มีโครงการจำนวน ๑ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีโครงการจำนวน ๑๔ โครงการ ได้ดำเนินการ ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีโครงการจำนวน ๒ โครงการ ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสาธารณสุข มีโครงการจำนวน ๙ โครงการ ได้ดำเนินโครงการ ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ มีโครงการจำนวน ๒๓ โครงการ ได้ดำเนินโครงการ ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๙๑ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๙

ข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ “ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และตามภารกิจเรื่องรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

ข้อพิจารณา

เห็นควรประกาศการรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นางสาวปนัดดา บุญสวัสดิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน



(นางนนธิชา เลี้ยงรอด)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า



พ.อ.อ.

(ประกิจ ศรีพงษ์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า




พ.อ.อ.

(ประกิจ ศรีพงษ์)

หัวหน้าสำนักปลัดฯ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า



(นายสุรัชย์ ทนสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า



รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(รอบ ๑๒ เดือน)
(ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหว้า
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานเคหะและชุมชน) งานไฟฟ้าและประปา

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ led ขนาด 100 วัตต์ จากบ้านนางกันภัย สมทรง ถึงบ้านนายสมเดช นาสึงห์ ระยะทาง 320.00 เมตร หมู่ที่ 1 บ้านหัวหว้า ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี	238,000.00	336,400.51 โอนงบประมาณเพิ่ม 98,400.51	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ led ขนาด 100 วัตต์ จากบ้านนายมนูญ จันทร์ตรา ถึงบ้านนายเทียม สอนเพชร ระยะทางยาวประมาณ 264.00 เมตร หมู่ที่ 11 บ้านหนองระเนนตร ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี	230,000.00	186,728.91 งบประมาณคงเหลือ 43,271.09	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ led ขนาด 100 วัตต์ จากสามแยกบ้านนางสยา เขียวขุ่ม ถึง สระน้ำโรจนะ ระยะทางยาวประมาณ 407.00 เมตร หมู่ที่ 16 บ้านสี่เสียดไทรงาม ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี	307,000.00	187,492.72 งบประมาณคงเหลือ 117,507.28	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานเคหะและชุมชน) งานไฟฟ้าและประปา

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ led ขนาด 100 วัตต์ จากอุสนัด ถึง บ้านนางสุนทรีย์ ผาวันดี ระยะทางยาวประมาณ 107.00 เมตร หมู่ที่ 2 บ้านเกาะสมอ ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี	118,000.00	82,255.18 งบประมาณคงเหลือ 35,744.82	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ led ขนาด 100 วัตต์ บ้านคลอง สมบูรณ์ หมู่ที่ 13 จากโค้ววัดคลองสมบูรณ์ ถึง ถนนสี่เลน ระยะทางยาวประมาณ 567.00 เมตร	419,000.00	460,494.83 โอนงบประมาณคงเพิ่ม 41,494.83	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
6	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ led ขนาด 100 วัตต์ จากถนน หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 8 ถึง บ้านงสุพัตรา ศรีเพชร ระยะทาง ยาวประมาณ 290.00 เมตร หมู่ที่ 7 บ้านหนอง กาน้ำ ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี	242,000.00	232,732.49 งบประมาณคงเหลือ 9,267.51	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568 รอบ 12 เดือน 1 ตุลาคม 2567 -30 กันยายน 2568

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานเคหะและชุมชน) งานไฟฟ้าและประปา

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
7	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ led ขนาด 100 วัตต์ จากบ้านนางสายยนต์ ประสบัญญู ถึง สวนอุตสาหกรรมโรจนะ หมู่ 13 ระยะทางยาวประมาณ 1,000.00 เมตร	452,000.00	1,089,081.31 โอนงบประมาณเพิ่ม 637,081.31	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
8	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ led ขนาด 100 วัตต์ บ้านหนองปรือน้อย หมู่ที่ 9 จากถนนสี่เลน ถึง บ้านนายคณิต ต่วนวิจิตร	309,000.00	224,783.15 งบประมาณคงเหลือ 84,216.85	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
9	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ led ขนาด 100 วัตต์ จากถนนทางหลวงหมายเลข 3070 ถึงบ้านมายอุบลนาสิงห์ ระยะทางยาวประมาณ 1,429.00 เมตร หมู่ที่ 1 บ้านหัวหว้า ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี	508,950.00	549,803.45 โอนงบประมาณเพิ่ม 40,853.45	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568 รอบ 12 เดือน 1 ตุลาคม 2567 -30 กันยายน 2568

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานเคหะและชุมชน) งานไฟฟ้าและประปา

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
10	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ led ขนาด 100 วัตต์ บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 จากหน้าวัดคลองสมบูรณ์ ถึง บ้านนางอ้ายวย สุขสด ระยะทางยาวประมาณ 851.00 เมตร	220,000.00	650,920.59 โอนงบประมาณเพิ่ม 430,920.59	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
11	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ led ขนาด 100 วัตต์ จากบ้านนายนิคม ทารมย์ ถึงบ้านนายใจเพชร สังข์พันธ์ ระยะทางยาวประมาณ 922.00 เมตร หมู่ที่ 1 บ้านหัวหว้า ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี	181,000.00	330,576.50 โอนงบประมาณเพิ่ม 149,576.50	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
12	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าใต้ดิน จากสี่แยกวัดเกาะสมอถึงสุสานนิมิตรธรรม ระยะทาง 450 เมตร	28,000,000.00	28,000,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก 1 ช่องทาง บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ 15 จากข้างโคมสวนสุภาพ ถึง คลองน้ำไหล ขยายถนน คลล. 1 ช่อง ทาง ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร ทน 0.15 เมตร	182,400.00	182,400.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
2	โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก 1 ช่องทาง บ้านคลอง สมบูรณ์ หมู่ที่ 13 จากบ้านนางบ้านเย็น นาสีบ ถึง สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	278,300.00	278,300.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
3	โครงการวางท่อจ่ายน้ำของระบบประปา หมู่บ้าน บ้านหนองปรือน้อย หมู่ที่ 9 จากโรงเรียนหนองปรือน้อย ถึง บ้าน นายเดชา วาสะศิริ ระยะทาง 250.00 เมตร	194,100.00	183,000.00 งบประมาณคงเหลือ 11,100.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง บ้านหนองกาน้ำ หมู่ที่ 7 จากถนน หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 8 ถึง บ้านงสุพัตรา ศรีเพชร ช่วงที่ 1 ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 268.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ถนน คสล. กว้าง 3.50 เมตร ยาว 22.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร	739,300.00	587,000.00 โอนลด 152,300.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 ช่วง บ้านดอนสับปาก หมู่ที่ 14 จากที่ดินนางบุญทิมา ขุนภา ถึงที่ดินนายบุญเลิศ คำขาว ช่วงที่ 1 ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ช่วงที่ 3 ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 168.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร	572,400.00	471,255.51 โอนลด 97,400.00 งบประมาณคงเหลือ 3,744.49	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568 รอบ 12 เดือน 1 ตุลาคม 2567 -30 กันยายน 2568

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ 2 จากอุ้งน้ำดี ถึง สามแยกหัวไร่ บ้านหัวหว้า หมู่ที่ 1	2,158,300.00	1,769,000.00 โอนลด 389,300.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ 2 จากอุ้งน้ำดี ชัย ถึงบ้านนางสนพริย ผาวันดี	184,200.00	184,200.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกอุดมดี หมู่ที่ 12 จากที่นา นางขวัญจิรา เอี่ยมละออง ถึง บ้านนายสายชล สัตย์ซื่อ	542,200.00	418,000.00 โอนลด 124,200.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกอุดมดี หมู่ที่ 12 จากบ้านนายบุญเหลือ พนมสิงห์ ถึง ประปาหมู่บ้าน	201,000.00	201,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกอุดมดี หมู่ที่ 12 จากบ้านนายสุบิน อุดมปลั่ง ถึงนายเมษม หมื่นประเสริฐ	195,100.00	195,000.00 งบประมาณคงเหลือ 100.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568 รอบ 1 ตุลาคม 2567 -30 กันยายน 2568

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองระเนตร หมู่ที่ 11 จากบ้านนายเสนห์ ไชยขาว ถึง บ้านนายสรัน ไชยขาว	134,100.00	134,100.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 17 จากบ้านนายสมจิตร พันธุ์หัว ถึงที่ซาฟารีเวิลด์	590,600.00	499,099.00 งบประมาณคงเหลือ 91,501.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมลูกรัง บ้านหนองซู่ หมู่ที่ 8 จากถนน อบจ. ถึงบ้านนางสนม ชำนิ	506,900.00	415,000.00 งบประมาณคงเหลือ 91,900.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมลูกรัง บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 17 จากถนนสี่เลน ถึง บ้านนายชำนาญ ปัญญา	224,400.00	224,400.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมลูกรัง บ้านห้วยขา หมู่ที่ 5 จากบ้านนางบุญทิพย์ พันท์ทำ ถึง บ้านนางสีดา สิงห์แก้ว คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	90,900.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมลูกรัง บ้านห้วยขา หมู่ที่ 5 จากบ้านร.ต.สุวัฒน์ วงษ์ภา ถึงที่นา นายประมวล วงษ์ภา คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 266.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	571,800.00 งบประมาณคงเหลือ 74,301.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมลูกรัง บ้านหัวหว้า หมู่ที่ 1 จากบ้านนายก่าจัด สังกะสี ถึงบ้านนางแหวน จุระกรณ์	62,500.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมลูกรัง บ้านหายโศก หมู่ที่ 4 จากบ้านนายสุพล วิชัย ถึง บ้านนายสุวัตร ชัยนิกิจ	156,100.00	156,100.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมลูกรัง และวางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด 0.80 เมตร จำนวน 2 จุด ๆ ละ 7 ท่อน บ้านหนองระเนตร หมู่ที่ 11 จากบ้านนายบุญจันทร์ตา ถึง บ้านนายเทียม สอนเพชร คลส. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 264.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	803,600.00	700,000.00 งบประมาณคงเหลือ 103,600.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
20	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบ Asphaltic Concrete บ้านดอนสับฟาก หมู่ที่ 14 จากสามแยกศาลาประชาคมหลังเก่า ถึงที่นางทองคำ จุระกรณ์ ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 377.00 เมตร	516,700.00	510,000.00 งบประมาณคงเหลือ 6,700.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
21	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จำนวน 2 ช่วง บ้านหนองปรือน้อย หมู่ที่ 9 จากถนน 3039 ถึง ที่น.ส.สมปอง งามวงศ์	668,200.00	628,000.00 โอนลด 40,200.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
22	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จำนวน 2 ช่วง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คล.ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 2 จุด ๆ ละ 5 ท่อน บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 จากบ้านนายวิวัฒน์ชัย จันิ ถึงบ้านนางสุพรรณ ฝั่งสระ	195,400.00	194,400.00 งบประมาณคงเหลือ 1,000	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
23	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ 15 จากข้างโคมสวนสุขภาพ ถึงคลองน้ำไหล	122,900.00	122,900.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
24	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ 3 จากที่นางสายลม กลับไชย ถึง หนองบัวปลาขาว	812,300.00	802,000.00 โอนลด 10,300.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568 รอบ 12 เดือน 1 ตุลาคม 2567 -30 กันยายน 2568

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
25	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคลอง สมบูรณ์ หมู่ที่ 13 จากบ้านนาวิชัย ชำนิ ถึง บ้านนางเสสร จำนิ	75,300.00	52,745.20 โอนลด 14,302.00 งบประมาณคงเหลือ 8,252.80	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
26	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสี่เสียด ไพรงาม หมู่ที่ 16 จากบ้านนา ประจักษ์ ขุนภา ถึง บ้านนางพิมพ์ นาดี	166,200.00	165,500.00 งบประมาณคงเหลือ 700	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
27	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนอง นก หมู่ที่ 10 จากถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถึง ถนนสวนกิตติ ถนนลูกรังกว้าง 5.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา เฉลี่ย 0.50 เมตร	445,500.00	439,000.00 งบประมาณคงเหลือ 6,500.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
28	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนอง นก หมู่ที่ 10 จากที่นางสาววรรณ ชุมเงิน ถึงรอยต่อ หมู่ที่ 17	297,700.00	194,300.00 โอนลด 103,400	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
29	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหัวหว้า หมู่ที่ 6 จากบ้านนาวังวัดตา ดงดี ถึง บ้านนางส้มโอ เดชสอน ถนนลูกรังกว้าง 5.00 เมตร ยาว 413.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร	290,000.00	290,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
30	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหัวหว้า หมู่ที่ 6 จากแยกอุ้มเป็ดเอ ถึง เขตติดต่อ หมู่ที่ 3 ถนนลูกรังกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลสล. 0.60 จำนวน 3 จุด	451,000.00	450,000.00 งบประมาณคงเหลือ 1,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
31	โครงการขยายถนนลูกรัง บ้านหัวหว้า หมู่ที่ 6 จากถนนทางหลวงหมายเลข 3070 ถึง สวน ร.ต.วิทยา เดชสอน กว้าง 5.50 เมตร ยาว 132.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร	168,100.00	168,000.00 งบประมาณคงเหลือ 100.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) งานก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
32	โครงการวางท่อจ่ายน้ำของระบบประปา หมู่บ้าน บ้านหนองกาน้ำ หมู่ที่ 7 จาก ถนน หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 8 ถึงบ้านงสุพัตรา ครุเพชร วางท่อจ่ายน้ำ PVC ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ขุดลึก 0.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 430.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ	183,900.00	163,400.00 งบประมาณคงเหลือ 20,500.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
33	โครงการวางท่อจ่ายน้ำของระบบประปา หมู่บ้าน บ้านหนองปรือน้อย หมู่ที่ 9 จากถนน คสล. ซอย 7 ถึง บ้านนายสุ มิตร ขุนเภา ระยะทาง 353.00 เมตร	208,100.00	208,100.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) งานก่อสร้าง (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหายโคก หมู่ที่ 4 จากบ้านนายสุ เนตร สังขรัตน์ ถึงสวนสุขภาพ ช่วง รอยต่อระหว่างบ่อพัก (บ่อใหญ่) และ (บ่อเล็ก)	190,700.00	181,000.00 งบประมาณคงเหลือ 9,700.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม	ตั้งจ่าย รายการใหม่
2	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนอง กาน้ำ หมู่ที่ 7 จากที่นายสมพงษ์ สอน เพชร ถึงที่นายอภิสิทธิ์ เมตตา	703,000.00	469,980.00 งบประมาณคงเหลือ 233,020.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม	ตั้งจ่าย รายการใหม่
3	โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ที่ 16 จากถนนทางหลวงชนบทบ.จ. 3039 - บ้านนาอนุวัฒน์ นาคี	162,200.00	162,200.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม	ตั้งจ่าย รายการใหม่
4	โครงการเจาะบ่อบาดาล เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว พร้อมปั๊มน้ำ บริเวณที่นางสมคิด ไพรัตน์ บ้านโคกอุดม ดี หมู่ 12	428,800.00	428,800.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม	ตั้งจ่าย รายการใหม่



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) งานก่อสร้าง (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
5	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต ปากทางซอย 7 บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ 13 บริเวณที่นางขวัญเรือน สัตย์ชื่อ	36,000	36,000.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม	ตั้งจ่าย รายการใหม่
6	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายและ เปลี่ยนเพิ่ม หม้อแปลง เฉพาะรายได้กับ อาคารหอประชุม สำนักงาน องค์การ บริหาร ส่วนตำบลหัวหว้า	915,310.10	915,310.10	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม	ตั้งจ่าย รายการใหม่



รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568 รอบ 12 เดือน 1 ตุลาคม 2567 -30 กันยายน 2568

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรกรรม เศรษฐกิจ และการบริหารจัดการน้ำ

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการเกษตร	10,000	0.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	วันเด็กตำบลหัวหว้า	130,000.00	129,780.00 งบประมาณคงเหลือ 220.00	11 ม.ค.68	11 ม.ค.68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
2	โครงการเด็กตำบลหัวหว้าโตไม่โกง	40,000.00	39,200.00 งบประมาณคงเหลือ 800.00	มิ.ย.68	ก.ค.68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
3	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	458,733.00	356,353.00 งบประมาณคงเหลือ 102,380.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
4	อุดหนุนส่วนราชการค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวัน	2,968,600.00	2,987,388.00 โอนเพิ่ม 258,720.00 งบประมาณคงเหลือ 239,932.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
5	ค่าอาหารเสริม (นม)	1,316,055.00	1,216,831.18 งบประมาณคงเหลือ 99,223.82	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
6	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	15,000.00	0.00	พ.ค.68	มิ.ย.68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
7	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยานเลพติด	150,000.00	150,000.00	พ.ค.68	มิ.ย.68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
8	โครงการจัดงานรัฐพิธี และงานพิธีของสถาบันสำคัญของชาติอำเภอศรีมหาโพธิ์ (อุดหนุนอำเภอศรีมหาโพธิ์)	45,000.00	45,000.00	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
9	โครงการงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ	100,000.00	86,942.00 งบประมาณคงเหลือ 13,058.00	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
10	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	130,000.00	127,620.00 งบประมาณคงเหลือ 2,380	15 พ.ย. 67	15 พ.ย. 67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
11	โครงการมาฆปุรณิสม์ศรีปราจีน	30,000.00	6,450.00 งบประมาณคงเหลือ 23,550	5 ก.พ. 68	13 ก.พ. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
12	โครงการแท่นเทียนเข้าพรรษา	20,000.00	19,560.00 งบประมาณคงเหลือ 440.00	11 ก.ค. 68	11 ก.ค. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
13	โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ตำบลหัวหว้า	150,000.00	0.00 โอนลด 150,000.00	13 เม.ย.68	13 เม.ย.68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้จัดงาน	ไม่มี
14	โครงการงานเฉลิมฉลองลายพระหัตถ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระพุทธเจ้าหลวง เสด็จประพาสดงศรีมหาโพธิ์	200,000.00	200,000.00	18 ธ.ค. 68	18 ธ.ค. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568 รอบ 12 เดือน 1 ตุลาคม 2567 -30 กันยายน 2568

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศ บัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ	4,502.00 งบประมาณคงเหลือ 25,498.00	30,000.00	ก.พ.68	มี.ค.68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี(อพ.สธ.)	0.00	30,000.00	ก.พ.68	มี.ค.68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้จัด โครงการ	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	234,000.00	191,200.00 งบประมาณคงเหลือ 42,800.00	ก.พ.68	มี.ค.68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอศรีมหาโพธิ์ (อุดหนุนอำเภอศรีมหาโพธิ์)	49,000.00	49,000.00	7 มี.ค.68	28 มี.ค.68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
3	โครงการบริหารจัดการขยะ	200,000.00	62,722.00 งบประมาณคงเหลือ 137,278.00	ก.พ.68	ส.ค.68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการมี ระยะเวลาที่ ยาวนาน	โครงการควร ได้รับความ ร่วมมืออย่าง สม่ำเสมอ และต่อเนื่อง
4	โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	10,000.00	0.00	มิ.ย.68	มิ.ย.68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้จัด โครงการ	ไม่มี
5	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000.00	18,055.00 งบประมาณคงเหลือ 1,945.00	ก.ค.68	ก.ค.68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
6	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5	10,000.00	7,776.00 งบประมาณคงเหลือ 2,224.00	ส.ค.68	ส.ค.68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
7	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดภาวะ คลอตก่อนกำหนด	10,000.00	0.00	ก.พ.68	มี.ค.68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้จัด โครงการ	ไม่มี
8	โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนราศวชิรยราชกุมารี	100,000.00	71,039.00 งบประมาณคงเหลือ 28,961.00	มี.ค.68	เม.ย.68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	อปท.หัว หว้า ประเทศ ลัง กษัตริย์ใน เวลา ไล่เสีย กัน ทำ ให้ วชิ รย ราช กุม ารี ไม่ เพ ีย ง พ อ	ผลิตวัคซีนให้ เพียงพอกับ ความต้องการ
9	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านสาธารณสุข	10,000.00	0.00	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้จัด โครงการ	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการดำเนินการเลือกนายก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลหัวหว้า	100,000.00	0.00	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้จัด โครงการ	ไม่มี
2	โครงการ อบรมเคลื่อนที่พบประชาชน	30,000.00	0.00	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้จัด โครงการ	ไม่มี
3	โครงการกิจกรรมจิตอาสาตำบลหัวหว้า	60,000.00	27,432.00 งบประมาณคงเหลือ 32,568.00	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
4	จัดซื้อที่ดินเอกชนเพื่อจัดทำระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านคลอง สมบูรณ์	5,000,000.00	3,872,500.00 งบประมาณคงเหลือ 1,127,500.00	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
5	โครงการพัฒนา/เพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และผู้นำหมู่บ้าน/ ชุมชน	500,000.00	717,555.00 โอนเพิ่ม 221,000.00 งบประมาณคงเหลือ 3,445.00	21 ม.ค.68	24 ม.ค.68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	โอนเพิ่ม



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
6	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	130,000.00	192,782.00 โอนเพิ่ม 176,000.00 โอนลด 96,000.00 งบประมาณคงเหลือ 17,218	ส.ค.68	ส.ค.68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
7	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	50,000.00	19,600.00 งบประมาณคงเหลือ 30,400.00	ก.พ.68	ก.พ.68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
8	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	5,000.00	732.00 งบประมาณคงเหลือ 4,268.00	13 ม.ค.68	27 ม.ค.68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
9	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทรัพย์สิน	100,000.00	0.00	ก.พ.68	มี.ค.68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้จัด โครงการ	ไม่มี
10	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณ ภัย	10,000.00	0.00	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้จัด โครงการ	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
11	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	10,000.00	12,285.00 โอนเพิ่ม 90,000.00 งบประมาณคงเหลือ 87,715	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่มเนื่องจาก จะจัดโครงการไป ถวายพระพร ร.10 แต่มีการยกเลิก โครงการ	ไม่มี
12	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	20,000.00	12,000.00 งบประมาณคงเหลือ 8,000.00	28 ธ.ค.67- 3 ม.ค.68	13 เม.ย.68- 15 เม.ย.68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
13	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ อัคคีภัย	30,000.00	19,732.00 งบประมาณคงเหลือ 10,268.00	มิ.ย.68	มิ.ย.68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
14	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	200,000.00	0.00	มี.ค.68	เม.ย.68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้จัดโครงการ เนื่องจากมีผู้มา สมัคร อปพร. ไม่ ครบ	ไม่มี
15	โครงการต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	53,000.00	52,032.00 งบประมาณคงเหลือ 968.00	มิ.ย.68	มิ.ย.68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
16	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ	50,000.00	52,032.00 งบประมาณคงเหลือ 968.00	ม.ค.68	เม.ย.68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
17	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชน (ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งสติ)	20,000.00	18,932.00 งบประมาณคงเหลือ 1,068.00	พ.ย.68	พ.ย.68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
18	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	500,000.00	599,377.00 โอนเพิ่ม 140,000.00 งบประมาณคงเหลือ 40,623.00	ต.ค.68	ส.ค.68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
19	โครงการพัฒนาบทบาทหน้าที่ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และบุคลากรสังกัดกระทรวงมหาดไทย (อุดหนุนอำเภอศรีมหาโพธิ์)	50,000.00	0.00	มี.ค.68	เม.ย.68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	อำเภอไม่ได้มีเอกสารขอการสนับสนุน	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568 รอบ 12 เดือน 1 ตุลาคม 2567 -30 กันยายน 2568

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
20	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)	10,000.00	0.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้จัดโครงการ	ไม่มี
21	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	20,251,200.00	15,683,300.00 โอนลด 1,978,555.98 งบประมาณคงเหลือ 2,589,344.02	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
22	เบี้ยยังชีพคนพิการ	4,044,000.00	3,825,400.00 งบประมาณคงเหลือ 218,600.00	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
23	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	120,000.00	84,000.00 งบประมาณคงเหลือ 36,000	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) มีรายละเอียด ดังนี้

๑.รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘ และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	โครงการ			
	จำนวนโครงการที่ปรากฏใน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๘	จำนวนโครงการ ที่ได้ดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ ไม่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕๑	๔๕	๖	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ และ บริหารจัดการน้ำ	๑	-	-	๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑๔	๑๒	-	๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม	๒	๑	-	๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสาธารณสุข	๙	๖	-	๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ	๒๓	๑๗	-	๖
รวม	๑๐๐	๘๑	๖	๑๓



รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568 รอบ 12 เดือน 1 ตุลาคม 2567 -30 กันยายน 2568

- สรุปโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) โครงการที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐๐ โครงการ ได้ดำเนินการแล้วจำนวน ๘๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๑
 แทนค่าการคำนวณ = 81×100
 ๑๐๐
 = ร้อยละ ๘๑.๐๐
- สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้ดำเนินการร้อยละ ๘๘.๒๔
 แทนค่าการคำนวณ = 88.24×100 = ร้อยละ ๘๘.๒๔
 ๘๘
- สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ และบริหารจัดการน้ำ ได้ดำเนินการร้อยละ ๐
- สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการร้อยละ ๔๐.๐
 แทนค่าการคำนวณ = 40×100 = ร้อยละ ๔๐.๐๐
 ๑๐๐
- สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๕๐.๐๐
 แทนค่าการคำนวณ = 50×100 = ร้อยละ ๕๐.๐๐
 ๑๐๐
- สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสาธารณสุข ร้อยละ ๖๖.๖๗
 แทนค่าการคำนวณ = 66.67×100 = ร้อยละ ๖๖.๖๗
 ๑๐๐
- สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ ร้อยละ ๗๓.๙๑
 แทนค่าการคำนวณ = 73.91×100 = ร้อยละ ๗๓.๙๑
 ๑๐๐

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรค

-โครงการต่างๆโดยส่วนใหญ่ไม่ได้ระบุความชัดเจนของเป้าหมายในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทำให้ยากต่อการติดตามและประเมินผล

-ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่สอดคล้องกับแผนดำเนินงาน

-การดำเนินงานตามโครงการบางจุดไม่ได้ขนาดตามที่ระบุไว้ในโครงการ เนื่องจากขาดการสำรวจพื้นที่อย่างจริงจัง

ข้อเสนอแนะ

1. ควรจัดทำฐานข้อมูลในการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ให้มีความทันสมัยและพร้อมที่จะนำมาวิเคราะห์แผนงาน เช่น

-ข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการทำประชาคม

-ข้อมูลพื้นฐานจากการวิเคราะห์ศักยภาพ เช่น ด้านศิลปวัฒนธรรม ปราชญ์ชาวบ้าน ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นที่สามารถพัฒนาและต่อยอดด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้

-ข้อมูลพื้นฐานจากปัจจัยภายนอก เช่น ปัญหาเสพติดที่เกิดขึ้นในชุมชน

-ข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากข้อมูลทุติยภูมิ เช่น จปฐ. เป็นต้น

2. ควรนำนโยบายของผู้บริหารมาวิเคราะห์ และกำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยกำหนดเป็นประเด็นย่อยและเป้าหมายของนโยบายแต่ละด้านให้ชัดเจน และให้ทุกส่วนราชการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/ตำบล อย่างจริงจัง

3. โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต้องระบุกิจกรรมที่ต้องทำอย่างในการดำเนินงานในงบประมาณนั้นๆอย่างชัดเจน และไม่ตั้งงบประมาณในลักษณะภาพรวมแต่ไม่มีกิจกรรมรองรับ ซึ่งแสดงถึงการไม่มีแผนงานที่ชัดเจน

4. เมื่อดำเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จควรสรุปเป็นผลการดำเนินงานในลักษณะรูปเล่มหรือแฟ้มสะสมงาน เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจทราบ

5. โครงการพัฒนาต่างๆ ควรตระหนักถึงความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ กระบวนการดำเนินงาน และการมีส่วนร่วมของประชาชน และควรมีโครงการในเชิงรุกในเชิงป้องกันปัญหาเช่น เรื่องแหล่งน้ำ การป้องกันภัยต่างๆ เป็นต้น

6. ควรมีการประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย รายงานการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบในรูปแบบที่เหมาะสมและทั่วถึง