



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือนแรก)

ด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ยกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แจ้งไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

ดังนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน จึงประกาศผลการดำเนินงาน การจัดทำงบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า หรือทาง <http://www.huawa.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสรุสรชัย ทนสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือนแรก)
(ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหัว
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ແຜນແລະຄວາມກໍາວັນໃນການດໍາເນີນາແລະກາໃຈໆຍບປະມານ ປະຈຳປົງປະມານ ແຂວງ

ຮອບ ៦ ເທືອນ ៣ ຕຸລາຄົມ ພ.ສ.ແຂວງ - ៣១ ເນື້ນຄົມ ພ.ສ.ແຂວງ

៣. ຍູ້ອັນດັບກໍາວັນຕໍ່ໂຄຮ່ວງສ້າງເປັນປັບປຸງ ບໍາງຈັກພານ ສະພານ ທ່ອວະບາຍນ້າ ສີ່ງປຸກເຮົາຮ່າງສາດານະອຸ່ນໆ

- (១) ແຜນງານອຸທາກຣມແຕກຢູ່ຮ່າງສ້າງສິ່ງສົງສາດານະບຸກາງ

ລຳດັບ	ໂຄຮກ	ຜລິດຂອງໂຄຮກ	ຈບປະມານ	ຮະຍຽດຄາດຳເນີນການ	ຜລາກາໃຈໆຍປະມານ
១	ໂຄຮກກ່ອສ້າງສິ່ງສົງຮ່າງນັ້ນຄຸງຮັງ ມ.ຊ. ຈາກປັນນານຍ ສຽາພ ຄໍາຫຼາ - ວັດທະນາກໍາສະກວາງ	ກ່ອສ້າງສິ່ງສົງຮ່າງນັ້ນຄຸງຮັງ ດັນນ ກວ້າງ ៦.០០ ໝາຕຣ ຍາວ ເຊັ່ນ.៣.០០ ໝາຕຣ ທຳນາ ០.៣០ ໝາຕຣ	២,៩៦,០០០	១ ຕ.ຄ. ៦៦ - ៣០ ກ.ຍ. ນ້ອງ	ອຸ່ນຮ່າງວ່າດໍາເນີນການ ໃຈໆຍ (ບັນດາ)
២	ໂຄຮກກ່ອສ້າງທ່ອງບາຍນ້າ ດັສ. Dia ០.៦០ ມີມຕຣ ບ້ານຫາຍໂຄກ ຫຼຸ້ງທີ່ ເຊັ່ນ ຈາກປັນນານຍສຸເນຫຼວ ສັງອວົງ ປຶ້ງສະເຫຼຸກພາພ	ກ່ອສ້າງທ່ອງບາຍນ້າຄອນກົງຮັດເສີມ ເຫັນ ໂນດ ០.១០ ໝາຕຣ ຮັງ ຮະຍັກທາງ ຖອແ.០.០ ໝາຕຣ	១,៩៣៥,៣០០	១ ຕ.ຄ. ៦៦ - ៣០ ກ.ຍ. ນ້ອງ	ຢັ້ງນໍ້ມີກາເປົກຈ່າຍ ຈຳປະມານ
៣	ໂຄຮກກ່ອສ້າງສິ່ງສົງຮ່າງນັ້ນຄຸງຮັງ ດັນນ Asphaltic Concrete ບ້ານຫ້ວ່າງ ຫຼຸ້ງທີ່ ເຊັ່ນ ບ້ານ ນາງສົມຮ ເອົ້າເຟື້ອ ດີຈາຕາຮຽນສັງຈະ	ກ່ອສ້າງສິ່ງສົງຮ່າງນັ້ນຄຸງຮັງ ດັນນ ທີ່ ១ ກົງ່າງ.៤.៥០ ໝາຕຣ ຍາວ ០.០៨ ໝາຕຣ ຫັນ ០.០៨ ໝາຕຣ ທຳນາ ០.០៥ ໝາຕຣ ຫຼຸ້ງທີ່ ២ ກົງ່າງ ៣.០០ ມີມຕຣ ຢາວເຈົ້າ ໝາຕຣ ຫັນ ០.០៥ ໝາຕຣ	១,៩៥៥,៤០០	១ ຕ.ຄ. ៦៦ - ៣០ ກ.ຍ. ນ້ອງ	ຢັ້ງນໍ້ມີກາເປົກຈ່າຍ ຈຳປະມານ
៤	ໂຄຮກກ່ອສ້າງສິ່ງສົງຮ່າງນັ້ນຄຸງຮັດ ບ້ານຫ້ວ່າງ ຫຼຸ້ງທີ່ ເຊັ່ນ ຕັດຕາລ ປຶ້ງຮອຍອ່ວຍໄຕກະແກວ ສົກກວມ ມ.ຊ.	ຢັ້ງຍິນນ ១ ຫຼຸ້ງຜົກຫິ້ຕ ຄັນກ່ຽວງ ២.០ ໝາຕຣ ຍາວ ຕັດຕ ມີມຕຣ ຢັນ ០.៩៥ ໝາຕຣ	៤,៨៦,១០០	១ ຕ.ຄ. ៦៦ - ៣០ ກ.ຍ. ນ້ອງ	ຢັ້ງນໍ້ມີກາເປົກຈ່າຍ ຈຳປະມານ
៥	ໂຄຮກປ່ຽນປັບປຸງຕົ້ນເສີຍຕາມສາຍ ບ້ານຫ້ວ່າງ ພູມ ທີ່ ៥ ຈາກແກ້ບ້ານນາງສຳເລີກ ກ່າວຈີຕືບປີ - ແຍກສວນ ຜວ.ສົມຕິດ - ບ້ານນາງສົມຕິດ ທ່ານສົມບູຮຸນ	ຕົດຕັ້ງເສີຍຕາມສາຍ ບ້ານຫ້ວ່າງ ພູມທີ່ ៥ ຈາກ ແຍກບ້ານນາງສຳເລີກ ກ່າວຈີຕືບປີ - ແຍກສວນ ພອ. ສົມຕິດ - ບ້ານນາງສົມຕິດ ທ່ານສົມບູຮຸນ ເພື່ອ ຮັບຮາບໜ້ອນຄ່າງວສາຮັດຕ່າງໆ ຂອງທາງຮາບກາຮ	៤,៨៥,០០០	១ ຕ.ຄ. ៦៦ - ៣០ ກ.ຍ. ນ້ອງ	ຢັ້ງນໍ້ມີກາເປົກຈ່າຍ ຈຳປະມານ
៦	ໂຄຮກກ່ອສ້າງສິ່ງສົງຮ່າງນັ້ນຄຸງຮັດ ພ້ອມ ວາງທ່ອງບາຍນ້າ ດັສ. Dia ០.៤០ ໝາຕຣ ຈຳນວນ ៣ ຈຸດ ບ້ານຫ້ວ່າງ ຫຼຸ້ງທີ່ ៦ ຈາກຄົນທີ່ ຮ.ຕ.ກ.ຈົຈຈ່າ ສົມາຮັກ ດີຈາຕາພົບປາພະບັດພື້ນອອງ	ກ່ອສ້າງສິ່ງສົງຮ່າງນັ້ນຄຸງຮັດ ພ້ອມ ວາງທ່ອງບາຍນ້າ ດັສ. Dia ០.៤០ ໝາຕຣ ຈຳນວນ ៣ ຈຸດ ບ້ານຫ້ວ່າງ ຫຼຸ້ງທີ່ ៦ ຈາກຄົນທີ່ ຮ.ຕ.ກ.ຈົຈຈ່າ ສົມາຮັກ ດີຈາຕາພົບປາພະບັດພື້ນອອງ	២,៩៥៥,៤០០	១ ຕ.ຄ. ៦៦ - ៣០ ກ.ຍ. ນ້ອງ	ຢັ້ງນໍ້ມີກາເປົກຈ່າຍ ຈຳປະມານ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตัวบุคคลรักษาพยาบาล

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างรับปรุงบำรุงรักษาภายนอก สำนักงานที่อธิบดีฯ สำนักงานอุตสาหกรรมและธุรกิจฯ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและธุรกิจฯ สำนักงานอุตสาหกรรมและธุรกิจฯ (สำหรับส่วนราชการ)

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้การดำเนินการ	ผู้การดำเนินการเบิกจ่าย
๗	โครงการก่อสร้างถนนศูนย์รักษาพื้นที่ชุมชนติดต่อภายนอก บ้านหัวชา หมู่ที่ ๖ จากป่าพังทั่วไป แบบสองชั้น รีบ้านอเนกประสงค์ ขนาดพื้นที่ ๔๕๐ ตารางเมตร จำนวน ๓ ชั้น	ก่อสร้างถนนศูนย์รักษาพื้นที่ชุมชนติดต่อภายนอก บ้านหัวชา หมู่ที่ ๖ ขนาดพื้นที่ ๔๕๐ ตารางเมตร จำนวน ๓ ชั้น ประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ยกเว้นค่าเดินทาง	๔๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ผู้ไม่ดำเนินการ	ผู้ไม่ดำเนินการเบิกจ่าย ๙๘๒,๗๐๐ บาท (งบผู้พัฒนา)
๘	โครงการก่อสร้างถนนศูนย์รักษาพื้นที่ชุมชนติดต่อภายนอก บ้านหัวชา หมู่ที่ ๖ ขนาดพื้นที่ ๔๕๐ ตารางเมตร จำนวน ๓ ชั้น	ก่อสร้างถนนศูนย์รักษาพื้นที่ชุมชนติดต่อภายนอก บ้านหัวชา หมู่ที่ ๖ ขนาดพื้นที่ ๔๕๐ ตารางเมตร จำนวน ๓ ชั้น ประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ยกเว้นค่าเดินทาง	๘๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ผู้รักษาฯ ดำเนินการ	๗๘๔,๗๐๐ บาท (งบผู้พัฒนา)
๙	โครงการก่อสร้างถนนศูนย์รักษาพื้นที่ชุมชนติดต่อภายนอก บ้านหัวชา หมู่ที่ ๖ ขนาดพื้นที่ ๔๕๐ ตารางเมตร จำนวน ๓ ชั้น	ก่อสร้างถนนศูนย์รักษาพื้นที่ชุมชนติดต่อภายนอก บ้านหัวชา หมู่ที่ ๖ ขนาดพื้นที่ ๔๕๐ ตารางเมตร จำนวน ๓ ชั้น ประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ยกเว้นค่าเดินทาง	๘๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ผู้รักษาฯ ดำเนินการ	๗๘๔,๗๐๐ บาท (งบผู้พัฒนา)
๑๐	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ดูแลสุขภาพสัตว์	จัดซื้อสุกัญญา แม่ชี - น.ส.สุพัตรา ศรีเพชร กว้าง ๗๗ ซม. ยาว ๔๔๐ ม. สูงสูงถึง ๔๐ ซม.	๑๗๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๗๗,๐๐๐ บาท
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนศูนย์รักษาพื้นที่ชุมชนติดต่อภายนอก บ้านหัวชา หมู่ที่ ๖ ขนาดพื้นที่ ๔๕๐ ตารางเมตร จำนวน ๓ ชั้น	ก่อสร้างถนนศูนย์รักษาพื้นที่ชุมชนติดต่อภายนอก บ้านหัวชา หมู่ที่ ๖ ขนาดพื้นที่ ๔๕๐ ตารางเมตร จำนวน ๓ ชั้น ประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ยกเว้นค่าเดินทาง	๘๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ผู้ไม่ดำเนินการ	ผู้ไม่ดำเนินการเบิกจ่าย ๙๘๒,๗๐๐ บาท (งบผู้พัฒนา)
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนศูนย์รักษาพื้นที่ชุมชนติดต่อภายนอก บ้านหัวชา หมู่ที่ ๖ ขนาดพื้นที่ ๔๕๐ ตารางเมตร จำนวน ๓ ชั้น	ก่อสร้างถนนศูนย์รักษาพื้นที่ชุมชนติดต่อภายนอก บ้านหัวชา หมู่ที่ ๖ ขนาดพื้นที่ ๔๕๐ ตารางเมตร จำนวน ๓ ชั้น ประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ยกเว้นค่าเดินทาง	๘๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๗๘๔,๗๐๐ บาท (งบผู้พัฒนา)
๑๓	โครงการก่อติดต่อชั้นวางยาฆ่าแมลงร่วมอุปกรณ์ ขนาด ๓๐ ตู้บ้าฟอนเมต สูง ๑๒๐ ตารางเมตร ห้องละประมาณ ๑๕๐ ลิตร บริเวณที่ติดบ้านที่พื้นที่ บ้านหัวชา หมู่ที่ ๖	ติดตั้งชั้นวางยาฆ่าแมลงร่วมอุปกรณ์ แบบห้องดูดควันสูบสำหรับ ๑๐๐.๐๐ ลิตร ปรับแต่งห้องดูดควันสูบสำหรับ ๑๐๐ ลิตร แบบห้องดูดควันสูบสำหรับ ๑๐๐ ลิตร แบบห้องดูดควันสูบสำหรับ ๑๐๐ ลิตร แบบห้องดูดควันสูบสำหรับ ๑๐๐ ลิตร แบบห้องดูดควันสูบสำหรับ ๑๐๐ ลิตร แบบห้องดูดควันสูบสำหรับ ๑๐๐ ลิตร	๗๘๔,๗๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ผู้ไม่ดำเนินการ	ผู้ไม่ดำเนินการเบิกจ่าย ๗๘๔,๗๐๐ บาท
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนศูนย์รักษาพื้นที่ชุมชนติดต่อภายนอก บ้านหัวชา หมู่ที่ ๖ ขนาดพื้นที่ ๔๕๐ ตารางเมตร จำนวน ๓ ชั้น	ก่อสร้างถนนศูนย์รักษาพื้นที่ชุมชนติดต่อภายนอก บ้านหัวชา หมู่ที่ ๖ ขนาดพื้นที่ ๔๕๐ ตารางเมตร จำนวน ๓ ชั้น ประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ยกเว้นค่าเดินทาง	๘๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๗๘๔,๗๐๐ บาท (งบผู้พัฒนา)
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนศูนย์รักษาพื้นที่ชุมชนติดต่อภายนอก บ้านหัวชา หมู่ที่ ๖ ขนาดพื้นที่ ๔๕๐ ตารางเมตร จำนวน ๓ ชั้น	ก่อสร้างถนนศูนย์รักษาพื้นที่ชุมชนติดต่อภายนอก บ้านหัวชา หมู่ที่ ๖ ขนาดพื้นที่ ๔๕๐ ตารางเมตร จำนวน ๓ ชั้น ประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ยกเว้นค่าเดินทาง	๘๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๗๘๔,๗๐๐ บาท (งบผู้พัฒนา)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ สิ่งปฏิรักษาทางเดินคนและจราจร สำหรับผู้เดินทาง ค่าที่ดินและสิ่งของสาธารณะทั่วไป

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์การแสวงหามูล地ร่องรอยตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนฯ

ลำดับ	โครงการ	ผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้การดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือ อ. จ้าวบ้านหนองทึ่น ปั๊วจ้อย	ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๓๔ เมตร	๔๗๔,๗๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	บูรณาการดำเนินการ	บูรณาการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนก หมู่ที่ ๑๐ จ้าวบ้านหนองทึ่น ปั๊วจ้อย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร	๑,๘๖๗,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	บูรณาการดำเนินการ	บูรณาการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนก หมู่ที่ ๑๐ จ้าวบ้านหนองทึ่น ปั๊วจ้อย	ยกกระชับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร	๗๖๔,๗๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	บูรณาการดำเนินการ	บูรณาการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนก หมู่ที่ ๑๐ จ้าวบ้านหนองทึ่น ปั๊วจ้อย	ขยายถนนหนาแน่นกว่าเดิม เหล็ก ๗๖.๒ ช่วงที่ ๑ ถนนกว้าง ๗.๖๘ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๔ เมตร	๑๗๘,๑๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	บูรณาการดำเนินการ	บูรณาการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๙	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นคอนกรีตตอกหิน บ้านหนองนก หมู่ที่ ๑๐ จ้าวบ้านหนองทึ่น ปั๊วจ้อย	ขยายถนนหนาแน่นกว่าเดิม เหล็ก ๗๖.๒ ช่วงที่ ๑ ถนนกว้าง ๗.๖๘ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๔ เมตร	๑๗๘,๑๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	บูรณาการดำเนินการ	บูรณาการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนก หมู่ที่ ๑๐ จ้าวบ้านหนองทึ่น ปั๊วจ้อย	ขยายถนนหนาแน่นกว่าเดิม เหล็ก ๗๖.๒ ช่วงที่ ๑ ถนนกว้าง ๗.๖๘ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร	๑๗๘,๑๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	บูรณาการดำเนินการ	บูรณาการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนก หมู่ที่ ๑๐ จ้าวบ้านหนองทึ่น ปั๊วจ้อย	ขยายถนนหนาแน่นกว่าเดิม เหล็ก ๗๖.๒ ช่วงที่ ๑ ถนนกว้าง ๗.๖๘ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร	๑๗๘,๑๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	บูรณาการดำเนินการ	บูรณาการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนก หมู่ที่ ๑๐ จ้าวบ้านหนองทึ่น ปั๊วจ้อย	ขยายที่ ๑ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๗๖.๒ ช่วงที่ ๑ ถนนกว้าง ๗.๖๘ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร ทั้งหมด ถนนกว้าง ๗.๖๘ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ บ้านหนองทึ่น ปั๊วจ้อย ๗.๖๘ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๓ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๗๖.๒ ช่วงที่ ๓ ถนนกว้าง ๗.๖๘ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร ทั้งหมด ถนนกว้าง ๗.๖๘ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๔ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๗๖.๒ ช่วงที่ ๔ ถนนกว้าง ๗.๖๘ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร ทั้งหมด ถนนกว้าง ๗.๖๘ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร	๔๙๗,๗๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	บูรณาการดำเนินการ	บูรณาการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตัวบุคคลสร้างสรรค์

๑.๑ กัญชลิก้าก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ สิ่งปลูกสร้างสาธารณูปโภค ค่าที่ดินและสิ่งอื่นๆ สำหรับการดำเนินการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและภาระ

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้การดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๒๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบการอ่านประปา ติดตั้งบัตรห้องน้ำในห้องน้ำสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบการอ่านประปา ติดตั้งบัตรห้องน้ำในห้องน้ำสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔	๖๘,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองสูบบ้านที่ ๑๙ หมู่ที่ ๑๙ บ้านคลองสูบบ้านที่ ๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ๑ ชั้ง ผังที่๑๙ ๑๙๙๙๐๐ หมาด ที่ ๑๙ บ้านคลองสูบบ้านที่ ๑๙ บ้านคลองสูบบ้านที่ ๑๙	๑๔๗,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๑๗,๘๐๐.๐๐ (งบผูกพัน)
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีติกอนกรีต ม.๓๓ จังหวัดเชียงใหม่ ชำนาญ ๐.๐๕ เมตร	จากศอล่าประชุม - นางสมใจ ชำนาญ ๕ ม.ย. ๖๕	๑๙๗,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๒๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.๓๓ จำกัดห้องน้ำสาธารณะ ที่น้ำยังไม่ถึงบ้าน - ที่น้ำยังไม่ถึงบ้าน ๒๕๙๗ หมู่ที่ ๒๕๙๗ บ้านที่ ๒๕๙๗ หมู่ที่ ๒๕๙๗	จากห้องน้ำสาธารณะชั้นที่ ๑ ถึงบ้านที่ ๒๕๙๗ หมู่ที่ ๒๕๙๗	๒๒๙,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๒๙,๖๐๐ (งบผูกพัน)
๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.๓๓ จำกัดห้องน้ำสาธารณะ ๒๕๙๗ หมู่ที่ ๒๕๙๗	จากห้องน้ำสาธารณะชั้นที่ ๑ ถึงบ้านที่ ๒๕๙๗ หมู่ที่ ๒๕๙๗	๑๙๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๙๗,๐๐๐ (งบผูกพัน)
๓๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีต ใหม่ ๑๓ จำกัดห้องน้ำสาธารณะ - บ้านนาเมือง ๒๕๙๗ หมู่ที่ ๒๕๙๗	จากศอล่าประชุม - บ้านนาเมือง ๒๕๙๗ หมู่ที่ ๒๕๙๗ บ้านนาเมือง ๒๕๙๗ หมู่ที่ ๒๕๙๗	๙๗,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นสับพาก หมู่ที่ ๑๔ จำกัดห้องน้ำสาธารณะ ๒๕๙๗ หมู่ที่ ๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๖๖๕,๓๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ใหม่ ๑๓.๘๐ เมตร ยาว ๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ถนนกว้าง ๑๓.๘๐ เมตร ยาว ๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๙๔๗๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านที่ ๑๕ หมู่ที่ ๑๕	ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ชุด บ้านที่ ๑๕ หมู่ที่ ๑๕	๗๓๗๒,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตัวบุคคลสร้างพัฒนาน

๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ สิ่งปฏิรักษาสาธารณูปโภค

(๑) แผนงานอุดหนากรมและภาระ โดยฯ ค่าที่ดินและสิ่งของร้าง (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)

ลำดับ	โครงการ	ผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้การดำเนินการ	ผู้การใช้จ่ายงบประมาณ
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสีเสียดใหญ่ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลน้ำ บึงบ้านน้ำ	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร	๗๔๗,๗๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	อยุธยาหวาน ดำเนินการ	๗๖๒,๐๐๐.๐๐ (งบยกฟัน)
๓๘	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้งทางบ้านหนองป่าบิน หมู่ที่ ๓๗ ตำบลบ้านนายอุดม แบบเดิม ให้มีสีทึบ ถนนกว้างขึ้นถึง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ขยาย ๒ ชั้ง จำกัดบนนายอุดม แบบเดิม ถึงบ้านนายอุดม ให้มีสีทึบ ถนนกว้างขึ้นถึง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๔๙๑,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้ง ทางบ้านหนองป่าบิน หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านนายอุดม แบบเดิม ให้มีสีทึบ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	๔๗๑๓๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้ง ทางบ้านหนองป่าบิน หมู่ที่ ๑๘ ตำบลบ้านนายอุดม แบบเดิม ให้มีสีทึบ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	๒๖๗๗,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตัวบุคคลสร้างสรรค์สู่คนรุ่นใหม่

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างรับปรุง บำรุงรักษาตน สร้างที่ดิน ยาวประมาณ ๙๒๖๔ ล้านบาท สำหรับสร้างสาธารณูปโภค แผนงานเพื่อสนับสนุน งบเงินอุดหนุน (งานไฟฟ้าและประปา)

ลำดับ	โครงการ	ผลลัพธ์ของโครงการที่กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้การใช้จ่ายงบประมาณ
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ่างทองรัตน์มหาพริเพื่อดำเนินการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าติดบ้านกระแสลม หมู่ที่ ๑,๓ บ้านเกราะสมอ หมู่ที่ ๑๕ จากนนสาຍ ๓๐๗๐ ถึงส้านนิมิต ธรรมรัตน์	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ยาวประมาณ ๙๗๖๔ เมตร เพื่อติดตั้งไฟฟ้าแรงต่ำ บนหลังคาบ้านเกราะสมอ หมู่ที่ ๑๕ บ้านเกราะสมอ หมู่ที่ ๑๕ จากนนสาຍ ๓๐๗๐ ถึงส้านนิมิต ธรรมรัตน์	๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ่างทองรัตน์มหาพริเพื่อดำเนินการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองนางา หมู่ที่ ๗ จากวัดเด่นผางสาก ถึงท่าน้ำวิชัย แห่งที่ ๑ จากนนสาຍ ๓๐๗๐ ถึงส้านนิมิต ธรรมรัตน์	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ยาวประมาณ ๑๔๕๐ เมตร เพื่อดำเนินการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองนางา หมู่ที่ ๗ จากวัดเด่นผางสาก ถึงท่าน้ำวิชัย แห่งที่ ๑ จากนนสาຍ ๓๐๗๐ ถึงส้านนิมิต ธรรมรัตน์	๑๔๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ่างทองรัตน์มหาพริเพื่อดำเนินการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองนางา หมู่ที่ ๗ จากนนสาຍ ๓๐๗๐ ถึงส้านนิมิต ธรรมรัตน์	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ยาวประมาณ ๑๔๕๐ เมตร เพื่อดำเนินการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองนางา หมู่ที่ ๗ จากนนสาຍ ๓๐๗๐ ถึงส้านนิมิต ธรรมรัตน์	๑๔๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งไฟฟ้า ระหว่างบ้านหนองร้อยยอด ๘ จากบ้านน้ำยาบุญส่อง หาดอน ถึงบ้านหนองส่วง คำด้าย ระยะทาง ๔๗๗ ม. อยศิริ์ เมตตา	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ยาวประมาณ ๔๗๗ เมตร ระหว่างบ้านหนองร้อยยอด ๘ จากบ้านน้ำยาบุญส่อง หาดอน ถึงบ้านหนองส่วง คำด้าย ระยะทาง ๔๗๗ ม.	๔๗๗,๐๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ๘๗ จักทันยานสมกีรติ พันตี - วัดนิมิตสัก ระยะทาง ๒๑๑ ม.	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ยาวประมาณ ๒๑๑ เมตร โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ๘๗ จักทันยานสมกีรติ พันตี - วัดนิมิตสัก ระยะทาง ๒๑๑ ม.	๒๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ๘๘ จักบ้านหนองห้องพื้นที่ศรี ล้านสัน - ที่นางหันนี๙ สามเสน ระยะทาง ๔๐๐ ม.	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ยาวประมาณ ๔๐๐ เมตร โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ๘๘ จักบ้านหนองห้องพื้นที่ศรี ล้านสัน - ที่นางหันนี๙ สามเสน ระยะทาง ๔๐๐ ม.	๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๗	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ่างทองรัตน์มหาพริเพื่อดำเนินการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมหน่วยแปลงบ้านคอกุดน้ำมนูรณ์ หมู่ที่ ๑๓ จาก ศรีสุนทร โภษนพ์ ๒ ถึงส้านน้ำหนองหอนน้ำโภษนพ์	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ยาวประมาณ ๑,๓๗๐ เมตร เพื่อดำเนินการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมหน่วยแปลงบ้านคอกุดน้ำมนูรณ์ หมู่ที่ ๑๓ จาก ศรีสุนทร โภษนพ์ ๒ ถึงส้านน้ำหนองหอนน้ำโภษนพ์	๑,๓๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อขยาย/ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ สิ่งปลูกสร้างสาธารณะอื่นๆ

(๒) แผนงานเดินทดสอบชุมชน งบเงินอุดหนุน (งานฟื้นฟูและซ่อมบำรุง)

ลำดับ	โครงการ	ผลกิจของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๔	บูตถนนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่างครึ่งทาง ไม่ตัดต่อไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง ยาวประมาณ ๕๐๐.๐๐ เมตร เพื่อดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง บ้านสีเสียด้วยงาน หมู่ที่ ๑๖ จำกัด้านถนนแยกหานองสีเสียด ถึงที่บ้านปะยะรังต์ หลักหอน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง ยาวประมาณ ๕๐๐.๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๕	บูตถนนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่างครึ่งทาง ยาวประมาณ ๘๐๐.๐๐ เมตร เพื่อดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง บ้านหนององไช หมู่ที่ ๑๗ จำกัด้านถนนชัยหยุหะบ้านหนองค์ ถึงบ้านหนองบูญปี้ บ้านวังค์	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง ยาวประมาณ ๘๐๐.๐๐	๘๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสื่อฯ และการบริหารจัดการฯ
 ๙.๑ กสทท./สัมปันธสูงสุดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศรัชญพิพิธเพียงไปปรับใช้
 (๑) แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)

ลำดับ	โครงการ	ผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้การดำเนินการ	ผู้การใช้งบประมาณ
๑	-	-	-	-	-	-

๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๑ กัญชลี/สังคมการศึกษา ศาสนา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม

(๑) แผนงานการศึกษา (งานบริหารฯไปเกี่ยวกับการศึกษา)

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	รัฐบาห์ทุ่งทวาย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมการสอนดูดูของเด็ก ค่าเช่า เดือนที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าสำลอดอร์ของเด่นเด็ก และรายการอื่นๆ “กล.”	๑๐๐,๐๐๐	๑๔ ม.ค. ๖๗ – ๑๔ ม.ค. ๖๙	ดำเนินการแล้ว	๑๐๐,๐๐๐
๒	โครงการเด็กตามท้องทุ่ง	เพื่อรองรับเด็กและเยาวชนในตำบลท้องทุ่ง จำนวน ๕ ร.ร. รักความรู้อย่างมีความเป็นธรรดา ตลอดความรู้ที่เด็กๆ ต้องต้านทานทุจริตครรภ์ เช่น ไม่กินทุกสุข匏แบบ “ฟ้อ” เป็นค่าอาหาร วัสดุการอบรม ค่าวัสดุการ และค่าอันที่	๔๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	เพื่อพัฒนาศักยภาพและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	๓๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์/สิ่งเสริมการศึกษา ศาสตรา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม

(๒) แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลำดับ	โครงการ	ผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้การดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนเดือนสิงหาคม	ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนเดือนสิงหาคม	๓๐๐,๐๘๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๕๐,๔๕๗.๐๐
๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทัวษา	๑. ค่าจัดซื้อการเรียนการสอน (รายหัว) เด็กนักเรียน จำนวน ๓๙ คน รวม ๑๗๘๖๒ บาท ๒. ค่าน้ำส้วมรีไซเคิล จำนวน ๑๐ คน รวม ๑๖๐๔ บาท ๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน เด็กนักเรียน จำนวน ๙๙ คน รวม ๖๐๐ บาท/ปี ๔. ค่าเชื้อภัยแบบน้ำรีไซเคิล เด็กนักเรียน จำนวน ๙๙ คน รวม ๗๙๐ บาท/ปี ๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เด็กนักเรียน จำนวน ๑๐ คน รวม ๑๖๐ บาท/ปี ๖. ค่าวัสดุที่ใช้ในกิจกรรม จำนวน ๑๐ คน รวม ๑๖๐ บาท/ปี ๗. ค่าจ้างครัวพัฒนาผู้เรียน เด็กนักเรียน จำนวน ๑๐ คน รวม ๑๖๐ บาท/ปี ๘. ค่าจ้างครัวพัฒนาผู้เรียน เด็กนักเรียน จำนวน ๑๐ คน รวม ๑๖๐ บาท/ปี ๙. ค่าจ้างครัวพัฒนาผู้เรียน เด็กนักเรียน จำนวน ๑๐ คน รวม ๑๖๐ บาท/ปี ๑๐. ค่าจ้างครัวพัฒนาผู้เรียน เด็กนักเรียน จำนวน ๑๐ คน รวม ๑๖๐ บาท/ปี	๑๐๕,๕๗๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ
๓	ค่าอาหารเดือน (๔๘)	- คุณพัฒนาเด็กนักเรียนเด็กนักเรียน จำนวน ๔๘ คน รวม ๗๔๔ บาท ๒๖๐ วัน จำนวน ๒๖,๗๔๔.๐๐ บาท - โรงเรียนวัดหนองหุ้ง เด็กนักเรียนจำนวน ๑๐๐ คน รวม ๗๔๔ บาท ๒๖๐ วัน จำนวน ๗๔๔,๒๖๐.๐๐ บาท - โรงเรียนวัดชุมชนบ้านกราสมูล (สามัคคีวิทยา) เด็กนักเรียน จำนวน ๑๐๘ คน รวม ๗๔๔ บาท ๒๖๐ วัน จำนวน ๗๔๔,๒๖๐ บาท - โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย เด็กนักเรียน จำนวน ๑๐๕ คน รวม ๗๔๔ บาท ๒๖๐ วัน จำนวน ๗๔๔,๒๖๐ บาท - โรงเรียนบ้านหนองผักกาด เด็กนักเรียนจำนวน ๙๗ คน รวม ๗๔๔ บาท ๒๖๐ วัน จำนวน ๗๔๔,๒๖๐ บาท - คุณบุญธรรมพันติ์ จำนวนเด็กนักเรียนของคุณพันติ์และบุรีรัตน์ในเขตพื้นที่บ้านทัวษา เด็กนักเรียนจำนวน ๗๐ คน รวม ๗๔๔ บาท ๒๖๐ วัน จำนวน ๕๔๔,๒๖๐ บาท	๑,๒๔๗,๓๗๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๕๒,๗๑๒.๓๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา้านสังคม การศึกษา ศกานและชีวันธนรัฐ
 ๓.๑ กัญชล์สังเสริมการศึกษา พศาสนา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม
 (๑) เน้นงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประชุมศึกษา)

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวัน	(เงินอุดหนู) - โรงเรียนวัดหนองข้าง เพื่อจ่ายเบี้ยนอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๑๐๐ คน อัตรา๕๐ บาท/คน จำนวน ๕๐๐ วัน จำนวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท - โรงเรียนหัวขาววิทยา เพื่อยจ่ายเบี้ยนอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๙๘ คน อัตรา๕๐ บาท/คน จำนวน ๗๐๐ วัน จำนวน ๔๔๐,๐๐๐ บาท - โรงเรียนชุมชนบ้านภูกระສமย(สามัคคีวิทยา) เพื่อจ่ายเบี้ยนอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๑๙๔ คน อัตรา๕๐ บาท/คน จำนวน ๑๙๔ วัน จำนวน ๙๕๖,๖๐๐ บาท - โรงเรียนบ้านหนองปรือ้อย เพื่อจ่ายเบี้ยนอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๑๐๕ คน อัตรา๕๐ บาท/คน จำนวน ๕๒๕ วัน จำนวน ๕๐๕,๐๐๐ บาท - โรงเรียนวัดเนินผาสัก เพื่อจ่ายเบี้ยนอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๑๘ คน อัตรา๕๐ บาท/คน จำนวน ๙๐๐ วัน จำนวน ๙๘๐,๐๐๐ บาท - โรงเรียนบ้านค่าอุดหนุนเพื่อจัดซื้อหนังสือ จำนวน ๒๕ คน อัตรา๕๐ บาท/คน จำนวน ๑๒๕ วัน จำนวน ๖๒๕,๐๐๐ บาท	๓,๐๕๔,๐๐๐	๑ ๗.๓. ๙.๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑,๔๑๖,๗๔๐.๐๐

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๑ กัญชลี/สังเคราะห์ศึกษา ศาสนา จารีประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม

(๓) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และบันดาลนาการ (งานกิจกรรมสนับสนุนภายนอก)

ลำดับ	โครงการ	ผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเด่นเยาวชนพิเศษ	โครงการแข่งขันกีฬาเด่นเยาวชนพิเศษสำหรับเด็กที่มีความสามารถทางด้านกีฬา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยประชุมที่นักกีฬา ค่าตอบแทนผู้ครุยวานิการ ค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องเสียง เสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง "ชาติ"	๑๕๐,๐๐๐	๒๔ น.ค. ๖๗ – ๒๕ เม.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๑ กัญชลี/สังเคราะห์ศึกษา ศาสนา จารีประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม

(๔) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และบันดาลนาการ (งานศักดิ์สิทธิ์และกิจกรรมท่องเที่ยวนานาชาติ)

ลำดับ	โครงการ	ผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการจัดงานรำเริงพิธีและงานพิธีทองสักสำหรับเด็กและเยาวชนเชื้อชาติ อีสาน พิธีทองสักสำหรับเด็กและเยาวชนเชื้อชาติ อีสาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๔๕,๐๐๐	๗.๓.๖๗ – ๑๗.๓.๖๘	๗.๓.๖๗ – ๑๗.๓.๖๘	๗.๓.๖๗ – ๑๗.๓.๖๘	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐
๒	โครงการจัดงานรำเริงพิธีและงานพิธีทองสักสำหรับเด็กและเยาวชนเชื้อชาติ อีสาน พิธีทองสักสำหรับเด็กและเยาวชนเชื้อชาติ อีสาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๑๗.๓.๖๘ – ๒๗.๓.๖๙	๑๗.๓.๖๘ – ๒๗.๓.๖๙	๑๗.๓.๖๘ – ๒๗.๓.๖๙	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๓	โครงการจัดงานรำเริงพิธีและงานพิธีทองสักสำหรับเด็กและเยาวชนเชื้อชาติ อีสาน พิธีทองสักสำหรับเด็กและเยาวชนเชื้อชาติ อีสาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๑๗.๓.๖๙ – ๒๗.๓.๖๙	๑๗.๓.๖๙ – ๒๗.๓.๖๙	๑๗.๓.๖๙ – ๒๗.๓.๖๙	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๔	โครงการจัดงานรำเริงพิธีและงานพิธีทองสักสำหรับเด็กและเยาวชนเชื้อชาติ อีสาน พิธีทองสักสำหรับเด็กและเยาวชนเชื้อชาติ อีสาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๑๗.๓.๖๙ – ๒๗.๓.๖๙	๑๗.๓.๖๙ – ๒๗.๓.๖๙	๑๗.๓.๖๙ – ๒๗.๓.๖๙	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษา ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ๓.๑ กลยุทธ์/สิ่งเสริมการศึกษา ศาสนา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม

(๔) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนิเทศน์ (งานศาสนาวัฒนธรรมท่องถิ่น)

ลำดับ	โครงการ	ผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้การดำเนินการ	ผู้การใช้จ่ายงบประมาณ
๕	โครงการแท่นที่ียนเข้าพรรษา	จัดกิจกรรมการหล่อเทียนพรรษา เพื่อนำไปประดับในเขตตำบลท่าวัว	๒๐,๐๐๐	๑๙ ก.ค. ๖๙ – ๑๙ ก.ค. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๖	โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ทำปล้าทัว	จัดกิจกรรมงานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์	๑๕๐,๐๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๙ – ๑๙ เม.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๗	โครงการงานนมถั่นคลองลายพระพหุทต์ เนื้องในวันคล้ายวันพระฯ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ ประจำสังคมรุ่นใหม่	ค่าเช่าที่ยืนในครองกรา ๘๙๙ ค่าป้าย ค่าอาหาร น้ำดื่มน้ำแข็ง ค่าตอบแทนแรงงาน เครื่องใช้กับบ้านพักที่อยู่อาศัยอันที่จำเป็นและเกียรติยศของในการจัดงาน และค่าเชื้อที่ที่ดินที่ตั้งที่ดินที่ตั้ง	๑๐๐,๐๐๐	๑๙ ม.ค. ๖๙ – ๑๙ ม.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๕,๙๔๑.๐๐

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษา ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ๔.๑ กลยุทธ์/สิ่งเสริมการศาสนาท้องถิ่นที่นำมาซึ่งสืบทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการอนุรักษ์ (งานสืบทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมชาติ)

ลำดับ	โครงการ	ผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้การดำเนินการ	ผู้การใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการและกิจกรรมปักกิ่ง โอลิมพ์ระเบิดตัวบลท้วัว	ค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย การจัดซื้อบุญ ยาป้องกันและกำจัด จอบหมู จานพวน พานญี่ปุ่น บุกร่อนในกรวยชาพื้นที่ชุมชน ในเมือง เชือก วัสดุพะที่ ทำ ภาชนะครัวเรือนต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักปฏิടิ)	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๙ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช ช้อนน้ำ นำร่องพืชเชิงอนุรักษ์พืชธรรมชาติ ร่วมงานจากพระราชาดำริ สมเด็จพระมหาฯ รัชนากรฯ จุดด้วยสายไหมรุ่งอรุณ (อพ.สร.)	เพิ่มพื้นที่สีเขียว อนุรักษ์พืชธรรมชาติ และเพิ่มพื้นที่พรมแดน	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๙ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาต้านยาเสื่อมสูง

๕.๑ กลยุทธ์/พัฒนาและยกระดับการบริการสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์
(๑) แผนงานสำราญสุข (งานบริหารพัฒนาไปรษณีย์กับบ้านสาธารณะทุกชุมชน)

ลำดับ	โครงการ	ผู้ผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้การดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสื่อมชาติด อัมนาครีนโนโพลิส	อุดหนุนให้การอำนวยเรื่องหมาโนพิ ตามโครงการป้องกันภัยไข่ไก่ ปัญหายาเสื่อมชาติด อัมนาครีนโนพิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ – มี.ย. ๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๒	วัดดูวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ เครื่องดัดญี่ปุ่น ทรายละเอียด นาฬิกาพนหนอนครัว กำลังดู ยาและวัสดุฯ ครุภัณฑ์ รายการต่างๆ	๒๘๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๗ – ส.ค. ๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาต้านยาเสื่อมสูง

๕.๑ กลยุทธ์/พัฒนาและยกระดับการบริการสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์
(๑) แผนงานสำราญสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน)

ลำดับ	โครงการ	ผู้ผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้การดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการรับบริจาดการช่วยเหลือ ก้อนหิน ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ชีวะ การคัดแยกขยะ โดยรักษ์โลก และการอบรมให้ความรู้ “ถ้า ค่าใช้จ่าย ^๑ เช่น ป้ายหินอ่อน ดาวเทียม ค่าไฟคุณ ค่าอาหาร ค่าอาหาาร่างกายและ เครื่องดื่มน ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดซื้อสิ่งของมาเลือกซื้อ กินบุหรี่ เบียก ขยะแห้ง อะปะอันตราย “ถ้า เพื่อเอามาเป็นแรงบันดาลใจ ดำเนินการติดตั้งท่อระบายน้ำ ห้องน้ำ ห้องน้ำ公廁 ห้องน้ำส้วม ห้องน้ำส้วม ชุมชน ห้องน้ำส้วมบ้านเรือน ” ๒	โครงการรับบริจาดการช่วยเหลือ ก้อนหิน ความรู้เรื่องการ “ถ้า ค่าใช้จ่าย ^๑ ประชุมชี้แจงพื้นที่จังหวัด ค่าน้ำฟาร์ม “เจ้า ค่าน้ำฟาร์ม “เจ้า” ค่าเชื้อเพลิง “เจ้า” ๓	๑๐๐,๐๐๐	๑๔ ก.พ. ๖๗ – ๑๔ ก.พ. ๖๙	ดำเนินการแล้ว	๑๔๗,๙๔๔.๐๐
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสื่อมชาติด อัมนาครีนโนโพลิส	รับรองครุภารกิจป้องกันภัยไข่ไก่ ค่าจ้างเหมาปล้ำ ^๑ ประชุมชี้แจงพื้นที่จังหวัด ค่าน้ำฟาร์ม “เจ้า” ๓๐๐,๐๐๐	๑ ๗.๗ ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสื่อมชาติด อัมนาครีนโนโพลิส	ดำเนินโครงการป้องกันภัยไข่ไก่ในแหล่งกำเนิด จังหวอร์ปะซะซัมพันธ์ จังหวางวนต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี “จัด นิทรรศการ จัดอบรมสัมมนาโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับยาเสพติด ค่าจ้าง ทำอาหาร น้ำดื่ม “ถ้า ” ๒๐๐,๐๐๐	๑ ๗.๗ ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
๕.๑ กลยุทธ์/พันธกิจและภาระต่อกฎหมายในการผลิตและการส่งเสริมสุขภาพ และการสนับสนุนสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัย สาธารณะที่ดี (๒) เน้นงานสร้างเสริมสุขภาพ (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขชุมชน)

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้การดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๔	โครงการรปภ. องค์นแมะ แก้ไขปัญหาสถานการณ์ ผู้ด้อยโอกาสทางเพศเลือก PM ๒.๕ ดูแล ค่าจัดทำเอกสาร “ถ้าฯ”	ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ผู้ด้อยโอกาสทางเพศเลือก PM ๒.๕ ดูแล ค่าจัดทำเอกสาร “ถ้าฯ”	๑๐,๐๐๐	๓ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๕	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดความเครียดก่อนกำหนด	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดความเครียดก่อนกำหนด เช่น ค่าป้ายโฆษณา ค่าจัดทำเอกสาร “ถ้าฯ”	๑๕,๐๐๐	๓ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๖	โครงการสัตว์ป่าล่อโรค ควบคุมลดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ชสบ.๑ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๖๒ ๑๘๐๐๐	ค่าดำเนินการจัดทำเอกสารป้องกันโรคติดต่อ จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๖๒ ๑๘๐๐๐	๑๘๐๐๐	๖.๓. ๖๖ – ๖.๔. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๙๒.๐๐ (เบิกจ่ายคร่าวๆ)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๖.๑ กองทุน/ผู้管ควบคุมและกำกับดูแลการบริหารจัดการ
(๑) แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลทั่วว้า และสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลทั่วว้า	เพื่อจ่ายเบี้ยน้ำค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง (ยกเว้นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง) เพื่อจ่ายเบี้ยน้ำค่าจัดซื้อสัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งนายกฯ.และ ส.อบต. เนื่อง ค่าเบ็ดเตล็ดเบี้ยน้ำค่าประชากร ค่าธรรมเนียมค่าบุญธรรมในคราวเลือกตั้ง ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการ อปท. เคลื่อนที่ไปประจำฯ	เพื่อจ่ายเบี้ยน้ำค่าเบ็ดเตล็ดเบิกจ่ายค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓	โครงการกิจกรรมจิตอาสาตามหลักว้า	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานต่างๆ เช่นค่าเบ็ดเตล็ดเบิกจ่ายค่าอาหารว่าง ค่าใช้จ่ายต่างๆ โครงการ ค่าน้ำดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๔	โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานต่างๆ เช่นค่าเบ็ดเตล็ดเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ฯลฯ โครงการ ค่าน้ำดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๕	โครงการรพ.ผู้ดูแล/พิมรศักดิ์ภพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน	ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมพัฒนา//พิมรศักดิ์ภพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและผู้นำชุมชน/หุ่นปาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานและฝึกอบรมเชิงบูรณาการ สมรรถนะทางด้านการบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตัวบล พนักงานชั้นนำ ประชชาชนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง "ล่า" เพื่อเป็นต้นแบบการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายหมายความว่ายินดี ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่ารายจ่ายเบื้องต้น	๕๐๐,๐๐๐	๒๖ ม.ค. ๖๗ – ๑๕ ม.ค. ๖๘	ดำเนินการจนถ้วน	ดำเนินการเบิกจ่าย ๙๗๗,๗๗๗.๐๐
๖	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักงานส่วนตำบลและหนังงานจ้าง	ค่าใช้จ่ายเบิกจ่ายค่าอาหารพนักงานส่วนตำบล และหนังงานจ้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ศักยภาพงานบริหารงานบุคคล งานการเงินและบัญชี งานวินัย "ล่า" เพื่อเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องซื้อขาย ค่าวิทยากร สมุด ปากกา ค่าใช้จ่ายหมายจัดทำคู่มือการอบรม ค่าเบ็ดเตล็ด ค่าที่พัก ค่าจ้าง เนื้อร่องรอยด์ "ล่า"	๑๐๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๙ กสทช./พัฒนาคุณภาพและภารภารกิจจัดการ

(๙) แผนงานสำคัญของศูนย์ฯ (งานสั่งศักดิ์การสังคมและสังคมเศรษฐกิจฯ)

ลำดับ	โครงการ	ผู้ผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้การใช้จ่าย งบประมาณ
๓	โครงการนี้ก่ออบรมส่งเสริมการประกabolอาชีพ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามผู้ก่ออบรมส่งเสริม ก้าวประกอบอาชีพ (ก้าวphase ๑ ฝ่ายที่ ๑ ฝ่ายที่ ๒ ฝ่ายที่ ๓ ฝ่ายที่ ๔) ซึ่ง ค่าใช้จ่ายโดยทั่วไป การใช้เสื้อผ้าและภาระตากแต่งส่วนที่ ก่ออบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างแจ้งและเครื่องดื่มน ค่าสอนหนทางวิทยากร ค่ายกห้องพัก ค่าที่พัก ค่าวัสดุ เครื่องใช้ยานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงเบ้ารถ ค่าเบ้ารถ	๑๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๑๙ กสทช./ส่งเสริมให้ปรับมาตรฐานร่วมและพัฒนาคุณภาพชุมชนให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานแนวทางและกลยุทธ์และวิธีการ

ลำดับ	โครงการ	ผู้ผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้การใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการจัดทำแบบพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานต่างๆ เช่น ค่าปาฐะ ประจำสำนักฯ ค่าเชื้อเพลิงรถ ค่าน้ำดื่มน ค่าอาหารว่าง ค่าใช้จ่ายต่างๆ อื่นๆ (สำนักปลัด)	๑๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๗ – ๒๕ ก.พ. ๖๘	ดำเนินการแล้ว ๑,๔๕๖.๐๐

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๔๙ กสทช./พัฒนาคุณภาพและภารภารกิจจัดการ

(๔) แผนงานบริหารพัฒนา (งานบริหารงานคุณ)

ลำดับ	โครงการ	ผู้ผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้การใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการปรับปรุงทุ่นลมใต้ที่ภาคใต้และพัฒนาที่รัฐยศิลป เช่น ค่าถ่ายเอกสาร จัดทำที่ดิน ฯลฯ	ค่าปรับปรุงทุ่นลมใต้ที่ภาคใต้และพัฒนาที่รัฐยศิลป เช่น ค่าถ่ายเอกสาร จัดทำที่ดิน ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ
๖.๕ กลยุทธ์ ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๕) แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ลำดับ	โครงการ	ผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้การดำเนินการ	ผู้การใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการป้องสถาบันสำคัญของชาติ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อขาย และการตลาดส่วนที่ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหาวร้าห์และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารพานาธน์ ค่าที่พัก ค่าวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องเสียงและอุปกรณ์ ค่าประกายไฟเบอร์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเวลาต่างๆ สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อขายและการตลาดแห่งสภานักผู้ประกอบ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารพานาธน์ ค่าที่พัก ค่าวัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์และอุปกรณ์ ฯลฯ	๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๗,๗๙๐.๐๐
๓	โครงการผู้อุปถัมภ์ จ.เชียงราย	โครงการผู้อุปถัมภ์ จ.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อขายและการตลาดแห่งสภานักผู้ประกอบ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าที่พัก ค่าวัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์และอุปกรณ์ ฯลฯ	๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๔	โครงการเดินหน้ายังดับเพลิง	ค่าจ้างเหมาบริการเดินหน้ายังดับเพลิง ปัจจุบันมีการตั้งนำข่ายดับเพลิงนานาประเทศ จำเป็นที่ต้องเบี้ยนถ่ายสำหรับเพลิงที่อสูร้างความปลอดภัยซึ่งแต่ละประเทศที่ต้องเดินทาง ตลอดไปซึ่งต้องลงทุนและรักษาความสงบเรียบร้อยของด้ำบลทั่วทั้ง	๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๙.๖ กลยุทธ์/ส่งเสริมให้ประชาราชมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

(๙) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ
๑	โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต้านคอร์รัปชันแบบเบื้องต้น	เพื่อเป็นคู่มือชี้แจงในการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต้านคอร์รัปชันแบบเบื้องต้นแก่พ่อพี่ฯ เช่น คำใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม การใช้ชื่อและการตอกย้ำต่อสถานที่ ผู้กอบกวน ค่าอาหาร ค่าอาหาาร ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าวัสดุเครื่องใช้ในหน่วยงานและบุคลากร ค่าวัสดุการศึกษาฯฯ	๑๖๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๒	โครงการซ่อมแซมหลังคา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแซมหลังคาของประชาชน ซ่อมแซมหลังคาอัตโนมัติ พัฒนาคุณภาพวิชวิชาของประชาชนที่ประสมปัญหาทางสังคมต่างๆ ตามการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมหลังคา	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๓	โครงการสร้างห้องเรียนและสนับสนุนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยโครงการส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ได้สร้างองค์ความรู้ แนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น อาทิ ๑๖๗ อ. เป็นค่าอาหาร ค่าเบ็ด ๑๗๗ ค่าจ้างแรงงาน ค่าเช่าบ้าน ค่าจ้างเช่าบ้าน ค่าจ้างแรงงาน	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๔	ต่างสิรินทร์บูรณะและจิรยธรรมเด็กและเยาวชนฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชน (ปัจจุบันลดพื้นที่แห่งสังคม) เช่น ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหลังคาและยาเสื่อม ค่าบ่ายน้ำน้ำมัน ค่าไฟฟ้า ค่าเช่าน้ำ พัฟ ค่าวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ค่าประกันภัยบัตร ฯลฯ	๑๕๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๙.๒ กลยุทธ์/ส่องริมให้ประชารัฐมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนให้เพิ่มขึ้น

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

ลำดับ	โครงการ	ผลลัพธ์ของการกิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้การดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย
๑	นโยบายที่ผูกขาดอยู่	จ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามหลักทั่วไป จำนวน ๑๖ เดือน	๑๕,๘๗๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๖,๒๑๖,๑๐๐.๐๐
๒	นโยบายที่พคนพิการ	จ่ายค่าเบี้ยยังชีพคนพิการตามหลักทั่วไป จำนวน ๑๖เดือน	๔,๑๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑,๔๙๗,๙๐๐.๐๐
๓	นโยบายที่นำไปลดต้นทุน	จ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามหลักทั่วไป จำนวน ๑๖ เดือน	๙๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๗๖,๐๐๐.๐๐

การดำเนินงานตามภาระตามประจำปี ๒๕๖๗ รอบ ๑ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗) มีรายละเอียด ดังนี้

๑. รายการหนี้คงเหลือทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 - ๑.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่น
 - ๑.๑.๑ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗)

เบรุตศาสตร์และบ้านที่ปรึกษาที่ปรึกษาในเชิงอุปถัมภ์ งบประมาณ ๙๔๐๐ แนววันนนี้ ณ วันที่บัญชี

บุคลากร	โครงการ			จำนวนโครงการที่ ยังคงใช้งานอยู่	จำนวนโครงการที่ อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ ไม่ได้ดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่ประกาศใน ข้อบัญญัติงบประมาณรายรับ ^๑ พ.ศ.๒๕๖๗	จำนวนโครงการที่ เพิ่งดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ จัดตั้งมาแล้ว			
บุคลากร	๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน = ๖๖ (รวมเพิ่มเติมจ่ายภาระใหม่ = ๔)	๔๕	๖	๖	-	๓๗
บุคลากร	๒ ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ และ บริหารจัดการรัฐบาล	-	-	-	-	-
บุคลากร	๓ ด้านสังคม การศึกษา สาธารณสุข และมนุษย์	๑๕	๖	-	-	๙
บุคลากร	๔ ด้านการพัฒนาตัวบุคคล	๒	-	-	-	๒
บุคลากร	๕ ด้านสาธารณสุข	๒	๑	-	-	๑
บุคลากร	๖ ด้านการบริหารจัดการ	๒๐	๖	-	-	๑๔
รวม	๙๐	๑๙	๗	๗	๗	๖๔

-สธบปค โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗) โครงการที่ประกาศภูมิในชื่อปัจจุบันดังนี้
รายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๙๐ โครงการ ได้ดำเนินการแล้วจำนวน ๑๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑๑

$\text{หมายเหตุ} = \frac{\text{๑๙}}{\text{๙๐}} \times ๑๐๐$	$= \frac{\text{ร้อยละ}}{\text{๙๐.๑๑}}$
<p>-สธบปค หักลดหย่อน ๑ ต้านโคนกรสปริงพีฟูร์ ได้ดำเนินการร้อยละ ๐ (ไม่มีโครงการต้านนี้)</p>	<p>-สธบปค หักลดหย่อน ๓ ต้านสังคม การศึกษา ศถสในแหล่งทุนธรรม ได้ดำเนินการร้อยละ ๔๐.๐</p>
$\text{หมายเหตุ} = \frac{\text{๙}}{\text{๙๐}} \times ๑๐๐$	$= \frac{\text{ร้อยละ}}{\text{๙๐.๔๕}}$
<p>-สธบปค หักลดหย่อน เศรษฐกิจ และบริหารจัดการนำ ได้ดำเนินการร้อยละ ๐ (ไม่มีโครงการต้านนี้)</p>	<p>-สธบปค หักลดหย่อน ๕ ต้านเกษตรที่ดิน ได้ดำเนินการร้อยละ ๐ (ยังไม่ได้ดำเนินการ)</p>
$\text{หมายเหตุ} = \frac{\text{๙}}{\text{๙๐}} \times ๑๐๐$	$= \frac{\text{ร้อยละ}}{\text{๙๐.๐}}$
<p>-สธบปค หักลดหย่อน ๕ ต้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๐ (ยังไม่ได้ดำเนินการ)</p>	<p>-สธบปค หักลดหย่อน ๕ ต้านสุขาภรณ์ ร้อยละ ๑๗.๔</p>
$\text{หมายเหตุ} = \frac{\text{๙}}{\text{๙๐}} \times ๑๐๐$	$= \frac{\text{ร้อยละ}}{\text{๙๐.๕๘}}$
<p>-สธบปค หักลดหย่อน ๖ ต้านการบริหารจัดการ ร้อยละ ๓๐</p>	<p>-สธบปค หักลดหย่อน ๖ ต้านการดำเนินการ ร้อยละ ๑๐</p>
$\text{หมายเหตุ} = \frac{\text{๖}}{\text{๙๐}} \times ๑๐๐$	$= \frac{\text{ร้อยละ}}{\text{๑๐.๐}}$