

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามศักยภาพและภาระปัจจุบัน (ดำเนินการอย่างเป็นระบบ)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	โครงการดำเนินการ		จำนวน/เพิ่ม งบประมาณ	โฉนด/ลด งบประมาณ	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุผูกพันคงเหลือ
			ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ						
๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางด้วยจลังแบบ Asphaltic Concrete ชั้น ๓ บ้ำหนักหินวัวจากทางหลวงหมายเลข ๗๐๗๐ ลึกปานกลางสูง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๘๕.๐๐ เมตร หน้ากว้าง ๐.๖๕ เมตร หัว ๐.๖๐ เมตร หรือหน้ากว้างที่ต่ำสุดที่ติดต่อ กองทัพรัฐปืนอยู่กว่า ๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๑๖๔,๙๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๒๖๖๙,๙๐๐.๐๐	-	๑,๐๐๐.๐๐	กองทัษฐ์
๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางด้วยจลังแบบ Asphaltic Concrete ชั้น ๓ บ้ำหนักหินวัวจากทางหลวงหมายเลข ๗๐๘๐ สายหอย ถูกตากว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๙.๐๐ เมตร หน้ากว้าง ๐.๖๕ เมตร หรือหน้ากว้างที่ติดต่อ กองทัพรัฐปืนอยู่กว่า ๔๐๕.๐๐ ตารางเมตร	๑๙๖๙,๙๐๐.๐๐	-	✓	-	-	-	-	๑๙๖๙,๙๐๐.๐๐	กองทัษฐ์
๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางด้วยจลังแบบ Asphaltic Concrete ชั้น ๓ บ้ำหนักหินวัวจากทางหลวงหมายเลข ๗๐๘๐ สายหอย ถูกตากว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๙.๐๐ เมตร หน้ากว้าง ๐.๖๕ เมตร หรือหน้ากว้างที่ติดต่อ กองทัพรัฐปืนอยู่กว่า ๔๐๕.๐๐ ตารางเมตร	๑๙๖๙,๙๐๐.๐๐	✓	-	-	-	-	-	๑๙๖๙,๙๐๐.๐๐	กองทัษฐ์
๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางด้วยจลังแบบ Asphaltic Concrete ชั้น ๓ บ้ำหนักหินวัวจากทางหลวงหมายเลข ๗๐๘๐ สายหอย ถูกตากว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๙.๐๐ เมตร หรือหน้ากว้าง ๐.๖๕ เมตร หรือหน้ากว้างที่ติดต่อ กองทัพรัฐปืนอยู่กว่า ๔๐๕.๐๐ ตารางเมตร บริเวณด้านหลังบ้านนายอุ่น ๑,๓๖๐.๐๐ ถูกบากส์มูดคร พระยมโมฤกุรุ่นใหม่ ทาง - ทางซึ่งบ้านอุ่น ๔๕๕.๐๐ ถูกบากส์มูดคร ทาง - ทางซึ่งบ้านอุ่น ๔๕๕.๐๐ ถูกบากส์มูดคร	๑๙๖๙,๙๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๙๖๙,๙๐๐.๐๐	กองทัษฐ์		
๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางด้วยจลังแบบ Asphaltic Concrete ชั้น ๓ บ้ำหนักหินวัวจากทางหลวงหมายเลข ๗๐๘๐ สายหอย ถูกตากว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๙.๐๐ เมตร หรือหน้ากว้าง ๐.๖๕ เมตร หรือหน้ากว้างที่ติดต่อ กองทัพรัฐปืนอยู่กว่า ๔๐๕.๐๐ ตารางเมตร บริเวณด้านหลังบ้านนายอุ่น ๑,๓๖๐.๐๐ ถูกบากส์มูดคร ทาง - ทางซึ่งบ้านอุ่น ๔๕๕.๐๐ ถูกบากส์มูดคร ทาง - ทางซึ่งบ้านอุ่น ๔๕๕.๐๐ ถูกบากส์มูดคร	๑๙๖๙,๙๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๙๖๙,๙๐๐.๐๐	กองทัษฐ์		
๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางด้วยจลังแบบ Asphaltic Concrete ชั้น ๓ บ้ำหนักหินวัวจากทางหลวงหมายเลข ๗๐๘๐ สายหอย ถูกตากว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๙.๐๐ เมตร หรือหน้ากว้าง ๐.๖๕ เมตร หรือหน้ากว้างที่ติดต่อ กองทัพรัฐปืนอยู่กว่า ๔๐๕.๐๐ ตารางเมตร บริเวณด้านหลังบ้านนายอุ่น ๑,๓๖๐.๐๐ ถูกบากส์มูดคร ทาง - ทางซึ่งบ้านอุ่น ๔๕๕.๐๐ ถูกบากส์มูดคร รวมถึงทั้งหมด ๖๘๘.๐๐ ตารางเมตร รวมถึงทั้งหมด ๖๘๘.๐๐ ตารางเมตร	๑๙๖๙,๙๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๙๖๙,๙๐๐.๐๐	กองทัษฐ์		

ລັດທຶນ	ຊື່ອົກສາກ	ຈຳປະງາຍ	ຈຳປະງາຍ	ຜົກຕາດຕໍ່ບົນກາຮ			ໄຄນ/ເພີ້ມ ກົບປະມານ	ໂຄມ/ຄົດ ກົບປະມານ	ຝູກັນ (ບາດ)	ເປົກ່າຍ (ບາດ)	ຈຳປະມານຄົດເຫຼືອ	ຫວ່າງສັບສົນຂອບເຫດກ
				ຕຳນິດກາແສ້ວ	ອຸ່ນຫວ່າດໍານິນກາຮ	ຢັ້ງເນຳເຫັນກາຮ						
៦	ໂຄຮກກ່ອສຕ້ຽງກ່ອງບະການຫຼັບ ບ້ານນະນຳນອມ ເຊື້ອເວີຣີ ເຊິ່ງນຳນາງຄືເນີຍ ກັບບັນຍຸ ແລະ ຫາກນະຄຫຍາບໍ່ກ້ານນະສາດ ຕຸລື່ອເຫັນທີ່ກ່ອນນະບາຍນໍາ ຄອນກົ່າທີ່ເຄີມເຫັນເຖິງ ກ້າວ ០.៨៩ ແລະ ອົມທະກ ១.១២.០០ ແມ່ຕຣ ໜົມຕຣ ໃຫ້ອື່ນໆທີ່ກ່ອນນຳນິນກາຮ ນັ້ນຂອງມ່າງ ໂລສ.០.៧០ ຕາງໜີມທີ່	ບ້ານນະນຳນອມຫຼັບ ກ່ອນນະບາຍນໍາ ດັ່ງນີ້	ບ້ານນະນຳນອມຫຼັບ ກ່ອນນະບາຍນໍາ ດັ່ງນີ້	✓	-	-	7,000,000.00	-	4,500,000.00	-	ກອງຫ່າງ	
៧	ໂຄຮກກ່ອສຕ້ຽງກ່ອງບະການຫຼັບ ບ້ານນະນຳນອມຫຼັບ ກ່ອນນະບາຍນໍາ ດັ່ງນີ້	ບ້ານນະນຳນອມຫຼັບ ກ່ອນນະບາຍນໍາ ດັ່ງນີ້	ບ້ານນະນຳນອມຫຼັບ ກ່ອນນະບາຍນໍາ ດັ່ງນີ້	✓	-	-	6,000,000.00	-	3,600,000.00	-	ກອງຫ່າງ	
៨	ໂຄຮກກ່ອສຕ້ຽງກ່ອງບະການຫຼັບ ບ້ານນະນຳນອມຫຼັບ ກ່ອນນະບາຍນໍາ ດັ່ງນີ້	ບ້ານນະນຳນອມຫຼັບ ກ່ອນນະບາຍນໍາ ດັ່ງນີ້	ບ້ານນະນຳນອມຫຼັບ ກ່ອນນະບາຍນໍາ ດັ່ງນີ້	✓	-	-	6,000,000.00	-	3,600,000.00	-	ກອງຫ່າງ	
៩	ໂຄຮກກ່ອສຕ້ຽງກ່ອງບະການຫຼັບ ບ້ານນະນຳນອມຫຼັບ ກ່ອນນະບາຍນໍາ ດັ່ງນີ້	ບ້ານນະນຳນອມຫຼັບ ກ່ອນນະບາຍນໍາ ດັ່ງນີ້	ບ້ານນະນຳນອມຫຼັບ ກ່ອນນະບາຍນໍາ ດັ່ງນີ້	✓	-	-	6,000,000.00	-	3,600,000.00	-	ກອງຫ່າງ	
១០	ໂຄຮກກ່ອສຕ້ຽງກ່ອງບະການຫຼັບ ບ້ານນະນຳນອມຫຼັບ ກ່ອນນະບາຍນໍາ ດັ່ງນີ້	ບ້ານນະນຳນອມຫຼັບ ກ່ອນນະບາຍນໍາ ດັ່ງນີ້	ບ້ານນະນຳນອມຫຼັບ ກ່ອນນະບາຍນໍາ ດັ່ງນີ້	✓	-	-	6,000,000.00	-	3,600,000.00	-	ກອງຫ່າງ	
១១	ໂຄຮກກ່ອສຕ້ຽງກ່ອງບະການຫຼັບ ບ້ານນະນຳນອມຫຼັບ ກ່ອນນະບາຍນໍາ ດັ່ງນີ້	ບ້ານນະນຳນອມຫຼັບ ກ່ອນນະບາຍນໍາ ດັ່ງນີ້	ບ້ານນະນຳນອມຫຼັບ ກ່ອນນະບາຍນໍາ ດັ່ງນີ້	✓	-	-	6,000,000.00	-	3,600,000.00	-	ກອງຫ່າງ	
១២	ໂຄຮກກ່ອສຕ້ຽງກ່ອງບະການຫຼັບ ບ້ານນະນຳນອມຫຼັບ ກ່ອນນະບາຍນໍາ ດັ່ງນີ້	ບ້ານນະນຳນອມຫຼັບ ກ່ອນນະບາຍນໍາ ດັ່ງນີ້	ບ້ານນະນຳນອມຫຼັບ ກ່ອນນະບາຍນໍາ ດັ່ງນີ້	✓	-	-	6,000,000.00	-	3,600,000.00	-	ກອງຫ່າງ	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ผู้จัดการดำเนินการ		โอน/เพิ่ม งบประมาณ	โอน/ลด งบประมาณ	ผู้พัฒนา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการแล้ว	ยังดำเนินการต่อไป						
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเดินทางเข้าจังหวัดแบบ Concrete บ้านหนองคอก หมู่ที่ ๗ จ่าภานหลวงชุมชนบ้านยางคง บ้านฯ ๙๘๐๓๑ ถนนน้ำตกส่องรุ้ว วังชัย กว้าง ๔.๕ เมตร ยาว ๓๗๔.๐๐ เมตร ยานา ๓๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่และลักษณะที่ดินยกเว้นอย่างกว่า ๑๒๖๕.๐๐ ตารางเมตร	๔๗๔,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๔๘,๕๐๐.๐๐	-	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเดินทางเข้าจังหวัดแบบ Concrete บ้านหนองคอก หมู่ที่ ๗ จ่าภานหนองคากอง ๘๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่และลักษณะที่ดิน ยกเว้นอย่างกว่า ๑๒๔๕.๐๐ ตารางเมตร	๘๐๒,๕๐๐.๐๐	-	✓	-	-	-	-	๘๐๒,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเดินทางเข้าจังหวัดแบบ Concrete บ้านหนองคอก หมู่ที่ ๗ จ่าภานหนองคากอง ๘๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่และลักษณะที่ดิน ยกเว้นอย่างกว่า ๑๒๔๕.๐๐ ตารางเมตร	๘๐๒,๕๐๐.๐๐	-	✓	-	-	-	-	๘๐๒,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเดินทางเข้าจังหวัดแบบ Concrete บ้านหนองคอก หมู่ที่ ๗ จ่าภานหนองคากอง ๘๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่และลักษณะที่ดิน ยกเว้นอย่างกว่า ๑๒๔๕.๐๐ ตารางเมตร	๘๐๒,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	-	-	-	๘๐๒,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเดินทางเข้าจังหวัดแบบ Concrete บ้านหนองคอก หมู่ที่ ๗ จ่าภานหนองคากอง ๘๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่และลักษณะที่ดิน ยกเว้นอย่างกว่า ๑๒๔๕.๐๐ ตารางเมตร	๘๐๒,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	-	-	-	๘๐๒,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเดินทางเข้าจังหวัดแบบ Concrete บ้านหนองคอก หมู่ที่ ๗ จ่าภานหนองคากอง ๘๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่และลักษณะที่ดิน ยกเว้นอย่างกว่า ๑๒๔๕.๐๐ ตารางเมตร	๘๐๒,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	-	-	-	๘๐๒,๕๐๐.๐๐	กองช่าง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ผู้ถูกดำเนินการ		โอน/เพิ่ม งบประมาณ	โอน/ลด งบประมาณ	ผู้พ้น (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุของเจ้าหนี้
			ดำเนินการแล้ว	ยังระหว่างดำเนินการ					
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนภูแลรุ้ง บ้านโนกขุดดี หมู่ที่ ๑๒ จ้าวบ้านน้ำประ翛อง "เช่นน้ำ ถึงบ้านนาแห่งราษฎร์" เส้นทางกรุงฯ-แม่ธาร ยะร ๑๖๙.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๖๙.๐๐ เมตร หมู่ ๑๖๙ ๐.๑๐ เมตร หมู่ ๑๖๙.๐๐ ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ กองซ่าง	✓	-	-	-	-	-	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	
๓๑	บริหารศูนย์รัง ๑๖๙.๐๐ ถูกบานกันเมตร หรือไม่ใช่ทาง - ทางเขื่อม จำนวน ๔.๐๐ ถูกบานกันเมตร รวมสูงร้อยห้าเมตร ห้าเมตร ๑๖๙.๐๐ ๘๐๐.๐๐ ๘๐๐.๐๐ กองซ่าง	-	-	-	-	-	-	๘๐๐.๐๐	
๓๒	โครงการขยายบ้านบ้านป่า พร้อมที่ทำการตึกทึ่งใหญ่ บ้านโนก อุดมติ หมู่ที่ ๑๒ ยกบ้านบ้านบัญถือศิลป์ จังหวัดรัตน์ ๗๙ ๙๗๐.๐๐ เมตร ๙๗๐.๐๐ เมตร ๙๗๐.๐๐ ๙๗๐.๐๐ กองซ่าง	✓	-	-	-	-	-	๙๗๐.๐๐	
๓๓	โครงการก่อสร้างทางเดินภูมิหลัง บ้านหนองสัก สมบูรณ์ หมู่ที่ ๓๓ ชาวบ้านบ้านหนองสัก บุญเรือง ๗๑.๐๐ เมตร ลากหัวร่องร่องน้ำ บ้านกวัง ๔๐.๐๐ เมตร ยาว ๘๗๐.๐๐ เมตร ๐.๑๕ เมตร หรือสี่ฟุตไม่น้อยกว่า ๓๗๘.๐๐ ๓๗๘.๐๐ ๓๗๘.๐๐ ๓๗๘.๐๐ กองซ่าง	-	✓	-	-	-	-	๓๗๘.๐๐	
๓๔	โครงการก่อสร้างทางเดินภูมิหลัง บ้านหนองสัก สมบูรณ์ หมู่ที่ ๓๓ ชาวบ้านบ้านหนองสัก บุญเรือง ๗๑.๐๐ เมตร ลากหัวร่องร่องน้ำ บ้านกวัง ๔๐.๐๐ เมตร ยาว ๘๗๐.๐๐ เมตร ๐.๑๕ เมตร หรือสี่ฟุตไม่น้อยกว่า ๓๗๘.๐๐ ๓๗๘.๐๐ ๓๗๘.๐๐ กองซ่าง	-	✓	-	-	-	-	๓๗๘.๐๐	
๓๕	โครงการก่อสร้างทางเดินภูมิหลัง บ้านหนองสัก สมบูรณ์ หมู่ที่ ๓๓ ชาวบ้านบ้านหนองสัก บุญเรือง ๗๑.๐๐ เมตร ลากหัวร่องร่องน้ำ บ้านกวัง ๔๐.๐๐ เมตร ยาว ๘๗๐.๐๐ เมตร ๐.๑๕ เมตร หรือสี่ฟุตไม่น้อยกว่า ๓๗๘.๐๐ ๓๗๘.๐๐ ๓๗๘.๐๐ กองซ่าง	-	✓	-	-	-	-	๓๗๘.๐๐	
๓๖	โครงการก่อสร้างทางเดินภูมิหลัง บ้านหนองสัก สมบูรณ์ หมู่ที่ ๓๓ ชาวบ้านบ้านหนองสัก บุญเรือง ๗๑.๐๐ เมตร ลากหัวร่องร่องน้ำ บ้านกวัง ๔๐.๐๐ เมตร ยาว ๘๗๐.๐๐ เมตร ๐.๑๕ เมตร หรือสี่ฟุตไม่น้อยกว่า ๓๗๘.๐๐ ๓๗๘.๐๐ ๓๗๘.๐๐ กองซ่าง	-	✓	-	-	-	-	๓๗๘.๐๐	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ				
			ดำเนินการแล้ว	ยังดำเนินการอยู่	งบประมาณ	โอน/เพิ่ม งบประมาณ	
๔๑	โครงการซ่อมปรับปรุงภายนอกและเปลี่ยนปูพื้นห้องน้ำ การศึกษาใหม่ บ้านสีเขียวต่อห้องน้ำที่ ๑๖ จังหวัดเชียงราย จำนวนครัว ว่างชุดว่างชุด เฟอร์นิเจอร์ห้องน้ำแบบบานตู้ (ตู้ห้องน้ำรับ ผู้มาเยือน) ก่อสร้างแบบบานตู้ ขนาดกว้าง ๓๑๒ ยาว ๗๕ ลึก ๘๐ ๙๐.๐๐ เมตร และทำห้องน้ำห้อง PVC ขนาด ๒ น้ำ ยกเว้น ห้องน้ำ ๑๖๐.๐๐ เมตร		-	✓	-	-	๔๙,๘๐๐.๐๐ กองคงฯ
๔๒	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บ้านสีเขียวต่อห้องน้ำที่ ๑๖ บ้านสีเขียวต่อห้องน้ำบานตู้ (ตู้ห้องน้ำรับผู้มาเยือน) ห้องน้ำชายที่ว่างเพื่อรองรับบุคคลเข้ามาใช้บริการ ๑ ของทาง ราชการ ห้องน้ำชายที่ว่าง ๒๙ ๑๖๐.๐๐ เมตร	๑๖๐.๐๐ กองคงฯ	-	-	-	-	๑๖๐.๐๐ กองคงฯ
๔๓	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ห้องน้ำที่ ๗๖ บ้านสีเขียวต่อห้องน้ำที่ ๑๖ บ้านสีเขียวต่อห้องน้ำบานตู้ (ตู้ห้องน้ำรับผู้มาเยือน) ห้องน้ำชายที่ว่างเพื่อรองรับบุคคลเข้ามาใช้บริการ ๑ ของทาง ราชการ ห้องน้ำชายที่ว่าง ๒๙ ๑๖๐.๐๐ เมตร	๒๙ ๑๖๐.๐๐ กองคงฯ	-	-	-	-	๒๙ ๑๖๐.๐๐ กองคงฯ
๔๔	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ห้องน้ำที่ ๗๗ บ้านสีเขียวต่อห้องน้ำที่ ๑๖ บ้านสีเขียวต่อห้องน้ำบานตู้ (ตู้ห้องน้ำรับผู้มาเยือน) ห้องน้ำชายที่ว่างเพื่อรองรับบุคคลเข้ามาใช้บริการ ๑ ของทาง ราชการ ห้องน้ำชายที่ว่าง ๒๙ ๑๖๐.๐๐ เมตร ยกเว้น ห้องน้ำที่ติดกับห้องน้ำสาธารณะ ห้องน้ำที่ ๗๘ ๑๖๐.๐๐ เมตร ห้องน้ำที่ติดกับห้องน้ำสาธารณะ ห้องน้ำที่ ๗๙ ๑๖๐.๐๐ เมตร ห้องน้ำที่ติดกับห้องน้ำสาธารณะ ห้องน้ำที่ ๘๐ ๑๖๐.๐๐ เมตร	๒๙ ๑๖๐.๐๐ กองคงฯ	-	-	-	-	๒๙ ๑๖๐.๐๐ กองคงฯ
๔๕	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ห้องน้ำที่ ๘๑ บ้านสีเขียวต่อห้องน้ำที่ ๑๖ บ้านสีเขียวต่อห้องน้ำบานตู้ (ตู้ห้องน้ำรับผู้มาเยือน) ห้องน้ำชายที่ว่างเพื่อรองรับบุคคลเข้ามาใช้บริการ ๑ ของทาง ราชการ ห้องน้ำชายที่ว่าง ๒๙ ๑๖๐.๐๐ เมตร ยกเว้น ห้องน้ำที่ติดกับห้องน้ำสาธารณะ ห้องน้ำที่ ๘๒ ๑๖๐.๐๐ เมตร ห้องน้ำที่ติดกับห้องน้ำสาธารณะ ห้องน้ำที่ ๘๓ ๑๖๐.๐๐ เมตร ห้องน้ำที่ติดกับห้องน้ำสาธารณะ ห้องน้ำที่ ๘๔ ๑๖๐.๐๐ เมตร	๒๙ ๑๖๐.๐๐ กองคงฯ	-	-	-	-	๒๙ ๑๖๐.๐๐ กองคงฯ
๔๖	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ห้องน้ำที่ ๘๕ บ้านสีเขียวต่อห้องน้ำที่ ๑๖ บ้านสีเขียวต่อห้องน้ำบานตู้ (ตู้ห้องน้ำรับผู้มาเยือน) ห้องน้ำชายที่ว่างเพื่อรองรับบุคคลเข้ามาใช้บริการ ๑ ของทาง ราชการ ห้องน้ำชายที่ว่าง ๒๙ ๑๖๐.๐๐ เมตร ยกเว้น ห้องน้ำที่ติดกับห้องน้ำสาธารณะ ห้องน้ำที่ ๘๖ ๑๖๐.๐๐ เมตร ห้องน้ำที่ติดกับห้องน้ำสาธารณะ ห้องน้ำที่ ๘๗ ๑๖๐.๐๐ เมตร ห้องน้ำที่ติดกับห้องน้ำสาธารณะ ห้องน้ำที่ ๘๘ ๑๖๐.๐๐ เมตร ห้องน้ำที่ติดกับห้องน้ำสาธารณะ ห้องน้ำที่ ๘๙ ๑๖๐.๐๐ เมตร	๒๙ ๑๖๐.๐๐ กองคงฯ	-	-	-	-	๒๙ ๑๖๐.๐๐ กองคงฯ
	รวม	๑๖๐,๘๕๘,๐๔๕.๐๐	๑๖๐	๑๖๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖๐,๘๕๘,๐๔๕.๐๐ บ้านสีเขียวต่อห้องน้ำที่ ๑๖

๑.๒ แผนงานเทศและชุมชน ๙๘๕๓๐๗๖๖ (งานไฟฟ้าและประปา)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ		โอน/เพิ่ม งบประมาณ	โอน/ลด งบประมาณ	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	ห่วงงานบันทึกของเหลือ
			ดำเนินการแล้ว	ยังดำเนินการ						
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำหรับชุมชนโพธิ์ (หมู่ ๓ บ้านหนองหว้า) ขยายขนาดพื้นที่และตากภัณฑ์ปัจจัยชีวะ ๙๘๕๓๐๗๖๖	๗๗๗,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	-	-	๗๗๗,๐๐๐.๐๐	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำหรับชุมชนบ้านนาเริน นาเริง ๙๘๕๓๐๗๖๖	-	-	✓	-	-	-	-	-	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำหรับชุมชนบ้านหนองหว้า (หมู่ ๑ บ้านหนองหว้า) ขยายขนาดพื้นที่และตากภัณฑ์ปัจจัยชีวะ ๙๘๕๓๐๗๖๖	๗๗๗,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	-	-	๗๗๗,๐๐๐.๐๐	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๔	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำหรับชุมชนบ้านหนองหว้า (หมู่ ๒ บ้านหนองหว้า) ๙๘๕๓๐๗๖๖	๗๗๗,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	-	-	๗๗๗,๐๐๐.๐๐	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๕	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำหรับชุมชนบ้านหนองหว้า (หมู่ ๓ บ้านหนองหว้า) ขยายขนาดพื้นที่และตากภัณฑ์ปัจจัยชีวะ ๙๘๕๓๐๗๖๖	๗๗๗,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	-	-	๗๗๗,๐๐๐.๐๐	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๖	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำหรับชุมชนบ้านหนองหว้า (หมู่ ๔ บ้านหนองหว้า) ๙๘๕๓๐๗๖๖	๗๗๗,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	-	-	๗๗๗,๐๐๐.๐๐	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๗	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำหรับชุมชนบ้านหนองหว้า (หมู่ ๕ บ้านหนองหว้า) ๙๘๕๓๐๗๖๖	๗๗๗,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	-	-	๗๗๗,๐๐๐.๐๐	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๘	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำหรับชุมชนบ้านหนองหว้า (หมู่ ๖ บ้านหนองหว้า) ๙๘๕๓๐๗๖๖	๗๗๗,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	-	-	๗๗๗,๐๐๐.๐๐	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๙	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำหรับชุมชนบ้านหนองหว้า (หมู่ ๗ บ้านหนองหว้า) ๙๘๕๓๐๗๖๖	๗๗๗,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	-	-	๗๗๗,๐๐๐.๐๐	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๐	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำหรับชุมชนบ้านหนองหว้า (หมู่ ๘ บ้านหนองหว้า) ๙๘๕๓๐๗๖๖	๗๗๗,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	-	-	๗๗๗,๐๐๐.๐๐	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๑	รวม	๗๗๗,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๗๗,๐๐๐.๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามภาระร่วม เศรษฐกิจ และการบริหารจัดการฯ

๒.๑ แผนงานการลงทุน (งานสังคมร่วมกิจกรรมฯ)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ		โอน/เพิ่ม งบประมาณ	โอน/ลด งบประมาณ	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	ห่วงงานบันทึกของเหลือ
			ดำเนินการแล้ว	ยังดำเนินการ						
๑	โครงการไฟฟ้าชุมชนในกรุงเทพมหานครสำหรับชุมชนที่อยู่ยากไร้ ๙๘๕๓๐๗๖๖	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	-	-	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสำหรับชุมชนที่อยู่ยากไร้ ๙๘๕๓๐๗๖๖	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	

၃။ ထုတေသနရှင်များအတွက် ပုဂ္ဂနိုင်ရန် လျှော့ဝါယာများကို ဖြန့်ချေရန်

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର ପରିଚୟ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ			โอน/เบิก งบประมาณ	โอน/เบิก งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	จำนวนเงินที่ได้รับ			
๑	รัฐสัตว์ป่าและทรัพยากรป่าไม้เพื่อป้องกันเชื้อยุงคิจภัยในภารมีและการแสวงหาฯ	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	-	๘๐,๐๐๐.๐๐ กษกรศึกษา
๒	เด็ก ค่าใช้สเปนห้องเรียน ค่าเช่าครุภัณฑ์ ค่าเช่าสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเดือน เดือน มกราคมถึงเมษายน ๒๕๖๓ และรายเดือนฯ ฯลฯ	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐ กษกรศึกษา
๓	โครงการศึกษาดูห้องรัฐวิสาหกิจในปัจจุบันเพื่อศึกษาดูห้องรัฐวิสาหกิจที่ให้ศึกษาและเยี่ยมชมในทำเลหัวหิน จำนวน ๕๙ รร รัฐภัณฑ์ท่องเที่ยว ความงามเป็นธรรม ท่องเที่ยวตามที่ต้องการทุกจังหวัด ไม่เกิดผลกระทบแบบเพื่อเป็นศูนย์กลาง วัสดุการสอน ค่าวิทยากร และค่าเชื้อทุนฯ	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐ กษกรศึกษา
๔	ค่าอาหารกลางวันเดือนพฤษภาคม พัฒนาเด็กป้าบ้านวิชาค่ายหาร กินด้วย กินน้ำ คืน มื้อละ ๒๑ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน (ขอมาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓) จำนวน ๑๖๕๗,๗๔๔ บาท และซักรายบังบวนภาระเดือนพฤษภาคม จำนวน ๑๖๕๗,๗๔๔ บาท ค่าอาหารกลางวันเดือนพฤษภาคม พัฒนาเด็กป้าบ้านวิชาค่ายเดือนพฤษภาคม พัฒนาเด็กป้าบ้านวิชาค่ายเดือนพฤษภาคม จำนวน ๑๖๕๗,๗๔๔ บาท ค่าน้ำ ๑๗๐๐ บาท จำนวน ๑๖๕๗,๗๔๔ บาท จำนวน ๑๖๕๗,๗๔๔ บาท จำนวน ๑๖๕๗,๗๔๔ บาท	๑๖๕๗,๗๔๔.๐๐	✓	-	-	๑๖๕๗,๗๔๔.๐๐ กษกรศึกษา		
๕	สมัครสมาชิกห้องเรียนศึกษาดูห้องรัฐวิสาหกิจที่พัฒนาเด็กป้าบ้านวิชาค่ายเดือนพฤษภาคม พัฒนาเด็กป้าบ้านวิชาค่ายเดือนพฤษภาคม จำนวน ๑๖๕๗,๗๔๔ บาท ค่าน้ำ ๑,๗๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๖๕,๗๐๐ บาท จำนวน ๑๖๕๗,๗๔๔ บาท จำนวน ๑๖๕๗,๗๔๔ บาท	๑๖๕๗,๗๔๔.๐๐	✓	-	-	๑๖๕๗,๗๔๔.๐๐ กษกรศึกษา		
๖	ค่าอาหารเสริม (นม)-คาด.วิชา เด็กนักเรียนจำนวน ๓๐ คน ๑๗๐๐ บาท จำนวน ๕๗๐๐ บาท จำนวน ๕๗๐๐ บาท	๕๗๐๐.๐๐	✓	-	-	๕๗๐๐.๐๐ กษกรศึกษา		
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน ๑๗๐๐ บาท	๑๗๐๐.๐๐	✓	-	-	๑๗๐๐.๐๐ กษกรศึกษา		
๘	ค่าอาหารกลางวันเดือนพฤษภาคม พัฒนาเด็กป้าบ้านวิชาค่ายเดือนพฤษภาคม พัฒนาเด็กป้าบ้านวิชาค่ายเดือนพฤษภาคม จำนวน ๑๖๕๗,๗๔๔ บาท ค่าน้ำ ๑,๗๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๖๕,๗๐๐ บาท จำนวน ๑๖๕๗,๗๔๔ บาท	๑๖๕๗,๗๔๔.๐๐	✓	-	-	๑๖๕๗,๗๔๔.๐๐ กษกรศึกษา		
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑๗๐๐.๐๐	✓	-	-	๑๗๐๐.๐๐ กษกรศึกษา		
รวม		๗๖๗๗๗,๗๔๔.๐๐	๗๖๗๗๗,๗๔๔.๐๐	๗๖๗๗๗,๗๔๔.๐๐	๗๖๗๗๗,๗๔๔.๐๐	๗๖๗๗๗,๗๔๔.๐๐		

๓.๒ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานที่มาและนันทนาการ)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ผู้จัดการติดตามการ		รวม/เพิ่ม งบประมาณ	ผู้พัฒนา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ
			ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ				
๑	โครงการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ผู้เชี่ยวชาญในอาชีวศึกษาประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔	๙๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	-	๙๐,๐๐๐.๐๐
๒	ลงประกาศผลการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ผู้เชี่ยวชาญในอาชีวศึกษาประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔	-	-	-	-	-	-	กองกรรเทศึกษา
๓	โครงการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ผู้เชี่ยวชาญในอาชีวศึกษาประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓	✓	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
๔	ดำเนินการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ผู้เชี่ยวชาญในอาชีวศึกษาประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔	-	-	-	-	-	-	กองกรรเทศึกษา
๕	โครงการสร้างเสริมค่านิยมสุภาพดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๗๘๕.๔๔๙๘ ๔๗๘๕.๔๔๙๘	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๖	จัดงานรักษาและอนามัยสุขาติ ให้กับเด็ก ๑๐ กองกรรเทศึกษา	๔๕,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	-	๔๕,๐๐๐.๐๐
๗	จัดงานรักษาและอนามัยสุขาติ ให้กับเด็ก ๑๐ กองกรรเทศึกษา	๖๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	-	๖๐,๐๐๐.๐๐
๘	จัดงานรักษาและอนามัยสุขาติ ให้กับเด็ก ๑๐ กองกรรเทศึกษา	๔๕,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	-	๔๕,๐๐๐.๐๐
๙	โครงการสืบสานประเพณีของชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ในงานตรุษจีน ๒๕๖๔	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐	จัดงานรักษาและอนามัยสุขาติ ให้กับเด็ก ๑๐ กองกรรเทศึกษา	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	-	๖๐,๐๐๐.๐๐
๑๑	โครงการจัดทำแบบจำลองห้องเรียนภาษาไทย ๑๐ กองกรรเทศึกษา	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๒	โครงการอบรมครุภัณฑ์ภาษาไทย ๑๐ กองกรรเทศึกษา	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๓	รายงานสรุปประจำไตรimester ๑๐ กองกรรเทศึกษา	๒๕๕,๐๐๐.๐๐	๖	๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕๕,๐๐๐.๐๐

๔. บัญชีรายรับรายจ่ายตามการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้

๔.๑ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานที่มาและนันทนาการ)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ผู้จัดการติดตามการ		รวม/เพิ่ม งบประมาณ	ผู้พัฒนา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ
			ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ				
๑	โครงการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ผู้เชี่ยวชาญในอาชีวศึกษาประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เกียรติทั่วทุกวงการ ๑๐ กองกรรเทศึกษา	๙๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	-	๙๐,๐๐๐.๐๐
	กิจกรรมจิตอาสา ๑๐ กองกรรเทศึกษา	๙๐,๐๐๐.๐๐	๖	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐

ดร. อุบลราชสิตรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย

中原書局影印
新編卷之三

๖.๔ แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคุณภาพ)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ผู้การติดตามโครงการ		โอน/เพิ่ม งบประมาณ	โอน/ลด งบประมาณ	ผู้พัฒนา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ						
๑	โครงการจัดการอบรมพัฒนาระบบคุณภาพเพื่อกำชีญและทั่วไป	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	-	-	๙๐,๐๐๐.๐๐	ก่องคัง
๒	โครงการปรับปรุงห้องเรียนใหม่ที่ภารโรงและรักษาสิ่น	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	-	-	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	ก่องคัง
๓	จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานสำนักงาน ๓ ตัว กว้าง ๕๕ x สูง ๑๒ x สูง ๘๐-๑๐๐ เซนติเมตร	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	-	-	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	ก่องคัง
๔	จัดซื้อห้องเรียนแบบ ๒ บาน จำนวน ๓๐ หลัง	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	-	-	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	ก่องคัง
๕	จัดซื้อห้องเรียนสำนักงานสำนักงาน ๑๗ ตัว ๓๐ จำนวน ๒ หลัง กว้าง ๑๕๕ x สูง ๘๐ x สูง ๑๗ เซนติเมตร	๑๗,๕๐๐.๐๐	-	✓	-	-	-	-	๑๗,๕๐๐.๐๐	ก่องคัง
๖	จัดซื้อตั๊กแต่งน้ำยาลึก PVC ขนาด ๗ ลิตรซึ้ง ๑ 坛 ตัว	๑๗,๕๐๐.๐๐	-	✓	-	-	-	-	๑๗,๕๐๐.๐๐	ก่องคัง
๗	จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องน้ำและห้องน้ำสุขา จำนวน ๔ เครื่อง รวม	๘๘,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	-	-	๘๘,๐๐๐.๐๐	ก่องคัง
		๔๐๙,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐๙,๐๐๐.๐๐	

๖.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ผู้การติดตามโครงการ		โอน/เพิ่ม งบประมาณ	โอน/ลด งบประมาณ	ผู้พัฒนา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ						
๑	โครงการป้องกันและลดอัตราอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเวลาตีปลาวัน	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	-	-	๗๒๐๕.๐๐	เดือนกันยายน
๒	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	-	-	๓๐๐๐.๐๐	เดือนกันยายน
	รวม	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑	๐	๑	๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๗,๐๐๕.๐๐	๔๗,๐๐๕.๐๐

๖.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานสืบสานและสนับสนุนความเรียบเรียงของชุมชน)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ผู้การติดตามโครงการ		โอน/เพิ่ม งบประมาณ	โอน/ลด งบประมาณ	ผู้พัฒนา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ						
๑	โครงการต้านแบบศรีษะนกพิวยัง (กิจกรรมการอบรมส่งเสริมการกำจัดจังหวัดตีตุ๊กฟ้า)	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการรับเรียนหน้อมลี่ยัง	๑๖,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	-	-	๑๖,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการรับเรียนจากอาจารย์เชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิริจักร หอยเตี้ยง "กิจกรรมการอบรมส่งเสริมการพัฒนาอาชีวศึกษา"	๗๓,๕๐๐.๐๐	-	✓	-	-	-	-	๗๓,๕๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๔	โครงการพัฒนาสถาบันท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว บุคลากร	๕๕,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	-	-	๕๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
	รวม	๑๑๔,๕๐๐.๐๐	๐	๕	๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๔,๕๐๐.๐๐	

๖.๗ แผนงานเcongและอุปทาน (งบลงทุนค่าครุภัณฑ์)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ	โอน/เพิ่ม งบประมาณ	โอน/ลด งบประมาณ	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุที่ระบุอยู่หลัง
		ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	
๑	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ซ่อมแซมและ ปรับปรุงครุภัณฑ์ป้องกันการซึมและทำความสะอาดครุภัณฑ์ของ ใหญ่ ซึ่งไม่วัดได้ค่าซ่อมบำรุงตามแบบที่เรียกว่า “ซ่อมกลาง” เช่น ทำให้ใหม่ทั้งคัน เป็นกรณีรื้อถอนที่ไม่ “เล็ก”	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	-	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	โดยช่าง
	รวม	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	

๖.๘ แผนงานเดาและอุปทาน (งานกำจัดขยะและอุปทานเสื่องปฏิบัติ)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ	โอน/เพิ่ม งบประมาณ	โอน/ลด งบประมาณ	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุที่ระบุอยู่หลัง
		ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	
๑	โครงการรณรงค์ดูแลขยะก่อนทิ้งเพื่อเป็นค่าซ่อมยาน การซ่อมแซมศักยภาพและฝึกอบรมกับประชาชนและ ผู้เรียนชั้นอนุบาลและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน สุด ค่าวัสดุ เนมาาระยานต์ไปรษณีย์ทางาน ค่าอาหาร ค่า วิทยากรค่าที่พัก ค่ารายจ่ายอื่นๆ “เล็ก”	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	-	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	โดยช่าง
	รวม	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	

๖.๙ แผนงานงบยกตัว

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ	โอน/เพิ่ม งบประมาณ	โอน/ลด งบประมาณ	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุที่ระบุอยู่หลัง
		ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	
๑	เบี้ยประทังค์ผู้สูงอายุ	๑๕๕,๓๔๕,๘๐๐.๐๐	✓	-	-	-	-	๑๕๕,๓๔๕,๘๐๐.๐๐	จำนวนผู้สูงอายุ
๒	เบี้ยประทังค์คนพิการ	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	-	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	จำนวนผู้พิการ
๓	เบี้ยประทังค์ผู้ป่วยเอดส์	๗๕๔,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	-	-	๗๕๔,๕๐๐.๐๐	จำนวนผู้ป่วยเอดส์
	รวม	๒๓๗,๘๔๙,๓๐๐.๐๐	๓	๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓๗,๘๔๙,๓๐๐.๐๐	๑๐๗๖๙,๓๐๐.๐๐

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
(ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔ - ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕)
ตามแผนภารต์ดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้

โครงการที่บรรจุในข้อบัญชี / แผนการดำเนินงาน จำนวน ๑๐๙ โครงการ

๓. ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๑๗	โครงการ
๔. อยู่ระหว่างดำเนินงาน	จำนวน	๑๑	โครงการ
๕. ยังไม่ดำเนินการ	จำนวน	๗๑	โครงการ